

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/015

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancicuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **08 de Septiembre del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. María de Jesús F.A., C. Adrián Alvarez Ramírez, C. Jaime Alvarez, C. Rosalba Ramírez, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **“ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA”**

META REAL: 125.00 ML

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **21 de Agosto del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 104,910.00 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 104,910.00 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**

Iniciándose el **22 de Agosto de 2017** y se terminó el **08 de Septiembre del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

La obra consistió en **TRABAJOS PRELIMINARES**: La obra consistió en: Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400m2, dejando ejes de referencia, Suministro y colocación de poste PCR 12-750, Suministro y colocación de poste PCR-13600, Suministro y colocación de poste PCR 9-400, Suministro y colocación de estructura R3, Suministro y colocación de estructura R3/R3, Suministro y colocación de estructura R3/R1, Suministro y colocación de estructura P3/R1, Suministro y colocación de estructura RSA, Suministro y colocación de estructura RBA, Suministro y colocación de dispositivo K, Suministro y colocación de transformador de cable de aluminio, Suministro y colocación de luminaria suburbana de 10 watts de VSAD.

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

COSTO TOTAL

\$ 104,909.99 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL	\$ 104,909.99 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 104,909.99 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

COMITÉ COMUNITARIO

Maria de Jesús F. A.

PRESIDENTE

Adrian Alvarez Ramirez

SECRETARIO

JAIME ALVAREZ M.

TESORERO

Rosalba Ramirez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001