



H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO
MICHOCÁN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION		FECHA DE ESTIMACION: 03-jun-24	PERIODO DE LA ESTIMACION DEL: 15-abr-24 AL: 02-jun-24					
REGISTROS		DATOS DE LA OBRA		ESTIMACION No. 1 (UNO) INICIAL				
A.M.I.C. C.M.I.C. I.M.S.S. INFONAVIT S.C.O.P. GEM/SCOP/PC/4645/2024 R.F.C. ECE200109R37 SIEM		OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A CALLE REFORMA PTE" LOCALIDAD: TANGANCICUARO MUNICIPIO: TANGANCICUARO CONTRATO: AYTTO/TANGANCICUARO/04/2024/OP/FAEISPUM/R/001 FECHA DE INICIO 15-abr-24 FECHA DE TERMINO 12-ago-24 DIFERIMIENTO: - PRORROGA: -		CONTRATADO: \$ 8,722,421.56 AMPLIACION: \$ - INCREMENTOS: \$ - TOTAL: \$ 8,722,421.56 30 % ANTICIPO: \$ 2,616,726.47 AMORT. EST. ANTERIOR \$ - AMORT. ESTA EST: \$ 1,128,812.46 AMORT. TOTAL \$ 1,128,812.46 POR AMORTIZAR \$ 1,487,914.01				
ESTA ESTIMACION		CONTRARECIBO No.						
ESTIMADO: \$ 3,243,713.96 AJUSTE Y/O ESCALAT. SUB-TOTAL \$ 3,243,713.96 16 % I.V.A. \$ 518,994.23 SUMA \$ 3,762,708.19 AMORT. ANT. \$ 1,128,812.46 TOTAL \$ 2,633,895.73 SEFUPU 0.5% \$ 16,218.57 SANCION ALCANCE NETO \$ 2,617,677.16		 ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. EDGAR FRANCISCO CAMARGO CALDERON CONTRATISTA ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE SUPERVISOR DE OBRA						
RESUMEN	ASIGNADO	ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES		
CONTRATADO	\$ 8,722,421.56	\$ -	\$ 3,762,708.19	\$ 3,762,708.19	\$ 4,959,713.37	FISICO	43.14%	%
AMPLIACION						FINANCIERO	43.14%	%
AJUS. Y/O ESC.								
TOTAL	\$ 8,722,421.56	\$ -	\$ 3,762,708.19	\$ 3,762,708.19	\$ 4,959,713.37			
SANCION								
OBSERVACIONES								



H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO
MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

FECHA DE ESTIMACION:

01-jul-24

PERIODO DE LA ESTIMACION

DEL: 03-jun-24 AL: 28-jun-24

REGISTROS

A.M.I.C.
C.M.I.C.
I.M.S.S.
INFONAVIT
S.C.O.P. GEM/SCOP/PC/4645/2024
R.F.C. ECE200109R37
SIEM

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A CALLE REFORMA PTE"
LOCALIDAD: TANGANCICUARO
MUNICIPIO: TANGANCICUARO
CONTRATO: AYTTO/TANGANCICUARO/04/2024/OP/FAEISPUM/IR/001
FECHA DE INICIO: 15-abr-24
FECHA DE TERMINO: 12-ago-24
DIFERIMIENTO: -
PRORROGA: -

ESTIMACION No. 2 (DOS)

CONTRATADO: \$ 8,722,421.56
AMPLIACION: \$ -
INCREMENTOS: \$ -
TOTAL: \$ 8,722,421.56
30 % ANTICIPO: \$ 2,616,726.47
AMORT. EST. ANTERIOR: \$ 1,128,812.46
AMORT. ESTA EST: \$ 752,541.63
AMORT. TOTAL: \$ 1,881,354.09
POR AMORTIZAR: \$ 735,372.38

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO: \$ 2,162,475.96
AJUSTE Y/O ESCALAT.
SUB-TOTAL \$ 2,162,475.96
16 % I.V.A. \$ 345,996.15
SUMA \$ 2,508,472.11
AMORT. ANT. \$ 752,541.63
TOTAL \$ 1,755,930.48
SEFUPU 0.5% \$ 10,812.38
SANCION
ALCANCE NETO \$ 1,745,118.10

CONTRARECIBO No.

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
ING. EDGAR FRANCISCO CAMARGO CALDERON
CONTRATISTA

ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN

ASIGNADO

ANTERIOR

ESTA EST.

ACUMULADO

POR EJERCER

AVANCES

CONTRATADO
AMPLIACION
AJUS. Y/O ESC.
TOTAL

\$ 8,722,421.56
\$ 8,722,421.56

\$ 3,762,708.19
\$ 3,762,708.19

\$ 2,508,472.11
\$ 2,508,472.11

\$ 6,271,180.30
\$ 6,271,180.30

\$ 2,451,241.26
\$ 2,451,241.26

FISICO	71.90%	%
FINANCIERO	71.90%	%

SANCION

OBSERVACIONES



H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO
MICHOCÁN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

FECHA DE ESTIMACION:

24-jul-24

PERIODO DE LA ESTIMACION

DEL:

01-jul-24

AL:

23-jul-24

REGISTROS

A.M.I.C. _____
C.M.I.C. _____
I.M.S.S. _____
INFONAVIT _____
S.C.O.P. GEM/SCOP/PCE/0427/2024
R.F.C. ECE200109R37
SIEM _____

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE A CALLE REFORMA PTE."
LOCALIDAD: TANGANCICUARO
MUNICIPIO: TANGANCICUARO
CONTRATO: AYTTO/TANGANCICUARO/04/2024/OP/FAEISPUM/IR/001
FECHA DE INICIO 15-abr-24
FECHA DE TERMINO 12-ago-24
DIFERIMIENTO: -
PRORROGA: -

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO

CONTRATADO: \$ 8,722,421.56
AMPLIACION: \$ -
INCREMENTOS: \$ -
TOTAL: \$ 8,722,421.56
30 % ANTICIPO: \$ 2,616,726.47
AMORT. EST. ANTERIOR \$ 1,881,354.09
AMORT. ESTA EST: \$ 735,372.38
AMORT. TOTAL \$ 2,616,726.47
POR AMORTIZAR -\$ 0.00

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO: \$ 2,113,139.02
AJUSTE Y/O ESCALAT. _____
SUB-TOTAL \$ 2,113,139.02
16 % I.V.A. \$ 338,102.24
SUMA \$ 2,451,241.26
AMORT. ANT. \$ 735,372.38
TOTAL \$ 1,715,868.88
SEFUPU 0.5% \$ 10,565.70
SANCION _____
ALCANCE NETO \$ 1,705,303.19

CONTRARECIBO No.

ARQ. SERGIO MAGANA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

ING. EDGAR FRANCISCO CAMARGO CALDERON
CONTRATISTA

ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN

ASIGNADO

ANTERIOR

ESTA EST.

ACUMULADO

POR EJERCER

AVANCES

CONTRATADO
AMPLIACION
AJUS. Y/O ESC.
TOTAL

\$ 8,722,421.56
\$ 8,722,421.56

\$ 6,271,180.30
\$ 6,271,180.30

\$ 2,451,241.26
\$ 2,451,241.26

\$ 8,722,421.56
\$ 8,722,421.56

\$ -
\$ -

FISICO

100.00%

%

FINANCIERO

100.00%

%

SANCION

OBSERVACIONES

001149