

 VALROD & ASOCIADOS CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V.		 Tangancicuaro GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	
OBRA:		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELEBACHILLERATO.		Contratista: CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV	
Localidad:		VALLE DE GUADALUPE		Estimación No: 1 (UNO)	
Municipio:		TANGANCICUARO DE ARISTA MICHOACAN		Periodo de la Estimación: 15 DE ABRIL DEL 2024 AL 29 DE ABRIL DEL 2024	
Estado:		MICHOACÁN DE OCAMPO.		Fecha de Estimación: 29/04/2024	
				Contrato No : AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FI/IR/005	
				Periodo Contractual: 15/04/2024 AL 31/07/2024	
CARATULA DE ESTIMACIÓN					
ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN			
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO				A- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR		\$930,401.27		\$245,178.13	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN		\$0.00		\$39,228.50	
SALDO POR EJERCER O CANCELAR		\$284,406.63		\$284,406.63	
		\$645,994.64			
ANTICIPO					
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$279,120.38		D.- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR		\$0.00		\$85,321.99	
EN ESTA ESTIMACIÓN		\$85,321.99		E.- SUBTOTAL2(C-D)	
SALDO POR AMORTIZAR		\$193,798.39		\$199,084.64	
AVANCES		DEDUCCIONES			
FISICO(%)		FINANCIERO (%)		F.-0.5% INSP Y VIGILANCIA(0.005XA)	
0.00%		0.00%		G.-0.2% C.M.I. (0.002XA)	
30.57%		30.57%		H.-otros	
30.57%		30.57%		I.- SUBTOTAL3(F+G+H)	
50.00%		50.00%		\$1,225.89	
0.00%		0.00%		\$0.00	
ANTERIOR				IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E-1)	
DEL PERIODO				\$197,858.75	
ACUMULADO					
PROGRAMADO					
DESVIACIÓN					
				IMPORTE LIQUIDO TOTAL	
				\$197,858.75	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCICUARO DE ARISTA , MICHOACÁN.					
ARQ. SERGIO MAGANA GARCIA		ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO MACIAS			
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		SUPERVISOR DE OBRA			
		CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV			
		CONTRATISTA			
		ADMINISTRADOR UNICO			

VALROD & ASOCIADOS
CONSTRUCTORA

Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V.

OBRA:	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELEBACHILLERATO.		Contratista:	CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV
			Estimación No:	2 (DOS)
			Periodo de la Estimación:	30 DE ABRIL DEL 2024 AL 14 DE MAYO DEL 2024
Localidad:	VALLE DE GUADALUPE		Fecha de Estimación:	14/05/2024
Municipio:	TANGANCICUARO DE ARISTA MICHOACAN		Contrato No :	AYTTO/TANGANCICUARQ/03/2024/OP/F/III/IR/005
Estado:	MICHOACÁN DE OCAMPO.		Periodo Contractual:	15/04/2024 AL 31/07/2024

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTADO DE CUENTA		
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$930,401.27	
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$284,406.63	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$250,959.81	
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$395,034.83	
ANTICIPO		
IMPORTE DEL ANTIPO	\$279,120.38	
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$85,321.99	
EN ESTA ESTIMACIÓN	\$75,287.94	
SALDO POR AMORTIZAR	\$118,510.45	
AVANCES		
FINANCIERO (%)		
ANTERIOR	30.57%	30.57%
DEL PERIODO	26.97%	26.97%
ACUMULADO	57.54%	57.54%
PROGRAMADO	50.00%	50.00%
DESVIACIÓN	0.00%	0.00%

ESTIMACIÓN		
A- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN		\$216,344.66
B- I.V.A		\$34,615.15
C- SUBTOTAL 1(A+B)		\$250,959.81
D.- AMORTIZACIÓN DE ANTIPO		\$75,287.94
E- SUBTOTAL2(C-D)		\$175,671.87
DEDUCCIONES		
F.-0.5%INSP.Y VIGILANCIA(0.005XA)		\$1,081.72
G-0.2% C.M.I. (0.002xA)		\$0.00
H.-otros		
I.- SUBTOTAL3(F+G+H)		\$1,081.72
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E-1)		\$174,590.15
IMPORTE LIQUIDO TOTAL		\$174,590.15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCICUARO DE ARISTA, MICHOACÁN.

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO
SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV
CONTRATISTA
ADMINISTRADOR UNICO

2021-2024

2021-2024

 VALROD & ASOCIADOS CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V.		 Tangancicuaro GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	
OBRA:		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELEBACHILLERATO.		Contratista: CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV	
Localidad: VALLE DE GUADALUPE		Estimación No:		3 (TRES)	
Municipio: TANGANCICUARO DE ARISTA MICHOACAN		Período de la Estimación:		15 DE MAYO DEL 2024 AL 29 DE MAYO DEL 2024	
Estado: MICHOACÁN DE OCAMPO.		Fecha de Estimación:		29/05/2024	
		Contrato No :		AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FI/IR/005	
		Período Contractual:		15/04/2024 AL 31/07/2024	

CARATULA DE ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN	
ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$930,401.27	A.- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$223,065.69
PAGADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$535,366.44	B.- I.V.A	\$35,690.51
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$258,756.20	C.- SUBTOTAL 1(A+B)	\$258,756.20
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$136,278.63	D.- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$77,626.86
ANTICIPO		E.- SUBTOTAL2(C-D)	\$181,129.34
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$279,120.38	DEDUCCIONES	
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$160,609.93		
EN ESTA ESTIMACIÓN	\$77,626.86		
SALDO POR AMORTIZAR	\$40,883.59		
AVANCES		F.- 0.5%(INSP.Y VIGILANCIA)(0.005XA)	\$1,115.33
		G.- 0.2% C.M.I. (0.002XA)	\$0.00
		H.- otros	
		I.- SUBTOTAL3(F+G+H)	\$1,115.33
		IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E-1)	\$180,014.01
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL	\$180,014.01
ANterior			
DEL PERIODO			
ACUMULADO			
PROGRAMADO			
DESVIACIÓN			

	
ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO MACIAS SUPERVISOR DE OBRA
	CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV CONTRATISTA ADMINISTRADOR UNICO

 VALROD & ASOCIADOS CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V.		 Tangancicuaro GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024							
OBRA:		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELE-BACHILLERATO.		Contratista: CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV							
Localidad:		VALLE DE GUADALUPE		Estimación No: 4 (CUATRO) FINIQUITO							
Municipio:		TANGANCICUARO DE ARISTA MICHOACAN		Periodo de la Estimación: 30 DE MAYO DEL 2024 AL 10 DE JUNIO DEL 2024							
Estado:		MICHOACÁN DE OCAMPO.		Fecha de Estimación: 10/06/2024							
				Contrato No : AYTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FI/III/IR/005							
				Periodo Contractual: 15/04/2024 AL 31/07/2024							
CARATULA DE ESTIMACIÓN											
ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN									
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		\$930,401.27									
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR		\$794,122.64									
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN		\$136,278.63									
SALDO POR EJERCER O CANCELAR		\$0.00									
ANTICIPO											
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$279,120.38									
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR		\$238,236.79									
EN ESTA ESTIMACIÓN		\$40,883.59									
SALDO POR AMORTIZAR		\$0.00									
AVANCES		DEDUCCIONES									
FISICO(%)		F.-0.5% INSP. Y VIGILANCIA(0.005XA)									
FINANCIERO (%)		G.-0.2% C.M.I. (0.002xA)									
85.35%		H.-otros									
14.65%		I.- SUBTOTAL3(F+G+H)									
100.00%		\$587.41									
50.00%		IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E-1)									
0.00%		\$94,807.63									
		IMPORTE LIQUIDO TOTAL									
		\$94,807.63									
ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS						ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO MACIAS SUPERVISOR DE OBRA					
						CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV CONTRATISTA ADMINISTRADOR UNICO					
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024											

VALROD & ASOCIADOS
CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V.



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBRA:

CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE. EN LA TELEBACHILLERATO.

Localidad:

VALLE DE GUADALUPE

Municipio:

TANGANCICUARO DE ARISTA MICHOACAN

Estado:

MICHOCACÁN DE OCAMPO.

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTADO DE CUENTA	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$0.00
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$0.00
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$52,346.53
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$0.00
ANTIPO	
IMPORTE DEL ANTIPO	\$0.00
AMORTIZADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR EN ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00
AVANCES	
FISICO(%)	FINANCIERO (%)
ANTERIOR	0.00%
DEL PERIODO	0.00%
ACUMULADO	0.00%
PROGRAMADO	0.00%
DESVIACIÓN	0.00%

ESTIMACIÓN	
A- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$45,126.32
B- I.V.A	\$7,220.21
C.- SUBTOTAL 1(A+B)	\$52,346.53
D.- AMORTIZACIÓN DE ANTIPO	
E.- SUBTOTAL2(C-D)	\$52,346.53
DEDUCCIONES	
F.-0.5%INSP Y VIGILANCIA(0.005XA)	\$225.63
G.-0.2% C.M.I. (0.002xA)	\$0.00
H.-otros	
I.- SUBTOTAL3(F+G+H)	\$225.63
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E-1)	\$52,120.90
IMPORTE LIQUIDO TOTAL	\$52,120.90



ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO MACIAS
SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV
CONTRATISTA
ADMINISTRADOR UNICO

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024