

OBRA:

CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELEBACHILLERATO.

CONTRATO:

AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FIII/IR/005


PERIODO DE CONTRATO:

15/04/2024

AL

31/07/2024


CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO		ESTIMACION 1 (EXCED)		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DEJANDO EJES DE REFERENCIA.	M2	\$ 9.80	144.64	\$ 1,417.47	124.67	\$ 1,221.77		\$ -		\$ -		\$ -			124.67	\$ 1,221.77	19.07	\$ 195.71
0.2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO B A UNA PROF. PROM. DE 0.00 A 2.00m, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	\$ 95.10	72.00	\$ 6,847.20	9.04	\$ 859.70		\$ -		\$ -		\$ -			9.04	\$ 859.70	62.06	\$ 5,987.50
0.3	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA RN TMA 3/4" F'C=100KG/CM2 DE 6cm DE ESPESOR.	M3	\$ 231.14	54.00	\$ 12,481.56		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			-	\$ -	54.00	\$ 12,481.56
0.4	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE DESCIMBRADO.	M2	\$ 178.16	52.00	\$ 9,264.32	32.31	\$ 5,756.35		\$ -		\$ -		\$ -			32.31	\$ 5,756.35	10.69	\$ 3,507.97
0.5	HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL N°2 F'Y=2530 KG/CM2, INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES (CDD).	KG	\$ 40.03	64.00	\$ 2,561.92	47.80	\$ 1,913.43		\$ -		\$ -		\$ -			47.80	\$ 1,913.43	16.20	\$ 648.49
0.6	HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL N°3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES (tapas y nariz).	KG	\$ 28.98	290.00	\$ 8,404.20	106.63	\$ 3,090.14		\$ -		\$ -		\$ -			106.63	\$ 3,090.14	183.37	\$ 5,314.06
0.7	HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL N°4, F'Y=4200 KG/CM2, NCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES (CDD).	KG	\$ 28.98	96.00	\$ 2,782.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			-	\$ -	96.00	\$ 2,782.08
0.8	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION HECHO EN OBRA VACIADO CON BOTE Y CARRETILLA T.M.A. 3/4".	M3	\$ 3,309.87	8.00	\$ 26,478.96	1.32	\$ 4,369.03		\$ -		\$ -		\$ -			1.32	\$ 4,369.03	6.68	\$ 22,109.93
0.9	MURO DE TABICÓN DE CEMENTO 11x14x26cm DE 14cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5cm DE ESPESOR, ACABADO COMUN.	M2	\$ 429.94	50.00	\$ 21,497.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			-	\$ -	50.00	\$ 21,497.00
0.1	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN METÁLICO EN CAPAS DE 50cm UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA.	M3	\$ 85.24	42.00	\$ 3,580.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			-	\$ -	42.00	\$ 3,580.08
0.11	RELLENO CON MATERIAL FILTRO CON UN ESPESOR DE 60cm COMPACTADO CON PLACA EN CAPAS DE 20cm INCORPORANDO AGUA NECESARIA.	M3	\$ 410.01	73.00	\$ 29,930.73		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			-	\$ -	73.00	\$ 29,930.73
0.12	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "BASE" CON UN ESPESOR DE 40CM COMPACTADO CON PLACA EN CAPAS DE 20CM. INCORPORANDO CANT. AGUA NECESARIA.	M3	\$ 430.00	33.29	\$ 14,314.70	55.28	\$ 23,770.40		\$ -	7.37	\$ 3,169.10		\$ -			62.65	\$ 26,939.50	-29.36	\$ 12,624.80
0.13	CIMBRA DE CONTACTO APARENTE DE TRIPLAY DE PINO DE 16mm Y MADERA DE PINO DE 3a EN TRABES INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRADO Y CHAFLAN.	M2	\$ 405.61	18.00	\$ 7,300.98		\$ -	18.86	\$ 7,649.80		\$ -		\$ -			18.86	\$ 7,649.80	-0.86	\$ 348.82
0.14	CIMBRA PARA LOSA, ACABADO APARENTE DE TRIPLAY DE PINO DE 18mm INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRONTERAS.	M2	\$ 486.62	142.00	\$ 69,100.04		\$ -	130.09	\$ 63,304.40		\$ -		\$ -			130.09	\$ 63,304.40	11.91	\$ 5,795.64
0.15	HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL N°2 F'Y=2530 KG/CM2, INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES (trabes T1 y T2).	KG	\$ 40.03	68.00	\$ 2,722.04		\$ -	60.08	\$ 2,405.00		\$ -		\$ -			60.08	\$ 2,405.00	7.92	\$ 317.04
0.16	HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL N°3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES (losa).	KG	\$ 30.01	800.00	\$ 24,008.00		\$ -	767.29	\$ 23,026.37		\$ -		\$ -			767.29	\$ 23,026.37	32.71	\$ 981.63



ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO MACIAS
SUPERVISOR:



CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV
CONTRATISTA
ADMINISTRADOR UNICO

OBRA:


CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELEBACHILLERATO.

CONTRATO: AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FI/II/IR/005

PERIODO DE CONTRATO: 15/04/2024

AL 31/07/2024


CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 1 (EXCED)		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.17	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL N°4, F'Y=4200 KG/CM2, NCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES (trabes T1 y T2).	KG	\$ 30.01	238.00	\$ 7,142.38		\$ -	238.97	\$ 7,171.49		\$ -		\$ -			238.97	\$ 7,171.49	-0.97	\$ 29.11
0.18	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA HECHO EN OBRA VACIADO CON BOTE Y CARRETILLA AGREGADO MÁXIMO 3/4" INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	\$ 3,399.81	16.00	\$ 54,396.96		\$ -	15.58	\$ 52,969.04		\$ -		\$ -			15.58	\$ 52,969.04	0.42	\$ 1,427.92
0.19	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 14x10cm SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	\$ 148.27	46.00	\$ 6,820.42		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			-	\$ -	46.00	\$ 6,820.42
0.2	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 15X15cm ARMADA CON 4 VARILLAS DEL N°3 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15cm INCLUYE CIMBRADO COMÚN Y DESCIMBRA (intermedia).	ML	\$ 324.88	46.00	\$ 14,944.48	65.34	\$ 21,227.66		\$ -		\$ -		\$ -			65.34	\$ 21,227.66	-19.34	\$ 6,283.18
0.21	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 15x20CM ARMADA CON 4 VARILLAS N°3 Y Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15CM INCLUYE: CIMBRADO COMÚN Y DESCIMBRA, CADENA DE CERRAMIENTO.	ML	\$ 420.56	78.00	\$ 32,803.68	66.43	\$ 27,937.80		\$ -		\$ -		\$ -			66.43	\$ 27,937.80	11.57	\$ 4,865.88
0.22	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 8x14x28cm DE 14cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:3 JUNTA 1.4cm DE ESPESOR.	M2	\$ 494.15	101.00	\$ 49,909.15	85.85	\$ 42,422.78		\$ -		\$ -		\$ -			85.85	\$ 42,422.78	15.15	\$ 7,486.37
0.23	APLANADO DE MUROS CON MEZCLA CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PULIDO A LLANA 1.5cm DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE BOQUILLAS.	M2	\$ 289.30	212.00	\$ 61,331.60		\$ -	206.77	\$ 59,818.56		\$ -		\$ -			206.77	\$ 59,818.56	5.23	\$ 1,513.04
0.24	REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-10/10cm EN PISOS INCLUYE COLOCACIÓN.	M2	\$ 50.00	92.00	\$ 4,600.00	92.12	\$ 4,606.00		\$ -		\$ -		\$ -			92.12	\$ 4,606.00	-0.12	\$ 6.00
0.25	PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8cm DE ESPESOR CON AGREGADO MÁXIMO 3/4" HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RAYADO FINO CON BROCHA, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS DIMENSIÓN DE LOSA 3.00x3.00mts MÁXIMO.	M2	\$ 316.86	92.00	\$ 29,151.12	92.12	\$ 29,189.14		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 3,802.32	104.12	\$ 32,991.46	-12.12	\$ 3,840.34
0.26	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PRINCIPAL, DE CONCRETO ARMADO F'C=150KG/CM2 DE 13cm DE ESPESOR CON UN ANCHO DE 2.30cm Y BASTONES DEL N°3 @ 20CM DE SEPARACIÓN.	ML	\$ 1,046.90	16.00	\$ 16,750.40		\$ -		\$ -	12.30	\$ 12,876.87		\$ -	1.00	\$ 1,046.90	13.30	\$ 13,923.77	2.70	\$ 2,826.63
0.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO DE PRIMERA DE 33X33cm ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR DE 3mm.	M2	\$ 300.25	184.00	\$ 55,246.00		\$ -		\$ -	96.00	\$ 28,824.00		\$ -		\$ -	96.00	\$ 28,824.00	88.00	\$ 26,422.00
0.28	RODAPIE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ,HECHO EN OBRA SECCIÓN DE 15X20CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL N°3 Y BASTÓN DE 1/4 DE 1.40m DE LONGITUD @ 20cm INCLUYE FORJADO DE NARIZ.	ML	\$ 371.26	18.00	\$ 6,682.68		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	18.00	\$ 6,682.68
0.29	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 95.12	18.00	\$ 1,712.16		\$ -		\$ -		\$ -	2.69	\$ 255.89	9.61	\$ 914.10	12.30	\$ 1,170.00	5.70	\$ 542.16
0.3	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10x10cm PARA REMATE DE PISO EN ZONA POSTERIOR Y LATERALES DEL AULA INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 135.34	36.00	\$ 4,872.24		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	28.00	\$ 3,789.52	28.00	\$ 3,789.52	8.00	\$ 1,082.72
0.31	PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES Y PLAFONES INCLUYE: SELLADOR VINILICO O SIMILAR A 2 MANOS DE PINTURA, RESANE Y REBABEOS.	M2	\$ 89.99	393.00	\$ 35,366.07		\$ -		\$ -		\$ -	345.37	\$ 31,079.85		\$ -	345.37	\$ 31,079.85	47.63	\$ 4,286.22
0.32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 3.5mm GRANULADO ROJO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO CON GARANTIA DE 8 AÑOS.	M2	\$ 406.33	152.00	\$ 61,762.16		\$ -		\$ -	138.60	\$ 56,317.34		\$ -		\$ -	138.60	\$ 56,317.34	13.40	\$ 5,444.82
0.33	LIMPIEZA DE VITROPISO CON ACIDO CLORHIDRICO, AGUA, JABÓN Y CEPILLO.	M2	\$ 10.74	108.00	\$ 1,159.92		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	96.00	\$ 1,031.04	96.00	\$ 1,031.04	12.00	\$ 128.88
0.34	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR 2 CARAS.	M2	\$ 17.84	20.00	\$ 356.80		\$ -		\$ -		\$ -	19.80	\$ 353.23		\$ -	19.80	\$ 353.23	0.20	\$ 3.57
0.35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO DE 6mm DE ESPESOR.	M2	\$ 2,379.54	20.00	\$ 47,590.80		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -	20.00	\$ 47,590.80



ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



ARQ. ARTURO ANTONIO CARDOSO MACÍAS
SUPERVISOR:



CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS SA DE CV
CONTRATISTA
ADMINISTRADOR UNICO

 CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V	Documento: Fecha: De: Al:	FINQUITO DE OBRA 10/06/2024 15/04/2024 10/06/2024	 Tangancicuaro																
	Hoja:	FINQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA																	
OBRA:	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELEBACHILLERATO.	CONTRATO: AYTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FI/IR/005	AL 31/07/2024																
	PERIODO DE CONTRATO: 15/04/2024																		
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	DEL PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4 FINQUITO		ESTIMACIÓN 1 (EXCED)		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0.36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANLE DE 1.00x2.50m, CON ANTEPECHO DE 40m DE ALUMINIO INCLUYE CHAPA.	PZA	\$ 5,572.05	2.00	\$ 11,144.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 11,144.10	2.00	\$ 11,144.10	0.00	\$ -
0.37	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE LAMINA Y TUBO DE PVC PARA TRABAJO PESADO INCLUYE APAGADOR O CONTACTO CON CABLE N#12.	SAL	\$ 1,299.95	12.00	\$ 15,599.40		\$ -		\$ -	14.00	\$ 18,199.30		\$ -		\$ -	14.00	\$ 18,199.30	-2.00	\$ -2,599.90
0.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x38WATTS EN GABINETE DE LAMINA Y DIFUSOR ACRILICO INCLUYE SOQUETS Y LAMPARAS.	PZA	\$ 1,722.60	10.00	\$ 17,226.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 17,226.00	10.00	\$ 17,226.00	0.00	\$ -
0.39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-4 TIPO SQUARE'D INTERRUPTOR.	PZA	\$ 889.95	2.00	\$ 1,779.90		\$ -		\$ -	2.00	\$ 1,779.90		\$ -		\$ -	2.00	\$ 1,779.90	0.00	\$ -
0.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 70 AMP. TIPO QO-4.	PZA	\$ 297.15	2.00	\$ 594.30		\$ -		\$ -	5.00	\$ 1,485.75		\$ -		\$ -	5.00	\$ 1,485.75	-3.00	\$ -891.45
0.41	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POUDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 9 NORMA C.F.E DE 19mm INCLUYE CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, COMPACTADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	\$ 45.01	50.00	\$ 2,250.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	50.00	\$ 2,250.50
0.42	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CALIBRE N#8 MARCA CONDUMEX INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	\$ 62.04	150.00	\$ 9,306.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	150.00	\$ 9,306.00
0.43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA MARCA COOPERWELD DE 1.5mts DE LONGITUD.	PZA	\$ 499.95	2.00	\$ 999.90		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 999.90
0.44	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 40x40cm CON TABICÓN DE CEMENTO O TABIQUE ROJO APLANADO INTERIOR PULIDO C/MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ANGULO 3/16" x 1/4" Y TAPA.	PZA	\$ 1,499.92	2.00	\$ 2,999.84		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 2,999.84
0.45	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.	M2	\$ 8.00	110.00	\$ 880.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	96.00	\$ 768.00	96.00	\$ 768.00	14.00	\$ 112.00
0.46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO PARA NOMBRE DE OBRA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA PARA INFORMACIÓN DE OBRA	PZA	\$ 3,999.82	1.00	\$ 3,999.82		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 3,999.82	1.00	\$ 3,999.82	0.00	\$ -
PRECIOS EXTRAORDINARIOS																			
EXT01-MAM	Elaboración de mampostería de piedra brasa, acabado común, asentado con mortero-arena 1:4 Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M3	\$ 2,650.03	50.00	\$ 132,501.50	20.56	\$ 54,484.62		\$ -	6.62	\$ 17,543.20		\$ -	0.53	\$ 1,404.52	27.71	\$ 73,432.33	22.29	\$ 59,069.17
EXT02-EXC	Excavación a cielo abierto en material tipo III-A, de 0.00 a 1.00 m. con martillo hidráulico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	\$ 580.14	10.00	\$ 5,801.40	4.58	\$ 2,657.04		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.58	\$ 2,657.04	5.42	\$ 3,144.36
EXT03-DESPAL	Despalme de 10 a 15 cms, de espesor de capa vegetal con retroexcavadora, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	\$ 68.80	96.00	\$ 6,604.80	124.67	\$ 8,577.30		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	124.67	\$ 8,577.30	-28.67	\$ -1,972.50
EXT04-IMP	Impermeabilización para el desplante de muros a base de una aplicación de vaporitite 550 o similar a razón de 1lt/m2, incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	\$ 273.61	40.00	\$ 10,944.40	47.86	\$ 13,094.97		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	47.86	\$ 13,094.97	-7.86	\$ -2,150.57
EXT05-PAST	Aplicación de pasta tipo UNIBLOCK marca Stucco profesional en muros de tabique y/o losa, hasta una altura de 4 mts incluye: mano de obra, limpieza de la superficie, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	\$ 280.01	206.77	\$ 59,965.37		\$ -	206.77	\$ 59,965.37		\$ -		\$ -		\$ -	206.77	\$ 59,965.37	0.00	\$ -
EXT06-MURETE	Elaboración de murete de medicon con dimensiones 2.20x0.70x0.60mts, fabricado con tabique rojo y recido 7x13x24 cms, 4 castillos de 10x15 cms armado con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @20 cms f'c=350 kg/cm2, losa maciza intermedia y losa tapa de 8 cms de espesor, armada con varilla No. 3 ambos sentidos f'c=250 kg/cm2 con cimbra aparente, incluye: Aplanado y afinado, tablero tipo QO2 marca Square'd, Interruptor termomagnético de 1x20, base de medición, Mufa de Intemperie de 1 1/4 galvanizada, varilla Cooperweld de 5/8x1.50 mts, conector tipo GAR, cable desnudo del No. 8 para sistema de tierra, pintura vinílica, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	\$ 22,904.86	1.00	\$ 22,904.86		\$ -	1.00	\$ 22,904.86		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 22,904.86	0.00	\$ -
EXT06-CANC	Suministro y colocación de cancelería de aluminio color blanco de 3" en línea cuprum o similar, con cristal claro de 6 mm tipo corrediza o diseño autorizado por supervisión, Incluye: herrajes, accesorios, mano de obra, película de seguridad, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	\$ 4,332.96	20.00	\$ 86,659.20		\$ -		\$ -		\$ -	19.80	\$ 85,792.61		\$ -	19.80	\$ 85,792.61	0.20	\$ 866.59
SUBTOTAL					802,070.06		245,178.13		216,344.67		223,065.69		117,481.58		45,126.32		847,196.38		279,388.62
18 % IVA					128,331.21		39,228.50		34,615.15		35,690.51		18,797.05		7,220.21		135,551.42		44,702.18
TOTAL					930,401.27		284,406.63		250,959.81		258,756.20		136,278.63		52,346.53		982,747.80		324,090.80
AMORTIZACIÓN (30%)					279,120.38		85,321.99		75,287.94		77,626.86		40,883.59				279,120.38		97,227.24
TOTAL DEVENGADO					651,280.89		199,084.64		175,671.87		181,129.34		95,395.04		52,346.53		703,627.42		226,863.56
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (0.6%)					4,010.35		1,225.89		1,081.72		1,115.33		587.41		225.63		4,235.98		1,396.94
IMPORTE LIQUIDO					647,270.54		197,858.75		174,590.15		180,014.01		94,807.63		52,120.90		699,391.43		225,466.62