

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO, MICH.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
(CONTRATISTA-AYUNTAMIENTO)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN." EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN. REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FII/IR/008** DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.

REALIZADA POR LA PERSONA FÍSICA: **JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO**. CON RFC: GUAA7108109ZA; Y DOMICILIO FISCAL EN: CARRETERA NACIONAL. # 198, COL. DUARTE, C.P. 59750, TANGANCICUARO MICHOACÁN. BAJO SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN.

EN LA LOCALIDAD, DE TANGANCICUARO, DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN; EN DICHA OBRA CON DOMICILIO EN PREPARATORIA POR COOPERACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN.

CARGO

NOMBRE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

ING. HUMBERTO RAYA TAPIA

POR EL CONTRATISTA:

C. JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO

FECHA DE INCIO CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN POR CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INCIO REAL: 28 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 5000 LTS.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000M2 ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.

[Firma de Humberto Raya Tapia]
[Firma de José Alberto Gutierrez Acevedo]

EXCAVACIÓN EN CAJA CON RETOREXCAVADORA UTILIZANDO ROMPEDORA NEUMÁTICA NO INCLUYE AFINE DE TALUDES MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.65CM.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO DE TABLEROS DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.

LOSA DE CONCRETO REFORZADO MACIZA DE 10CM DE ESPESOR CON UN F'C=200KG/CM², ACABADO COMÚN, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: VACIADO, VIBRADO Y CURADO.

CASTILLO CON SECCIÓN DE 14X20cm CON UN F'C=250KG/CM² Y 4 VAR. # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20CM C.A.C. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS CON UN CONCRETO F'C=200KG/CM² INCLUYE: ARMADO DE ACERO, CIMBRADO APARENTE, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

DALA DE CARGA CON SECCIÓN DE 20X40cm CON UN F'C=250KG/CM² CON 3 VARILLAS DE 3/4" EN LECHO INFERIOR Y 3 VARILLAS DE 1/2" EN LECHO SUPERIOR Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15CM INCLUYE: ARMADO, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LOSA DE CONCRETO REFORZADO MACIZA DE 15CM DE ESPESOR CON UN F'C=200KG/CM² ACABADO COMÚN, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15CM CENTRO A CENTRO EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, TERMINADO, APISONADO, CURADO Y DESCIMBRADO.

TAPA A BASE DE PERFILES DE FIERRO COMERCIAL DE 60X60CM PERFIL TIPO A.P Y LÁMINA CALIBRE 18 FONDEADO CON ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN PINTURA ESMALTE.

BOMBA DE 1.00 H.P TIPO BALA MARCA CAUDAL Y/O SIMILAR HASTA 90 LTS/MIN ALTURA MAX 35MTS CONEXIONES EN 1" 127V LTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

ESTRUCTURA METÁLICA

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000M² ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.

ZAPATA AISLADA DE 1.20X1.20CM, CON DESPLANTE A 120CM DE PROFUNDIDAD VOLUMEN DE CONCRETO 0.41M³ SECCIÓN DEL DADO 40X40CM Y ALTURA DE 100CM, INCLUYE MEJORAMIENTO DE 30CM.

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE METÁLICA DE 40X40CM A BASE DE PLACA DE 1" CON 4 ANCLAS A BASE DE REDONDO SOLID DE 1" PARA SOLDAR COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEDULA 40 DE 6.00M DE ALTURA PARA SOPORTAR ARMADURAS CON PLACA CABECERA DE 25 X 25CM DE 3/8" DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Jose Alberto Gutierrez Aranda

Jose Alberto Gutierrez Aranda

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A BASE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 12 DOBLE EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 1 - 1/2" X 1 - 1/2" CALIBRE 12 SENCILLO EN DIAGONALES Y MONTANTES DE 19.00M DE LARGO EN ARCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

COLOCACIÓN DE POLIN MONTÉN DE 6" C-14 PARA SUJETAR LÁMINAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE ÁNGULO 1X1/8", ENTRE LOS POLINES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

COLOCACIÓN DE CRUCETA SUPERIOR Y LATERAL ENTRE ARMADURAS Y COLUMNAS A BASE DE PTR 1"X1" C-12 PARA TENSAR ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CUBIERTA METÁLICA Y CANALES

COLOCACIÓN DE LÁMINA RN-100 CALIBRE 26 A BASE DE TORNILLERÍA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE AGUAS PLUVIALES DE 61CM DE DESARROLLO, FABRICADO CON LÁMINA PINTO BLANCA CALIBRE 24, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL PARA CANALES A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", INCLUYE: ACCESORIOS, ABRAZADERAS, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONECTAR BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DE TECHUMBRE CON TUBO DE PVC DE NORMA DE 6" DE DIÁMETRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN EN CEPAS Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO.

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAIDA O REGISTRO DE 0.50X0.40cm DE 0.00 A0.50cm DE ALTURA PROMEDIO, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14cm DE ESPESOR JUNTEADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 0.10cm DE ESPESOR.

LOS QUE SE REALIZARON DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, Y DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

EL TOTAL DE LOS RECURSOS CONTRATADOS FUE **\$927,476.82 (NOVECIENTOS VEINTISIETEMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)** EJERCIENDO UN TOTAL DE **\$927,476.82 (NOVECIENTOS VEINTISIETEMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)**

Jose Alberto

Gutierrez A

TALLER
EE GUTIERREZ
HERRERIA EN GENERAL
TECHOS Y ALAMBRADOS
José Alberto Gutiérrez Acevedo

ESTIMACIÓN		TOTAL DE ESTIMACIÓN	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1(UNO)		\$ 174,667.55	\$ -	\$ 174,667.55	\$ 752.88	\$ 173,914.67
2 (DOS)		\$ 352,352.53	\$ -	\$ 352,352.53	\$ 1,518.76	\$ 350,833.77
3 (TRES)		\$ 300,441.68	\$ -	\$ 300,441.68	\$ 1,295.01	\$ 299,146.67
4 (CUATRO Y FINIQUITO))		\$ 100,015.06	\$ -	\$ 100,015.06	\$ 431.10	\$ 99,583.96
	SUMAS:	\$ 927,476.82	\$ -	\$ 927,476.82	\$ 3,997.74	\$ 923,479.07

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS A TRAVÉS DE LA APORTACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICAS MUNICIPALES 2024); DEL MUNICIPIO DE TANGANCIGUARO MICHOACÁN, PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, SIENDO EL RESPONSABLE DEL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS: LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TANGANCIGUARO MICHOACÁN, QUIEN HACE CONSTAR LA REALIZACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES.

EL CONTRATISTA: **C. JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO**, HACE ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCIGUARO, MICHOACÁN. LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIGUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCIGUARO, EN LA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN." LA LOCALIDAD DE TANGANCIGUARO DEL MUNICIPIO DE TANGANCIGUARO MICHOACÁN. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RECIBE DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETE A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS Y A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

LA PERSONA FÍSICA: **C. JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO**, REPRESENTADA POR SU PROPIA PERSONA, GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCIGUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCIGUARO, EN LA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN." EN LA LOCALIDAD DE TANGANCIGUARO DEL MUNICIPIO DE TANGANCIGUARO MICHOACÁN. SEGÚN


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **AYTO/TANGANCIGUARO/10/2024/OP/FII/IR/008** Y LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA PARRAFO N°5 DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

José Alberto Gutiérrez Acevedo
José Alberto Gutiérrez Acevedo

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

 **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:**

ING. HUMBERTO RAYA TAPIA
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
GOBIERNO MUNICIPAL MICHOACÁN
2024 - 2027

CONTRATISTA:

C. JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO