

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

TANGANCÍCUARO MICHOACÁN, 2 DE DICIEMBRE DE 2024

EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, MICH. SIENDO LAS 12.00 HORAS DEL DÍA **2 DE DICIEMBRE DE 2024**, SE REUNIERON EL **MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ**; PRESIDENTE MUNICIPAL, LA **MTRA. ELSA ZAMORA CHÁVEZ**, SÍNDICA MUNICIPAL Y EL **ING. HUMBERTO RAYA TAPIA**; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, ASI COMO LA PERSONA FÍSICA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA; EL **ING. GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO**, CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA "**PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1ER ETAPA**", SEGÚN CONTRATO NO. **AYTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/010** DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICH. DE FECHA DEL **5 DE NOVIEMBRE DE 2024**, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE **\$ 999,420.61 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 61/100 M. N.)**, TENIENDO UNA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL **6 DE NOVIEMBRE DEL 2024** Y TERMINANDO EL TOTAL DE LOS TRABAJOS EL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2024**, TENIENDO COMO ALCANCE EJECUTADO FINAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE **\$ 999,420.61 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 61/100 M. N.)** I.V.A. INCLUIDO.

RELACION DE ESTIMACIONES Y SUS MONTOS

	TOTAL DEVENGADO
ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACION UNO	\$355,244.49
ESTIMACION DOS	\$344,176.12
ESTIMACION TRES (FINIQUITO)	\$300,000.00
ALCANCE DE LA OBRA	\$999,420.61

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS:

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1ER ETAPA				
A	TRABAJOS PRELIMINARES				
A.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000m2, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M ²	1,697.01	\$13.55	\$22,994.49
B	EXCAVACIÓN				
B.1	EXCAVACION EN CAJA PARA PAVIMENTO CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.20M.	M ³	339.39	\$129.65	\$44,001.91
B.2	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M ³	441.24	\$111.39	\$49,149.72
C	TERRACERIAS				
C.1	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO INERTE DE 20cm DE ESPESOR PROMEDIO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE ACARREO.	M ³	339.39	\$560.12	\$190,099.13
D	PAVIMENTOS				
D.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR, TENDIDA CON FINISHER COMPACTADA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE UTILIZANDO RODILLO METÁLICO Y NEUMÁTICO PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE POREO CON ARENA Y EMULSIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	M ²	1,697.01	\$297.45	\$504,775.62

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

E	SEÑALIZACION				
E.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y/O AMARILLA EN GUARNICIONES A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	569.58	\$69.79	\$39,750.99
E.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y/O AMARILLA EN CRUCES PEATONALES PARA TRÁFICO PESADO A DOS MANOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	72.89	\$107.29	\$7,820.37
E.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA PARA INFORMACIÓN DE LA OBRA.	PZA	0.00	\$3,718.20	\$0.00
EXT	EXTRAORDINARIOS				
EXT.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVO DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA TROVISEL PVC ESPUMADO EN SECCIÓN 0.70 M DE ALTO POR 0.50 M DE ANCHO, FIJADO CON SUJETADORES Y SEPARADORES EN MURO, INCLUYE INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,977.26	\$2,977.26
SUB TOTAL		OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M. N.			\$861,569.49
I. V. A.		CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M. N.			\$137,851.12
TOTAL		NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 61/100 M. N.			\$999,420.61

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA, PARRAFO QUINTO DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.


RECIBE EL AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN




MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027




MTRA. ELSA ZAMORA CRAVEZ
SINDICA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027




ING. HUMBERTO RAYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

ENTREGO:



ING. GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO
PERSONA FÍSICA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA