



CONTRATISTA:

GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

AVANCE FISICO FINANCIERO:

35.55%

CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATO No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA:
AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/010	06-nov-24	29-nov-24	22-nov-24

ESTIMACION No.	PERIODO DEL	AL	ANTICIPO (%) SIN IVA
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	6 de noviembre de 2024	21 de noviembre de 2024	\$ -

OBRA	R.F.C.	AAAG700713TW5
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1ER ETAPA	I.M.S.S.	C83-12930-10-9
	I.C.I.C.	
	INFONAVIT	

UBICACION	No. REGISTRO SCOP	GEM/SCOP/PCE/0522/2024
VIER MINA Y NARCISO MENDOZA	MPIO:	MPIO:

MONTO TOTAL DE CONTRATO	ADICIONALES AL CONTRATO	
	CONVENIO ADICIONAL	AJUSTE EN TIEMPO
IMPORTE: \$ 861,569.49		DEL AL
I.V.A.: \$ 137,851.12		
TOTAL: \$ 999,420.61		

TOTAL DEL CONTRATO \$	\$ 999,420.61	TOTAL AJUSTE DE COSTO \$	\$ 999,420.61
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------

AFIANZADORA	FIANZA FECHA	No. DE FIANZA	MONTO
ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.	5 de Noviembre de 2024	DEL ANTICIPO	\$ -
		DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	\$ 99,942.06

AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN IVA			PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	35.55%	64.45%

AVANCE DE LA OBRA			RESUMEN		
RESUMEN	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
IMPORTE	\$ 861,569.49	\$ -	\$ 306,245.25	\$ 306,245.25	\$ 555,324.24
I. V. A.	\$ 137,851.12	\$ -	\$ 48,999.24	\$ 48,999.24	\$ 88,851.88
TOTAL	\$ 999,420.61	\$ -	\$ 355,244.49	\$ 355,244.49	\$ 644,176.12

EL TOTAL CON I. V. A. DE ESTA ESTIMACIÓN ES DE: \$ 355,244.49
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M. N.

DEDUCTIVAS		RESUMEN	
0.5% INSPECCION Y VERIFICACION	\$ 1,531.23	IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 306,245.25
TOTAL DEDUCTIVAS	\$ 1,531.23	(-) 0.00 % AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 306,245.25
		(+) 16% DEL I.V.A.	\$ 48,999.24
		TOTAL DEVENGADO	\$ 355,244.49
		(-) DEDUCTIVAS	\$ 1,531.23
		LIQUIDO A PAGAR	\$ 353,713.26

ESTA ESTIMACION TIENE UN ALANCE LIQUIDO DE: \$ 353,713.26
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 26/100 M. N.

CONTRATISTA

PERSONA FÍSICA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA:

ING. GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUMBERTO RAYA TAPIA



SUPERVISOR DE OBRAS

GOBIERNO MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE

2024 - 2027



CONTRATISTA:

GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

AVANCE FISICO FINANCIERO:

CARATULA DE ESTIMACION

69.98%

CONTRATO No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA:
AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/010	06-nov-24	29-nov-24	25-nov-24

ESTIMACION No.	PERIODO DEL	AL	ANTICIPO (%) SIN IVA
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	22 de noviembre de 2024	24 de noviembre de 2024	\$ -

OBRA	R.F.C.	AAAG700713TW5
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1ER ETAPA	I.M.S.S.	C83-12930-10-9
	I.C.I.C.	
	UBICACION	INFONAVIT
ENTRE CALLE JAVIER MINA Y NARCISO MENDOZA	MPIO:	No. REGISTRO SCOP
		GEM/SCOP/PCE/0522/2024

MONTO TOTAL DE CONTRATO	ADICIONALES AL CONTRATO		
	CONVENIO ADICIONAL	DEL	AL
IMPORTE: \$ 861,569.49			
I.V.A.: \$ 137,851.12			
TOTAL: \$ 999,420.61			

TOTAL DEL CONTRATO \$	\$ 999,420.61	TOTAL AJUSTE DE COSTO \$	\$ 999,420.61
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------

AFIANZADORA	FIANZA FECHA	No. DE FIANZA	MONTO
		DEL ANTICIPO	\$ -
ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.	5 de Noviembre de 2024	DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	\$ 99,942.06
		3588-01323-9	

AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN IVA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ -	\$ -

PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
35.55%	69.98%	30.02%

AVANCE DE LA OBRA		
RESUMEN	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR
IMPORTE	\$ 861,569.49	\$ 306,245.25
I. V. A.	\$ 137,851.12	\$ 48,999.24
TOTAL	\$ 999,420.61	\$ 355,244.49

ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
\$ 296,703.55	\$ 602,948.80	\$ 258,620.69
\$ 47,472.57	\$ 96,471.81	\$ 41,379.31
\$ 344,176.12	\$ 699,420.61	\$ 300,000.00

EL TOTAL CON I. V. A. DE ESTA ESTIMACIÓN ES DE: \$ 344,176.12

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M. N.

DEDUCTIVAS	
0.5% INSPECCION Y VERIFICACION	\$ 1,483.52
TOTAL DEDUCTIVAS	\$ 1,483.52

RESUMEN	
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 296,703.55
(-) 0.00 % AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ -
SUBTOTAL	\$ 296,703.55
(+) 16% DEL I.V.A.	\$ 47,472.57
TOTAL DEVENGADO	\$ 344,176.12
(-) DEDUCTIVAS	\$ 1,483.52
LIQUIDO A PAGAR	\$ 342,692.60

ESTA ESTIMACION TIENE UN ALCANCE LIQUIDO DE: \$ 342,692.60

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M. N.

CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

PERSONA FÍSICA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO

ING. HUMBERTO RAYA TAPIA

ING. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE

Gobierno Municipal 2024 - 2027



CONTRATISTA:

GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

AVANCE FISICO FINANCIERO:

CARATULA DE ESTIMACION

100.00%

CONTRATO No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA:
AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/010	06-nov-24	29-nov-24	02-dic-24

ESTIMACION No.	PERIODO DEL	AL	ANTICIPO (%) SIN IVA
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	25 de noviembre de 2024	29 de noviembre de 2024	\$ -

OBRA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1ER ETAPA	R.F.C.	AAAG700713TW5
	I.M.S.S.	C83-12930-10-9
	I.C.I.C.	

UBICACION	INFONAVIT	No. REGISTRO SCOP	GEM/SCOP/PCE/0522/2024
ENTRE CALLE JAVIER MINA Y NARCISO MENDOZA	MPIO:		

MONTO TOTAL DE CONTRATO	ADICIONALES AL CONTRATO		
	CONVENIO ADICIONAL	DEL	AL
IMPORTE: \$ 861,569.49			
I.V.A.: \$ 137,851.12			
TOTAL: \$ 999,420.61			

TOTAL DEL CONTRATO \$	\$ 999,420.61	TOTAL AJUSTE DE COSTO \$	\$ 999,420.61
-----------------------	---------------	--------------------------	---------------

AFIANZADORA	FIANZA FECHA	No. DE FIANZA	MONTO
ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.	5 de Noviembre de 2024	DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 3588-01323-9	\$ 99,942.06
		DEL ANTICIPO	\$ -

AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN IVA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ -	\$ -

PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
69.98%	100.00%	0.00%

AVANCE DE LA OBRA		
RESUMEN	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR
IMPORTE	\$ 861,569.49	\$ 602,948.80
I. V. A.	\$ 137,851.12	\$ 96,471.81
TOTAL	\$ 999,420.61	\$ 699,420.61

ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
\$ 258,620.69	\$ 861,569.49	\$ -
\$ 41,379.31	\$ 137,851.12	\$ -
\$ 300,000.00	\$ 999,420.61	\$ -

EL TOTAL CON I. V. A. DE ESTA ESTIMACIÓN ES DE: \$ 300,000.00

TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.

DEDUCTIVAS	
0.5% INSPECCION Y VERIFICACION	\$ 1,293.10
TOTAL DEDUCTIVAS	\$ 1,293.10

RESUMEN	
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 258,620.69
(-) 0.00 % AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ -
SUBTOTAL	\$ 258,620.69
(+) 16% DEL I.V.A.	\$ 41,379.31
TOTAL DEVENGADO	\$ 300,000.00
(-) DEDUCTIVAS	\$ 1,293.10
LIQUIDO A PAGAR	\$ 298,706.90

ESTA ESTIMACION TIENE UN ALCANCE LIQUIDO DE: \$ 298,706.90

DOSCIENTOS NOVENTA OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 90/100 M. N.

CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

PERSONA FÍSICA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA:

ING. GERARDO MIGUEL ÁLVAREZ ACEVEDO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUMBERTO RAYA TAPIA

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE

GOBIERNO MUNICIPAL

2024 - 2027