

PROYECCIONES ELECTRICAS VALDEZ

OBRA CIVIL, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA
ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION

JORGE VALDEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

R.F.C. VARJ641124Q38

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONTRATO No AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/014/F3

ACTA DE ENTREGA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MENCIONADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO MICH. Y EL CONTRATISTA "JORGE VALDEZ RAMIREZ"

1 LUGAR, HORA Y FECHA

EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018, ESTANDO REUNIDOS **ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS** Y POR LA PARTE CONTRATISTA **"JORGE VALDEZ RAMIREZ" EL C. JORGE VALDEZ RAMIREZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN.


2. DILIGENCIA

SE RECIBE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA **"ELECTRIFICACIÓN DE LA PLAZOLETA EN VALLE DE GUADALUPE"** SEGÚN CONTRATO **No AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/014/F3** DE FECHA **18 DE MAYO DEL 2018** CON UN IMPORTE EN CANTIDAD QUE INCLUYE IVA DE **\$ 165,220.19 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N.)** CON FECHA DE TERMINACIÓN AL 18 DE MAYO DEL 2018, LLEGANDO A EJERCER UNA INVERSIÓN DE **\$ 165,220.19 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N.)** QUE INCLUYE IVA.

3. OBSERVACIONES

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE EJERCIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

ANTICIPO	\$ 0.00
TOTAL DEVENGADO	\$ 142431.2
TOTAL DEDUCTIVO	\$ 22788.99
TOTAL COBRADO	\$ 165220.19



PROYECCIONES ELECTRICAS VALDEZ

OBRA CIVIL, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA
ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION

JORGE VALDEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

R.F.C. VARJ641124Q38

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 800m², dejando ejes de referencia. Zapata de cimentación aislada incluye cimbra y descimbra de 1.20x1.20cm peralte=0.80cm plantilla de concreto 5cm kg/cm², 60kg acero/m³ f'y=4200 kg/cm² concreto f'c=250kg/cm². Castillo de concreto para recepción de acometida y cruce de calle sección=15x20cm, concreto f'c=200kg/cm²-3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n de 3/8" estribos de 1 1/4" a/c 25cm incluye tubo pared reforzada de 1 1/4", cople 1/4", curva 1 1/4" y mufa. Suministro y colocación de ancla cónica de concreto 30x30x50. Suministro y colocación de poste metálico recto de 4mts por 3 plg. Suministro y colocación de registro de concreto armado de 30x30x40 con tapa. Suministro y colocación de poliducto PAD de 1 1/4" plg. Suministro y colocación de murete para medición y control completo incluye: Base para medición, ITM, gabinete, tubo sapa, contra y monitor, otros. Suministro y colocación de cable forrado cal. 10 awg. Suministro y colocación de cable forrado cal. 8 AWG para medición. Suministro y colocación de cable subterráneo XLP cal. 6 para hilo piloto. Suministro y colocación de cable de aluminio (2+1) cal. 6 aéreo para acometida. Suministro y colocación de luminaria tipo hacienda colonial aditivos metálicos de 250 watts a 220volts.

RECIBE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TANGANCICUARO 2015-2018



ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN
2015 - 2018
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGÓ:

"JORGE VALDEZ RAMIREZ"

ING. JORGE VALDEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL