



PROYECCIONES ELECTRICAS VALDEZ

OBRA CIVIL, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA
ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION

JORGE VALDEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

R.F.C. VARJ641124Q38

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONTRATO No AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/005/F3

ACTA DE ENTREGA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MENCIONADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO MICH. Y EL CONTRATISTA "JORGE VALDEZ RAMIREZ"

1 LUGAR, HORA Y FECHA

EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2018, ESTANDO REUNIDOS **ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS** Y POR LA PARTE CONTRATISTA "**JORGE VALDEZ RAMIREZ**" EL **C. JORGE VALDEZ RAMIREZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN.

2. DILIGENCIA

SE RECIBE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE LA OBRA "**ELECTRIFICACIÓN DE LA PLAZA EN COLONIA ANTORCHA.**" SEGÚN CONTRATO No **AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/005/F3** DE FECHA **15 DE MARZO DEL 2018** CON UN IMPORTE EN CANTIDAD QUE INCLUYE IVA DE \$ **249,381.44 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44 /100 M.N.)** CON FECHA DE TERMINACIÓN AL 15 DE ABRIL DEL 2018, LLEGANDO A EJERCER UNA INVERSIÓN DE **249,381.44 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44 /100 M.N.)** QUE INCLUYE IVA.

3. OBSERVACIONES

DURANTE EL EJERCICIO DELCONTRATO SE EJERCIERON LOS SIGUIENTES MONTOS:

ANTICIPO	\$	0.00
TOTAL DEVENGADO	\$	214,984
TOTAL DEDUCTIVO	\$	34,397.44
TOTAL COBRADO	\$	229,381.44



PROYECCIONES ELECTRICAS VALDEZ

OBRA CIVIL, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA
ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION

JORGE VALDEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

R.F.C. VARJ641124Q38

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 800m², dejando ejes de referencia. Suministro y colocación de ancla cónica de concreto 30x30x50. Suministro y colocación de poste metálico recto de 4mts por 3 plg. Suministro y colocación de registro de concreto armado de 30x30x40 con tapa. Suministro y colocación de poliducto PAD de 1 1/4" plg. Suministro y colocación de murete para medición y control completo incluye: Base para medición, ITM, gabinete, tubo sapa, contra y monitor, otros. Suministro y colocación de tubo galvanizado de 1 1/4" plg. Suministro y colocación de cople galvanizado de 1 1/4" plg. Suministro y colocación de mufa galvanizada de 1 1/4" plg. Suministro y colocación de curva galvanizada de 1 1/4" plg. Suministro y colocación de cable de cobre forrado cal. 10 awg. Suministro y colocación de cable de cobre forrado cal. 8 awg para medición. Suministro y colocación de cable subterráneo XLP 2x6 1x6 para hilo piloto. Suministro y colocación de luminaria tipo hacienda colonial aditivos metálicos de 175watts a 220volts.

RECIBE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TANGANCÍCUARO 2015-2018






MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGÓ:

"JORGE VALDEZ RAMIREZ"



ING. JORGE VALDEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL