

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/004/F3

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **07 de Abril del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Gustavo Becerra Acevedo., C. Ma. de la Luz Rodríguez Mendoza, C. Bertha Jarácuaro Morales, C. Mariela Velázquez Jarácuaro, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **"IMPERMEABILIZACIÓN DE TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA COMUNIDAD DE DÁMASO CÁRDENAS"**

META REAL: 236.85 M2

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **23 de Marzo de 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**

Iniciándose el **24 de Marzo del 2017** y se terminó el **07 de Abril del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **TRABAJOS PRELIMINARES:** impermeabilización de losas de azotea en las aulas, con manto prefabricado de 3.5 mm sbs color rojo soldable: limpieza, impregnación, calafateo, manto prefabricado, elaston 6 una mano. En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO**.

Iniciándose el **24 de Marzo del 2017** y se terminó el **07 de Abril del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **TRABAJOS PRELIMINARES**: demolicion de losa de concreto armado de espesor promedio de 20cm sin recuperacion de material, demolicion de muros de tabique de 14cm de espesor, demolicion de pisos de concreto simple por medios manuales, demolicion de cimentacion de piedra con maquinaria, para la cimentacion de las aulas se realizó la limpia, trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes y referencias, excavacion en terreno tipo B con maquinaria a una profundidad hasta 2.50 mts, relleno en cepas con material de banco compactado en capas de 20cm, plantilla de concreto $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor, zapata corrida de 20cm de peralte de concreto reforzado $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, acero de refuerzo parrilla de varilla de $3/8"$, muro de tabicon de concreto ligero de $10 \times 14 \times 28 \text{ cm}$ en 14cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena, dala de seccion $20 \times 15 \text{ cm}$ de concreto reforzado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$, acero de refuerzo, impermeabilizacion de dala de desplante, castillo de $14 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ armado con 4 varillas del N°3, piso de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ de 10cm de espesor , muro de tabicon de concreto ligero de $10 \times 14 \times 28 \text{ cm}$, dala de cerramiento de sección $14 \times 15 \text{ cm}$ de concreto reforzado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$, acero de refuerzo cuadrícula de varillas de $3/8"$, aplanado repellado en muros y plafones con un promedio de 2.50cm en muros con mortero cemento-arena, vitropiso de primera calidad de $33 \times 33 \text{ cm}$ asentado con pegapiso y junteado con junteador, suministro y colocacion de relleno para dar pendiente en azotea con un espesor promedio de 8cm con material inerte, suministro y colocacion de losa de barro para azotea, suministro y colocacion de chaflan a base de cintilla de barro acabado lechereado, pintura en muros y plafones satinada a base de agua ppara interiores y exteriores, construccion de columna circular de 12" de diámetro armada con 8 varillas de $3/8"$, para la instalacion electrica se hizo el suministro y colocacion de contacto y apagador sencillo, suministro y colocacion de contacto doble, suministro y colocacion de centro de carga de dos pastillas, suministro y colocacion de gabinete con 2 lamparas fluorecente lineal, tipo envolvente, base para tinaco de tabique de barro, de 60cm de altura de 2.20 mts x 1.50 mts rellena con material de banco y firme de 8cm acabado aplanado comun, suministro y colocacion de tinaco de 1100 L,

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

COSTO TOTAL

\$ 155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL	\$ 155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Gustavo Becerra A.

Gustavo Becerra Acevedo

PRESIDENTE

Ma. de la Luz Rodríguez M.

Ma. de Luz Rodríguez Mendoza

SECRETARIO

Bertha Jarácuaro m.

Bertha Jarácuaro Morales

TESORERO

Mariela Velázquez.

Mariela Velázquez

VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001