

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/006

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancicuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **13 de Mayo del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Eloisa Gpe Gallegos S., C. Juan Felipe Paque Bravo, C. Miguel Bartolo H., C. Arnulfo Reyes R., Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **“INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIA KINDER NEZAHUACOYOTL EN LA COMUNIDAD DE ETÚCUARO”**
META REAL: 902.00 ML

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **23 de Marzo del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 1, 257,324.08 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 1, 257,324.08 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

Iniciándose el **13 de Abril de 2017** y se terminó el **13 de Mayo del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **TRABAJOS PRELIMINARES:** Limpia, trazo y nivelación, de terreno, plazas, andadores , banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2 estableciendo ejes y referencias. **DRENANE Y ALCANTARILLADO:** Excavación en caja por medios con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo II zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00 m, acarreo en camión de material mixto, primer kilómetro, carga mecánica. Afine de taludes y fondo de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II. Plantilla de material de banco granzón cribado de 10 cm de espesor promedio para apoyo de tuberías incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y desperdicios. Suministro y colocación de tubo P.V.C. s-25 de junta hermética de 12" de diámetro para drenaje incluye; materiales, equipo, acarreos del tubo a 20.00 m de distancia. Relleno de cepas con material de banco (granzón cribado) compactado con placa vibratoria en capas de 20cm incluye: incorporación de agua necesaria, mano de obra, herramientas acarreos y desperdicios. Colocación de descarga domiciliaria con tubería de P.V.C de 6" de diámetro a red de alcantarillado incluye: suministro y colocación de silleta de 10" x 6" de p.v.c incluye: materiales mano de obra, acarreos, desperdicios, excavación de cepas y relleno con material de banco. Construcción de caja de caída o registro de 0.40 x 0.40 a mase de tabique rojo recocido en 14 cm de espesor juntado, asentado con plantilla de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor incluye tapa de copncreto reforzada con alambreon materiales y mano de obra. Construcción de pozos de visita base de muro de tabique común en forma de cono de 0.60 m a 0.90 m de diámetro a tizón aplanado interior pulido de cemento-arena 1:4 desplante sobre firme de concreto f'c 150kg/cm2 incluye brocal y tapa de concreto prof. a rasante hidr 1.50 m con media caña incluye: materiales, mano de obra, herramienta acarreos y desperdicios.

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

COSTO TOTAL

\$ 1, 257,324.08 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL \$ 1, 257,324.08 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.)
ESTATAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 1, 257,324.08 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.



POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Eloisa Gpe Gallegos S.
PRESIDENTE

Juan Felipe Paez Brando
SECRETARIO

Miguel Bartolo H
TESORERO

Arnulfo Reyes R.
VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001