

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra

No. AYTTO/TANGANCICARO/2017/OP/009/F3

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **24 de Mayo del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Rosa Maravilla Reyes , C. Eustolia Plancarte Lucas , C. José Plancarte, C. Estela Aparicio C., Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO”**

META REAL: 230 M

La cual fue aprobada en la junta de cabildo celebrada el día **08 de Marzo del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 186,764.89 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 186,764.89 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**

Iniciándose el **24 de Abril del 2017** y se terminó el **24 de Mayo de 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en: Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400m2, dejando ejes de referencia, Suministro y colocación de poste PCR 12-750, Suministro y colocación de poste PCR-13600, Suministro y



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

colocación de poste PCR 9-400, Suministro y colocación de estructura VS2N, Suministro y colocación de estructura RS2N, Suministro y colocación de estructura RDBA, Suministro y colocación de estructura RDSA, Suministro y colocación de estructura R3, Suministro y colocación de estructura R1, Suministro y colocación de dispositivo K, Suministro y colocación de transformador de 15 kva autoprotegido con relación de 13,200/220-127volts, Suministro y colocación de cable semiaislado cal. ½, Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo ACSR 1/0, Suministro y colocación de cable múltiple (2+1)3/0-1/0, Suministro y colocación de cable múltiple de aluminio (1+1) 6c para alumbrado público, Suministro y colocación de luminaria suburbana de 10 watts de VSAD.

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

COSTO TOTAL

\$ 186,764.89 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

MUNICIPAL **\$ 186,764.89 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)**

ESTATAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FEDERAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

BENEFICIARIOS: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 186,764.89 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.



POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
2015 - 2018

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Rosa Maravilla Reyes

PRESIDENTE

Eustolia Plancarte Lucas

SECRETARIO

+

José Plancarte

TESORERO

Estela Aparicio C.

VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001