

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/010

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancicuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **24 de Mayo del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Guadalupe Fernández, C. Rogelio Romero, C. Silvestre Fernández M., C. Álvaro Romero, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **“AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MÚJICA”**

META REAL: 70 M2

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **08 de Marzo del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 59,353.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 59,353.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

Iniciándose el 24 de Abril de 2017 y se terminó el 24 de Mayo del 2017 la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en TRABAJOS PRELIMINARES: trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, dejando ejes de referencia, suministro y colocacion de poste PCR 9-400, suministro y colocacion de estructura R3/R3, suministro y colocacion de estructura R3/R1, suministro y colocacion de estructura R3, suministro y colocacion de estructura RSA, suministro y colocacion de dispositivo K, suministro y colocacion de cable de aluminio (2+1)3/0-1/0, suministro y colocacion de luminaria suburbana de 100 watts

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

COSTO TOTAL

\$ 59,353.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

MUNICIPAL \$ 59,353.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

ESTATAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FEDERAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

BENEFICIARIOS: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 59,353.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra. Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL DE C. YV.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001