

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: **EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VERONICA LOPEZ**

LOCALIDAD: **TANGANCICUARO**

MUNICIPIO: **TANGANCICUARO**

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO NO.: **AYYTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FIII**

EN LA LOCALIDAD DE **TANGANCICUARO** MUNICIPIO DE **TANGANCICUARO**, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **22 DE DICIEMBRE DEL 2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL MUNICIPIO ; EL **MTR. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL **L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR**, SINDICO MUNICIPAL, EL **ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, EL **ARQ. FRANCISCO JAVIER MADRIGAL SAAVEDRA**, SUPERVISOR DE Y EL **ING. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **DEPICCE**

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

MTR. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, SINDICO MUNICIPAL


ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. FRANCISCO JAVIER MADRIGAL SAAVEDRA, SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **DEPICCE**

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE RECIBIÓ LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION, LA CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEL POZO PROFUNDO, LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaró, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001



ELECTRICA ASI MISMO SE REALIZO LA RED DE ALTA TENSION, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SE CONECTARON UN TOTAL DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS, SE COLOCO EL EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, RENIVELADOR DE VOLTAJE, CLORADORES Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: **24 DE OCTUBRE DEL 2017**
 FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: **22 DE DICIEMBRE DEL 2017**
 FECHA REAL DE INICIO: **30 DE OCTUBRE DEL 2017**
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **22 DE DICIEMBRE DEL 2017**

RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

ANTICIPO OTORGADO: \$ **358,615.38** (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N)

EST	FAC	IMPORTE	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL	SECODAM 5%	CMIC 2%	TOTAL LIQUIDO
1 UNICA	A000552	\$1,030,503.97	\$309,151.19	\$721,352.78	\$115,416.44	\$836,769.22	\$5,152.52	\$0.00	\$831,616.70

SUMAS	\$1,030,503.97	\$309,151.19	\$721,352.78	\$115,416.44	\$836,769.22	\$5,152.52	\$0.00	\$831,616.70
-------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------	--------------

MONTO CONTRATADO: \$ 1,195,384.60
 MONTO EJERCIDO: \$ 1,195,384.60 REINTEGROS
 MONTO EJERCIDO FEDERAL \$ 597,692.30 \$2307.70
 MONTO EJERCIDO ESTATAL \$ 298,846.15 \$1,153.85
 MONTO EJERCIDO MUNICIPAL \$ 298,846.15 \$1,153.85

[Handwritten signature]
Fco. de



[Handwritten signature]

Dr. Miguel Silva No. 105
 Col. Centro C.P. 59750
 Tangancicuaro, Mich., Méx.
 Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
 Fax 01 (355) 553 2001



MONTO ANTICIPO: \$ 358,615.38

MONTO PAGADO DE ESTIMACION MAS ANTICIPO: \$ 894,482.08

MONTO PAGADO DE ESTIMACION MAS ANTICIPO: \$ 535,866.70


MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN: \$ 295,750.00

ING. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ EXPRESA SU CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

IV. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




[Handwritten signature]



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

2015 - 2018

CONTRATISTA



ING. JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ

POR EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO



MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL




ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



ING. FRANCISCO JAVIER MADRIGAL

SAAVEDRA
SUPERVISOR DE OBRA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001