



Tangancícuaro, Michoacán


04 de Junio del 2020

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

En la localidad del **Nuevo Sauz**, perteneciente al municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las 12:00 horas del día **04 de Junio del 2020**, se reunieron el **ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR** y el **ING. ARQ. JOSÉ MA. MURGUÍA ARROYO** director de obras públicas y supervisor de obras públicas del **H. Ayuntamiento de Tangancícuaro** respectivamente, así como la contratista **LIC. OFELIA MARAVILLA MORENO**, con el objeto de hacer constar la terminación de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA"** según contrato No. **AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/004** de fecha del **12 de Mayo de 2020**, con un importe de **\$ 558,922.29** (Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Veintidós Pesos 29/100 M.N.)

Terminando el total de los trabajos el día **04 de Junio del 2020**, teniendo como alcance de la obra la cantidad de **\$ 558,922.29** (Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Veintidós Pesos 29/100 M.N.) I.V.A. incluido.

RELACION DE ESTIMACIONES	MONTO
Anticipo (30%)	\$167, 676.69
Estimación 1	\$ 303, 880.88
Estimación 2 y Finiquito	\$ 87, 364.71
<b>Alcance</b>	<b>\$ 558, 922.29</b>



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021



**CONSTRUCTORA: MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L DE C.V.**

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA"


Presupuesto										
Clave	Descripción	LARGO	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	
<b>I PRELIMINARES</b>										
1	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2 ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.							367.35	M2	
	ESTIMACION #01	39.50	9.30					21.00	M2	
	ESTIMACION #02	3.00	7.00					388.35	M2	
	<b>TOTAL</b>									
<b>II EXCAVACION</b>										
2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS CON RETROEXCAVADORA NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II ZANA A, PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 2.00 M.							196.88	M3	
	ESTIMACION #01	37.50	7.00		0.75			15.75	M3	
	ESTIMACION #02	3.00	7.00		0.75			212.63	M3	
	<b>TOTAL</b>									
<b>III TERRACERIAS</b>										
4	CONFORMACION DE CAPA FILTRO O SUBRASANTE DE 40 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO (GRANZON GRUESO) INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA TENDIDO.							110.60	M3	
	ESTIMACION #01	39.50	7.00			0.40		8.40	M3	
	ESTIMACION #02	3.00	7.00			0.40		119.00	M3	
	<b>TOTAL</b>									
<b>IV PAVIMENTOS</b>										
5	BASE CON MATERIAL DE BANCO GRANZON CEMENTANTE O MATERIAL INERTE EN PROPORCION 80%-20% RESPECTIVAMENTE DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE 1ER KM DE ACARREO.							55.30	M3	
	ESTIMACION #01	39.50	7.00			0.20		4.20	M3	
	ESTIMACION #02	3.00	7.00			0.20		69.50	M3	
	<b>TOTAL</b>									
6	CONSTRUCCION DE MACHUELO O GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 0.045 M2 DE SECCION INCLUYE CIMBRA, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							39.50	ML	
	ESTIMACION #02	39.50						39.50	ML	
	<b>TOTAL</b>									
7	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR T.M.A 38 MM CON CIMBRA METALICA ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO, INCLUYE VOLTEADOR Y JUNTA FRIA, INCLUYE MATERIALES Y MAN DE OBRA.							39.50	M2	
	ESTIMACION #02	39.50	1.00					39.50	M2	
	<b>TOTAL</b>									
8	PAVIMENTODE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HECHO EN OBRA T.M.A. 1 1/2" INCLUYE CIMBRA METALICA, ACABADO REGLEADO, UTILIZACION DE VOLTEADOR, VIBRADO Y CURADO CON AGUA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.							21.00	M2	
	ESTIMACION #02	7.00	3.00					21.00	M2	
	<b>TOTAL</b>									
9	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATAION CON EMULCION ASFALTICA.							65.4632	ML	
	ESTIMACION #02	42.50 M + (18 x 7.00 M) = 168.50 ML					SOLO SE COBRA=		65.4632	ML
	<b>TOTAL</b>									
<b>V AGUA POTABLE</b>										
10	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CAJAS DE VALVULAS DE 0.60 M X 0.40 M Y ALTURA SEGÚN NIVEL A BASE DE TABIQUE EN 14 CMS DE ESPESOR JUNTEADO, ASENTDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2							1.00	PZA	
	ESTIMACION #02							1.0000	PZA	
	<b>TOTAL</b>									

LIC. OFELIA MARAVILLA MORENO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

En este acto el contratista garantiza y queda obligado a responder de los defectos que resulten de la realización de la obra objeto de este contrato, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecución hasta los 12 meses a partir de la recepción de la obra.



**RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCICUARO 2018-2021:**




**Arq. José Ramón Trujillo Aguilar**  
Director de Obras Públicas




**Ing. Arq. José Ma. Murguía Arroyo**  
Supervisor de Obras Públicas



GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021



**Lic. Roberto García Escobar**  
Tesorero Municipal




**C. Rafael Meigoza Mercado**  
Presidente Municipal

**ENTREGA:**



**Lic. Ofelia Maravilla Moreno**  
Gerente Administrativo



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA"

LOCALIDAD: NUEVO SAUZ

MUNICIPIO: TANGANCICUARO

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO NO.: **AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/004**

EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2020 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL AYUNTAMIENTO; EL C. RAFAEL MELGOZA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, TESORERO MUNICIPAL, EL ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ING. ARQ. JOSE MARIA MURGUIA ARROYO, SUPERVISOR DE OBRA, POR PARTE EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L DE C.V, PERSONA MORAL

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.


RAFAEL MELGOZA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, TESORERO MUNICIPAL,

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. JOSE MARIA MURGUIA ARROYO, SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L. DE C.V, PERSONA MORAL



**II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:**

SE REALIZO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA"


**III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DEL 2020  
FECHA REAL DE INICIO: 13 DE MAYO DEL 2020  
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 04 DE JUNIO DEL 2020

ANTICIPO OTORGADO: \$ 167,676.69

ESTIMACION	MONTO
ANTICIPO (30%)	\$167,676.69
01(UNO)	\$303,880.88
02 (DOS)	\$87,364.71
<b>TOTAL EJERCIDO=</b>	<b>\$558,922.28</b>
<b>MONTO CONTRATADO=</b>	<b>\$558,922.28</b>

MONTO CONTRATADO: \$558,922.29  
MONTO EJERCIDO: \$558,922.29  
MONTO PAGADO: \$558,922.29  
MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN: \$ 0.00




LA **CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L. DE C.** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

**I. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.**

EL AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO DE ARISTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 LEY DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE FIANZA CON MISMA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:30** HRAS. DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2020 DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.



CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L. DE C.V  
PERSONA MORAL.

POR EL AYUNTAMIENTO



RAFAEL MELCOZA MERCADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. JOSE RAMÓN TRUJILLO AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR  
TESORERO MUNICIPAL

ING. ARQ. JOSE MARIA MURGUIA ARROYO  
SUPERVISOR DE OBRA



POR EL COMITÉ COMUNITARIO



Gonzalo Mora R.

PRESIDENTE

Alexis  
Magaña  
Mora

SECRETARIO

Antonio Mora Reyes

TESORERO

[Handwritten Signature]

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA