

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS"

LOCALIDAD: DAMASO CARDENAS

MUNICIPIO: TANGANCICUARO

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO NO.: AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/009

EN LA LOCALIDAD DE DAMASO CARDENAS MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL AYUNTAMIENTO; EL C. RAFAEL MELGOZA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, TESORERO MUNICIPAL, EL ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE, SUPERVISOR DE OBRA, POR LA OTRA PARTE DOMINGO SILVA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

RAFAEL MELGOZA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, TESORERO MUNICIPAL,

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE, SUPERVISOR DE OBRA

DOMINGO SILVA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL.

Dr. Miguel Silva #105, Col. Centro C.P 59750
Tangancicuaro, Mich. Méx.

tangancicuaro.gob.mx

Tels. 01 (355) 553 2146
01 (355) 553 2283
01 (355) 553 2001



II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE REALIZO "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS"


III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA REAL DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANTICIPO OTORGADO: \$ 479,294.68

ESTIMACION	MONTO
ANTICIPO (30%)	\$479,294.68
01(UNO)	\$881,384.47
02 (DOS)N Y FINIQUITO	\$236,969.81
TOTAL EJERCIDO=	\$1,597,648.96
MONTO EJERCIDO=	\$1,597,648.96

MONTO CONTRATADO:	\$1,597,648.96
MONTO EJERCIDO:	\$1,597,648.96
MONTO PAGADO:	\$1,597,648.96
MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN:	\$ 0.00



DOMINGO SILVA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL, EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

I. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

EL AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO DE ARISTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 LEY DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE FIANZA CON MISMA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:30 HRAS. DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

CONTRATISTA

DOMINGO SILVA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL.

Dr. Miguel Silva #105, Col. Centro C.P 59750
Tangancicuaro, Mich. Méx.

tangancicuaro.gob.mx

Tels. 01 (355) 553 2146
01 (355) 553 2283
01 (355) 553 2001

POR EL AYUNTAMIENTO



RAFAEL MELGOSA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE
SUPERVISOR DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCÍCUARO 2018-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020, SE REUNIERON POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR LA PARTE CONTRATISTA "DOMINGO SILVA RAMIREZ" EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DÁMASO CARDENAS" EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACÁN. SEGÚN CONTRATO No AYTTO/TANGANCÍCUARO/2020/OP/IR/FIII/009 CON UN IMPORTE EN CANTIDAD QUE INCLUYE IVA DE \$1, 597,648.96 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) CON FECHA PROGRAMADA PARA TERMINACIÓN EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020, LLEGANDO A EJERCER UNA INVERSIÓN DE \$1, 597,648.96 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE IVA,

RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y SUS MONTOS:

ANTICIPO:

Subtotal \$413,185.06
Iva \$66,109.60
Total \$ 479,294.68

ESTIMACIÓN N°1:

Subtotal \$1, 172,999.27
Iva \$187,679.88
Total \$1, 360,679.15
Amortización del 30% de anticipo \$479,294.68
Retención del 5 al millar \$5,865.00
Importe Líquido \$875,519.48

ESTIMACIÓN N°2 Y FINIQUITO:

Subtotal \$204,284.32
Iva \$32,685.49
Amortización anticipo: \$0.00
Deducciones del 5 al millar: \$1,021.42
Importe líquido: \$235,948.39



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESHIERVE DE TERRENO, INCLUYE QUEMA DE HIERBA Y ACOPIO YACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DIGITAL ESTACIÓN TOTAL Y/O NIVEL MONTADO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CAMINOS, ETC. INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y MARCADO BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS CUANDO SE REQUIERA, ESTACAS, SEÑALAMIENTO, CHAPONEO MENOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.

DESARENADOR Y CRIBA

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREDO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE 14CM DE ESPESOR CON TABIQUE ROJO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO NORMAL INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLASTICA COMO ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE SOLIDOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN PERIMETRAL EN EL FONDO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

APLANADO ACABADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN MUROS, CARA INTERIOR, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA LIMPIEZA DE DESARENADOR A BASE DE PERFILES TUULARES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

TANQUE DE TRATAMIENTO PRIMARIO

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "II" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASLAPEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFATORIA DE LA TUBERIA Y/O TERMINACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, MANIOBRAS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CARGA DIRECTA A CAMIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, MEDIDO, COMPACTADO, ETC.

ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, BANCOS, DEMOLICIÓN, DESPLAME DE CORTES Y ADICIONALES ETC. FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.

CADENA DE 15X20, F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIO, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FIRME DE CONCRETO DE 10cm DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON VARILLA DEL (3/8") A CADA 20cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15X20CM DE F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE 14CM DE ESPESOR CON TABIQUE ROJO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO NORMAL INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO DE 10cm DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 AVABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20cm EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE MATERIALES, ACARREOS PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA COMUNICANTE DE 6" A DIFERENTES LONGITUDES DE ASPIRACIÓN.

TUBO HIDRÁULICO PVC DE 3" PARA SALIDA DE LODOS CON VÁLVULA DE DRENADO DE LODOS DE 3" INCLUYE CONECCIONES Y TUBERIA.



APLANADO ACABADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN MUROS, CARA INTERIOR, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL EN AREA DE DIGESTORES Y FILTROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO A MANO Y/O MAQUINARIA LIGERA EN CAPAS NO MAYORES DE 20cm DE ESPESOR PROMEDIO AL 95% DE SU P.V.M.S. INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA REQUERIDA INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA P.U.O.T.

RELLENO CON FILTRO DE 4" A 2" EN AREA DE DIGESTORES Y FILTROS DE 20cm DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS FORANEOS Y LOCALES CON CARRETILLA, ACOMODO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA LIMPIEZA DE TANQUE DE TRATAMIENTO PRIMARIO A BASE DE PERFILES TUBULARES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.

DEPOSITO DE LODOS

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE LODOS DE 8.97m DE LARGO X 0.60m DE ANCHO PROFUNDIDAD DE 0.80m DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14cm DE ESPESOR APLANADO INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

REGISTRO DE FLUJO

CONSTRUCCION DE REGISTRO DE FLUJO DE 0.80m DE LARGO POR 0.60m DE ANCHO PROFUNDIDAD DE 0.80m DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14cm DE ESPESOR APLANADO INTERIOR INCLUYE TAPA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

DIGESTORES ANAEROBIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIGESTOR ANAEROBIO CON VOLUMEN DE 20m3 EQUIPADO CON PANELES DE CONTACTO BIOLOGICO Y SEDIMENTACION CON CAMARAS DE SEPARACION INTERNAS, FABRICADOS CON RESINA POLIESTER MR-250, REFORZADO CON COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO.

FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE

FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EMPACADO CON GRAVAS GRADUADAS CONEXIONES E INTERCOMUNICACIONES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, FABRICADO CON RESINA POLIESTER MR-250 Y COLCHONETA CON FIBRA DE VIDRIO.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CLORACION INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE PRUEBAS INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "II" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASLAPEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFATORIA DE LA TUBERIA Y/O TERMINACION DE LA CIMENTACION, MANIOBRAS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CARGA DIRECTA A CAMION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, MEDIDO, COMPACTADO, ETC.

AFINE DE ZANJA PARA COLOCACION DE TUBO, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA APOYO DE TUBERIA INCLUYE: ACARREOS, ACARREO INTERNO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA LIGERA Y/O MANUAL EN CAPAS NO MAYORES DE 20cm DE ESPESOR PROMEDIO PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE INCLUYE ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA REQUERIDA, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.



- FLETES Y MANIOBRAS DE TODOS LOS EQUIPOS, PUESTO EN PLANTA Y COLOCACIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLORADOR DE CONTACTO
- ACTIVACIÓN INICIAL.
- SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y BIOLÓGICOS PARA 3 MESES DE OPERACIÓN E HIPOCLORITO DE CALCIO.
- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO INCLUYENDO EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y QUE AMPARA LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCÍCUARO 2018-2021

ARG. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ENTREGÓ:

DOMINGO SILVA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL