

ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN

21 SEPTIEMBRE DE 2018

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

PRESENTE:

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO AYTO / TANGANCICUARO/ 2018 / OP /019 / F3 LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tangancicuaro, Michoacán, siendo la 11:30 horas, del día 21 de Septiembre de 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones de la obra "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO DE PIEDRA AHOGADA CALLE GUERRERO ENTRE JUAREZ Y MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN" las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

I. **NOMBRE Y FIRMA** del Gerente General de la empresa Constructora y del Residente de Obra, así como de la dirección de Obras Públicas Municipales de Tangancicuaro, Michoacán.


II. Los que intervienen en el acto:

- L.A.E. FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE *Administrador Único de CONSTRUCTORA*
- ARQ. MISAEL NUÑEZ TREVIÑO *Residente de Obra.*
- ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR *Director de Obras Públicas de Tangancicuaro, Michoacán.*
- LIC. RAFAEL MELGOZA MERCADO *Presidente Municipal de Tangancicuaro, Michoacán*
(2018 - 2021)

III. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO DE PIEDRA AHOGADA CALLE GUERRERO ENTRE JUAREZ Y MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.

TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EXCAVACIÓN: EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA.

TERRACERIAS: CONFORMACIÓN DE CAPA FILTRO O SUBRASANTE DE 30CM DE ESPESOR PROMEDIO, CAPA DE SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO GRANZÓN DE 20CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS, BASE CON MATERIAL DE BANCO GRANZÓN - CEMENTANTE O MATERIAL INERTE EN PROPORCIÓN 80% - 20%.

REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO: SUMINISTRO Y FABRICACION DE MACHUELO TIPO PECHO DE PALOMA, CON CONCRETO f'c= 200 KG/CM2. DE 0.30 x 0.50 M, EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO A BASE DE PIEDRA BOLA Y MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCION 1:5.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO: EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN A MANO PARA MEJORAMIENTO DE EXCAVACIÓN EFECTUADA POR MEDIOS MECANICOS, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO GRANZÓN CRIBADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25 DE JUNTA HERMETICA DE 8" DE DIAMETRO, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (GRANZÓN CRIBADO) COMPACTADO, COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO A RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE CAJA DE CAIDA O REGISTRO DE 0.40 X 0.40 (ALTURA SEGÚN NIVEL) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE MURO DE TABIQUE.

AGUA POTABLE: EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN A MANO PARA MEJORAMIENTO, DE EXCAVACIÓN EFECTUADA POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2.5", RELLENO EN CEPAS CON ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA TOMA DOMICILIARIA.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL

- El importe contractual correspondiente al contrato número AVTTO / TANGANCÍCUARO/ 2018 / OP /019 / F3 es de \$ 847,434.12 (ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 12/100 m.n.)


V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.


Fecha de inicio: 12 de Julio 2018.

Fecha de terminación: 21 de Septiembre de 2018.



VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

- Presupuesto de Obra
- Estimación No. 1 Uno
- Estimación No. 2 Dos Finiquito
- Generador de Estimaciones
- Aviso de terminación de Obra
- Acta de Entrega - recepción
- Concentrado de Estimaciones
- Reporte Fotográfico
- Bitácora Convencional
- Fianza de Cumplimiento
- Fianza de Vicios Ocultos



POR EL CONTRATISTA

L.A.E. FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE

Administrador Único

CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MISAEL NUÑEZ TREVIÑO

Residente de Obra

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR

Director de Obras Públicas Municipales de Tangancicuaro, Michoacán.



POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MELGOZA MELGOSA

Presidente Municipal de Tangancicuaro, Michoacán (2018 - 2021)