




55. ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN (CONTRATISTA Y H. AYUNTAMIENTO)

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE : TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN ARANZA

CONTRATO: AYTTO/TANGANCÍCUARO/2017/OP/PDR(2)/001

MUNICIPIO TANGANCÍCUARO

FECHA DE INICIO 05/10/17

FECHA DE TERMINACIÓN 01/12/17

TRABAJOS EJECUTADOS: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN ARANZA, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN.

OBRA NUEVA: ☒

AMPLIACIÓN: ☐

REPARACIÓN: ☐

REPARACIÓN: ☐

OBRA EXTERIOR: ☐

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN ARANZA, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN.

ÁREA CONSTRUIDA: 119.20 m2

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL ING. SALVADOR RODRÍGUEZ FRANCISCO, HACE LA ENTREGA DE LA MISMA A EL MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, QUIENES RECIBEN EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN, A ENTERA SATISFACCIÓN Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN Y ASÍ MISMO FIRMAN AL CALCE PARA SU CONSTANCIA.

ENTREGA


ING. SALVADOR RODRÍGUEZ FRANCISCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE IRON WORLD MINING S.A. DE C.V.

RECEPCIÓN

AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN



FIRMA:

NOMBRE: MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL



FIRMA:

NOMBRE: ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCÍA GAYTÁN
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2015 - 2018

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/PDR (2)/001/

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **01 de Diciembre del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C.

Florencio Reyes Molina, C. Carlos Alberto Reyes Reyes, C. Fernando Reyes Mateo, C. Rubén Reyes Reyes, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra:

“CONSTRUCCION DE PLAZA EN ARANZA”

META REAL: 550 M2

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **30 de Abril del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 969,020.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 969,020.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

Iniciándose el **05 de Octubre del 2017** y se terminó el **01 de Diciembre del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **TERRACERÍAS**: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000m², ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 10cm DE ESPESOR INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. BASE CON MATERIAL INERTE DE BANCO DE UN ESPESOR PROMEDIO DE 20cm COMPACTOS, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE 1er KM DE ACARREO. **PERGOLA**: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MÁQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. ZAPATA DE CONCRETO F'C=250KG/CM² DE 1.50X1.20X0.15 A 0.20MTS DE ESPESOR ARMADA CON VAR. DE 1/2" @ 15CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM² DE 6CM E ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DADO DE CONCRETO F'C=250KG/CM², DE 0.50X0.50X0.75 MTS DE ALTO, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y EST. DE 1/4" @ 15CM INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CONTRATABE DE CONCRETO F'C=250KG/CM² DE 20X40 CM ARMADA CON 5 VAR. DE 1/2" Y EST. DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO DE 28CM DE ESPESOR, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:3 INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM AL 90% DE SU P.V.S.M ADICIONADO CON AGUA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. COLUMNA (c2) DE CONCRETO F'C=250KG/CM², DE 30cm DE DIÁMETRO, ARMADA CON 6 VAR. DE 5/8" Y EST. ELICOIDAL DE 1/4" @ 15 Y 20cm, INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. BASAMENTO DE CONCRETO F'C=250KG/CM², DE 0.50 X 0.50 X 0.50 MTS DE ALTO, ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CAPITEL DE CONCRETO F'C=250KG/CM² DE 0.50 X 0.50 X 0.15MTS DE ALTO, ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CADENA DE ENRASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM² DE 25X15CM, ARMADA CON 6 VAR. N°3 Y EST. N°2 @ 20 CMS, INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO COMÚN DE 14CM DE ESPESOR ASENTADO CON



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

MORTERO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TRABE T-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20X35 CM, ARMADA CON 5 VAR. N°5 Y EST. N°4 INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LOSA MACIZA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ARMADO CON VAR. DE 3/8" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PISO DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO ESTAMPADO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA Y ACERO DE 0.8 KG/ML PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T. APLANADO EN MURO CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 HASTA 2CMS DE ESPESOR, ACABADO FINO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **RED ELÉCTRICA:** EXCAVACION A MANO Y/O MÁQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD COLOR NARANJA DE 1 ½" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1 POLO CAL 12 THW, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 1 POLO CALIBRE 10 THW, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO COMPACTADO A MANO AL 90%, UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REGISTRO DE CONCRETO ARMADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.35X0.35X0.40 MTS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON BOBINA A 220VOLTS 60 HZ, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6 CIRCUITOS, 2 FASES, 3 HILOS O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100A, 2 FASES Y 3 HILOS, 2 FASES Y 3 HILOS O SIMILAR INCLUYE GABINETE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

TERMOMAGNÉTICO DE 15 A 50A INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE PARA TIERRA FÍSICA CON CONECTOR DE 3.00MTS INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. MURETE PARA MEDICIÓN DE 0.75X1.80X2.20 FORMADO CON TABIQUE ROJO Y CONFINADO CON CONCRETO ARMADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA ACOMETIDA DE C.F.E. SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA O CONTACTO DUPLEX CON BOTE Y CHALUPA DE PVC CONDUCTORES DE COBRE THW, APAGADOR O CONTACTO DUPLEX TAPA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED TIPO BOMBILLA DE 20 ATTS DE POTENCIA INCLUYE SOQUET CERÁMICO 3/4" MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. **OBRA EXTERIOR:** PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. BANCA METÁLICA DE USO RUDO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. BOTE SEPARADOR DE BASURA DOBLE (para desechos orgánicos e inorgánicos) INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. **LETRERO:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA INCLUYE ROTULADO Y PATAS PARA ANCLAJE SI ES NECESARIO.

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

COSTO TOTAL

\$ 969,020.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 969,020.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 969,020.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO



PRESIDENTE



SECRETARIO



TESORERO

Ruben Reyes B.

VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001