

Tangancícuaro, Michoacán.

07 de Mayo del 2019

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

En el municipio de Tangancícuaro, Mich. Siendo las 12:00 horas del día 07 de Mayo del 2019, reunieron el ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR y el ING. ARQ. JOSÉ MA. MURGUÍA ARROJO, director de obras públicas y supervisor de obras públicas del H. Ayuntamiento de Tangancícuaro respectivamente, así como el contratista ING. JOSÉ AGUSTÍN MAYA MUÑOZ, con el objeto de hacer constar la terminación de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN" según contrato No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FII(006) de fecha del 15 de Abril del 2019, con un importe de \$327,430.75 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 75/100 M.N.) Terminando el total de los trabajos el día 07 de Mayo de 2019, teniendo como alcance de la obra la cantidad de \$327,430.75 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 75/100 M.N.) I.V.A. incluido.

A continuación, se describen los conceptos ejecutados:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Limpieza, trazo y nivelación de terreno, plazas, andadores, banquetas y pavimentos; primeros 10,000 m2, estableciendo ejes y referencias.	m2	95.00
<b>2</b>	<b>EXCAVACIÓN</b>		
2.1	Excavación en caja por medios mecánicos con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco tipo II, zona "A" profundidad promedio de 0.00 m a 2.00 m.	m3	123.50
2.2	Acarreo en camión de material mixto, primer kilómetro, carga mecánica.	m3	160.55
2.3	Afine de taludes y fondo de excavación a mano para mejoramiento de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II.	m2	342.00
2.4	Plantilla de material de banco gránzon cementante cribado de 10 cm de espesor promedio para apoyo de tuberías. Incluye Materiales, mano de obra, herramienta, acarrees y desperdicios.	m3	9.50
<b>3</b>	<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		
3.1	Suministro y colocación de tubo de PVC S-25 de junta hermética de 12" de diámetro para drenaje. Incluye Materiales, equipo, mano de obra, sostén de ductos, preparaciones, maniobras y acarrees del tubo a 20 metros de distancia.	ml	95.00
3.2	Relleno en cepas con material de banco (gránzon cribado) compactado con placa vibratoria en capas de 20 cm. Incluye: Incorporación de agua necesaria, mano de obra, herramientas, acarrees y desperdicios.	m3	85.50
3.3	Colocación de descarga domiciliaria con tubería de PVC de 6" de diámetro a red de alcantarillado. Incluye: Suministro y colocación de silleta de 12"x6" de PVC. Incluye: Materiales, mano de obra, acarrees, desperdicios, excavación en cepas y relleno con material de banco.		14.00
3.4	Construcción de caja de caída o registro de 0.40x0.60 y altura según nivel, a base de tabique rojo recocido en 14 cm de espesor, juntado, asentado con mortero cemento - arena 1:4 acabado pulido, plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. Incluye: Tapa de concreto reforzado con alambón, materiales y mano de obra.		14.00
3.5	Construcción de pozo de visita a base de muro de tabique común en 30 cm, en forma de cono de 0.60 m a 0.90 m diámetro, aplanado interior pulido de cemento - arenas 1:4 sobre platilla de concreto f'c=150 kg/cm2. Incluye: Brocal, tapa de policoncreto, prof. a rasante hidr. 1.50 m con media caña. Materiales, mano de obra, herramineta, acarrees y desperdicios.		2.00

De igual manera se desglosan los pagos de las estimaciones correspondientes a la obra:

CONCEPTO	MONTO
Anticipo (0%)	\$ 0.00
Estimación 1 y Finiquito	\$ 327,430.75
Alcance de la Obra	\$ 327,430.75

En este acto el contratista garantiza y queda obligado a responder de los defectos que resulten de la realización de la obra objeto de este contrato, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecución hasta los 12 meses a partir de la fecha de recepción de la obra.

**RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGANCICUARO:**

  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
**Arq. José Ramón Trujillo Aguilar**  
Director de Obras Públicas

  
Ing. Arq. José Ma. Murguía Arroyo  
Supervisor de Obras Públicas

  
Lic. Roberto García Escobar  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
Tesorero Municipal

  
C. Rafael Martínez Mercado  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
Presidente Municipal

**ENTREGA:**

  
Ing. José Agustín Maya Muñoz  
Contratista