



Tangancícuaro, Mich. 06 de julio de 2018.

Ing. Arq. John Carlos García Galván.  
Director de Obras Públicas de Tangancícuaro, Mich.

PRESENTE.

Por medio de la presente, hago de su conocimiento, que con fecha del 06 de julio de 2018, se dan por terminados los trabajos referentes a la obra "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL Y PARQUE EN LA COLONIA LOMA LINDA", con contrato de obra pública número AYTTO/TANGANCÍCUARO/2018/OP/PDR(1)/004.

ATENTAMENTE.



ARQ. ABRAHAM ESPINOZA SOLORIO.



**JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ.**  
**RFC VAML 711120 DS9**

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA A MUNICIPIO.**

A 29 DE JUNIO DE 2018.

**ING-ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACAN**  
**P R E S E N T E:**

Acta de entrega recepción relativa a la obra **AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/PDR(1)/002** relativa a los trabajos para la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE, EN TANGANCÍCUARO, MICH.** La cual se inició con fecha del día **25 veinticinco de abril del año 2018 dos mil dieciocho.**

Estando los presentes en el lugar de la obra, siendo las **12:30 doce horas treinta minutos del día 29 veintinueve de junio del año 2018 dos mil dieciocho**, se reunieron las partes que en este caso intervienen para entregar y recibir la obra en su totalidad y satisfacción, según contrato de obra pública número **AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/PDR(1)/002** relativa a los trabajos para la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE, EN TANGANCÍCUARO, MICH.** con un importe real ejercido de **\$1,219,514.14 (Un millón doscientos diecinueve mil quinientos catorce pesos 14/100 m.n.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las **13:30 trece horas con treinta minutos** del día y fecha señalados, se levanta la presente acta para los fines legales a los que haya lugar, firmando de conformidad las personas que en la misma intervienen:

POR EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH.

**LIC. ROBERTO GARCÍA ESCOBAR**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACAN

POR EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH.

**ING-ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACAN.

POR EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH.

**C.P. JOSE BLANCO CRUZ.**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACAN

POR EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH.

**ING. ARO. FRANCISCO JAVIER MADRIGAL SAAVEDRA**  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACAN

POR LA CONTRATISTA.

**C. JOSE LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

No. De Obra  
2018/OP/002

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **29 de Junio del 2018** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Yoselin García Oropeza, C. Andrea Vega Martínez, C. Hector Razo Santos, C. Martha de la Salud Arreola Romero, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra:

**“CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE”**

**META REAL: 558.00 M2**

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **13 de Abril del 2018** con una inversión de:

**COSTO TOTAL APROBADO**

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ <b>1,219,514.14 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 14/100 M.N.)</b>
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**TOTAL: \$ 1,219,514.14 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 14/100 M.N.)**



Dr. Miguel Silva No. 105  
Col. Centro C.P. 59750  
Tangancícuaro, Mich., Méx.  
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146  
Fax 01 (355) 553 2001

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO**.

Iniciándose el **25 de Abril del 2018** y se terminó el **29 de Junio de 2018** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **CONSTRUCCION DE CANCHA: Trabajos Preliminares:** Trazo y nivelacion de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2. **Excavación:** Excavación en caja por medios mecánicos con retroexcavadora, no incluye afine de taludes. Material seco, tipo II, zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00 m. Acarreo en camion de material mixto carga mecanica hasta sitio final de disposicion. **Terracerias:** Conformación de capa de filtro o subrasante de 20cm de espesor promedio con material de banco (granzón grueso) Incluye: Suministro de materiales, desperdicios, mano de obra y equipo para tendido. Base con material de banco granzón o material inerte de 15cm de espesor promedio compactos, humedecido, tendido y compactado al 95% de su P.V.S.M. **Pavimentos:** Piso de concreto armado de 10 cm de espesor concreto hecho en obra  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> TMA de 38 mm refuerzo = malla 66-1010 acabado escobillado incluye: Cimbra metalica, colado, descimbrado, curado y cortes. **Herreria y Pintura:** Suministro y colocación de tablero de usos múltiples de 3.00m de ancho y de 3.05m de altura en la parte del tablero, a base de tubo negro de 2 ½" C-40 tablero a base de ángulo de 2" x ¼" y lámina troquelada calibre 18, con aro a base de redondo de 5/8", incluye material, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de pintura esmalte (suministro y aplicación a 2 manos) sobre concreto incluye resanes de hasta el 5% de la superficie color blanco en cancha de futbol. Suministro y colocación de pintura esmalte (suministro y aplicación a 2 manos) sobre concreto incluye resanes de hasta el 5% de la superficie color azul en cancha de basquetbol. Suministro y colocación de pintura esmalte (suministro y aplicación a 2 manos) sobre concreto incluye resanes de hasta el 5% de la superficie color amarillo en cancha de Voley. **ÁREA DE ANDADORES: Trabajos Preliminares:** Trazo y nivelacion de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000m2. **Excavación:** Excavacion en caja por medios mecánicos con retroexcavadora, no incluye afine de taludes. Material seco, tipo II, zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00m. Acarreo en camion de material mixto carga mecanica hasta sitio final de disposicion. **Terracerias:** Base con material de banco granzón o material inerte de 15cm de espesor promedio compactos, humedecido, tendido y compactado al 95% de su P.V.S.M. **Pavimentos:** Construcción de machuelo o guarnición integral de concreto hidráulico  $f'c=200$ kg/cm<sup>2</sup> de 0.045m<sup>2</sup> de sección incluye: Cimbra, elaboración de concreto, colado, curado, herramienta y mano de obra, boleado en la parte superior, Relleno de arena blanca para andadores de 0.10 m de espesor promedio. **JARDINERAS: Trabajos Preliminares:** Trazo y



Dr. Miguel Silva No. 105  
Col. Centro C.P. 59750  
Tangancícuaro, Mich., Méx.  
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146  
Fax 01 (355) 553 2001

nivelacion de plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2. **Relleno:** Relleno de tierra limpia para jardin traída de fuera de la obra incluye: Acarreo, material y mano de obra. **Mobiliario Fijo:** Suministro y colocación de bote de basura metalico incluye: Material y mano de obra, Suministro y colocación de banca metalica con respaldo incluye: Material y mano de obra.

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

**COSTO TOTAL**

**\$ 1,219,514.14 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 14/100 M.N.)** con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	<b>\$ 1,219,514.14 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 14/100 M.N.)</b>
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**TOTAL: \$ 1,219,514.14 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 14/100 M.N.)**

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.



**POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR


**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105  
Col. Centro C.P. 59750  
Tangancícuaro, Mich., Méx.  
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146  
Fax 01 (355) 553 2001


POR EL COMITÉ COMUNITARIO

  
PRESIDENTE



SECRETARIO

  
TESORERO

  
VOCAL DE C. Y.V.

