

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO**  
**"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 19-abr-18

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	REPERICUOS
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/005/F3	ELECTRIFICACION DE PLAZA EN LA COLONIA ANTORCHA	COLONIA ANTORCHA		C	249.381,44	0,00	0,00	249.381,44	0,00	0,00	0,00	100%	100%	15/03/2018	15/04/2018	OBRA	1	1835	OBRA TERMINADA	
					<b>249.381,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.381,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/004/F3	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO EN FCO. J MUJICA	FCO. J MUJICA		C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.987,96	100%	100%	19/02/2018	15/03/2018	OBRA	1	318	OBRA TERMINADA	
					<b>179.012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.012,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/002/F3	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ FCO. J MUJICA	FCO. J MUJICA		C	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-466.000,05	100%	100%	26/02/2018	26/03/2018	OBRA	1	218	OBRA TERMINADA	
					<b>1.316.000,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.000,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/003/F3	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EJIDAL	COLONIA EJIDAL		C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-65.878,26	100%	100%	14/02/2018	22/03/2018	OBRA	1	26	OBRA TERMINADA	
					<b>165.878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/001/F3	EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO		C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-12.285,00	100%	100%	13/02/2018	28/02/2018	OBRA	1	880	OBRA TERMINADA	
					<b>112.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/009/F3	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE ETUCUARO	ETUCUARO		C	332.698,91	0,00	0,00	332.698,91	0,00	0,00	19.849,13	95%	95%	23/04/2018	11/06/2018	OBRA	1	1158	OBRA EN PROCESO	
					<b>312.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/012/F3	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE TENGUECHO	TENGUECHO		C	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	885.160,35	30%	30%	07/05/2018	31/07/2018	OBRA	1	261	OBRA EN PROCESO	
					<b>314.839,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.839,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/014/F3	ELECTRIFICACION DE PLAZOLETA VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	165.220,19	0,00	0,00	233.901,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	21/05/2018	22/06/2018	OBRA	1	322	OBRA TERMINADA	
					<b>165.220,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/011/F3	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO		C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,01	100%	100%	02/05/2018	16/06/2018	OBRA	1	53	OBRA TERMINADA	
					<b>299.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/013/F3	RED DE AGUA POTABLE Y ALGIBE PARA ABASTECIMIENTO DE TELESECUNDARIA EN RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	365.668,06	0,00	0,00	365.668,06	0,00	0,00	88.895,15	75%	75%	21/05/2018	22/06/2018	OBRA	1	91	OBRA EN PROCESO	
					<b>276.772,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.772,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JESUS BRAVO MOSQUEDA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 19-abr-18

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	BENEFICIARIOS
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/019/F3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LOS LOBOS	LOS LOBOS		C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.744,21	100%	100%	21/05/2018	21/07/2018	OBRA	1	477	OBRA TERMINADA	
					997.255,79	0,00	0,00	997.255,79	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/017/F3	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CRUCE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDA DE NUEVO SAUZ	NUEVO SAUZ		C	67.919,69	0,00	0,00	67.919,69	0,00	0,00	0,00	100%	100%	13/06/2018	16 JULIO 2018	OBRA	1	66	OBRA TERMINADA	
					67.919,69	0,00	0,00	67.919,69	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/015/F3	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO		C	583.471,00	0,00	0,00	583.471,00	0,00	0,00	-13.607,22	100%	100%	21/05/2018	08/06/2018	OBRA	1	342	OBRA TERMINADA	
					597.078,22	0,00	0,00	597.078,22	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/016/F3	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO QUE COMUNICA LA COMUNIDAD DE ETUCUARO CON EL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	52.285,24	0,00	0,00	52.285,24	0,00	0,00	0,00	100%	100%	13/06/2018	15/07/2018	OBRA	1	46	OBRA TERMINADA	
					52.285,24	0,00	0,00	52.285,24	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/006/F3	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA		C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-29.500,25	100%	100%	16/03/2018	30/03/2018	OBRA	1	314	OBRA TERMINADA	
					89.500,25	0,00	0,00	89.500,25	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/007/F3	REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA	VARIAS COMUNIDADES		C	792.000,00	0,00	0,00	246.000,00	546.000,00	0,00	360.074,00	95%	95%	02/04/2018	04/06/2018	M3	11475	100	EN PROCESO	
					431.926,00	0,00	0,00	233.901,00	198.025,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/008/F3	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA	VARIAS COMUNIDADES			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	100%	100%	19/03/2018	04/06/2018	KM	1,8	72	TERMINADA	
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/PDR1/001	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.772,60	100%	100%	25/04/2018	29/06/2018	1	OBRA	32000	OBRA TERMINADA	
					888.772,60	888.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/PDR1/004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE EN LA COLONIA LOMA LINDA	COL LOMA LINDA			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.140,35	100%	100%	25/04/2018	06/07/2018	1	OBRA	4500	OBRA TERMINADA	
					1.393.140,35	1.393.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/PDR1/003	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL TANGANCICUARO	TANGANCICUARO			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.583,92	30%	30%	28/05/2018	28/06/2018	1	OBRA	32000	OBRA EN PROCESO	
					133.416,08	133.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00										

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JESUS BRAVO MOSQUEDA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 19-abr-18

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/PDR1/002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE, TANGANCICUARO	COL. CAMELINAS			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.072,30	75%	75%	28/05/2018	28/06/2018	1	OBRA	1800	OBRA EN PROCESO	
					<b>805.927,70</b>	<b>805.927,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR4/001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	910.710,00	910.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	97%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	4200	OBRA TERMINADA 2017	
					<b>910.710,00</b>	<b>910.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR1/002	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA		C	513.432,18	513.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	34200	OBRA TERMINADA 2017	
					<b>513.432,18</b>	<b>513.432,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y E, ACCESO EN EL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	1.558.951,11	1.558.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	2000	OBRA TERMINADA 2017	
					<b>1.558.951,11</b>	<b>1.558.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/005	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE VICENTE GUERRERO	SAN JOSE		C	649.142,09	649.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	710	OBRA TERMINADA 2017	
					<b>649.142,09</b>	<b>649.142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. EDUCACION Y CALLE NICOLAS BRAVO	TANGANCICUARO		C	4.355.901,42	4.355.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	25/06/2018	OBRA	1	34200	OBRA TERMINADA 2017	
					<b>4.355.901,42</b>	<b>4.355.901,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/008	CONSTRUCCION DE CASA DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGANCICUARO		C	3.125.900,05	3.125.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.268,71	50%	50%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	34200	OBRA EN PROCESO 2017	
					<b>880.631,34</b>	<b>880.631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JESUS BRAVO MOSQUEDA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

