

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 20-ene-18

4TOTRIMESTRE

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESERVA	
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/001/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA		C	757.949,52	0,00	0,00	757.949,52	0,00	0,00	1.297,00	100%	100%	13/03/2017	10/04/2017	ML	428	312	OBRA TERMINADA
					756.652,52	0,00	0,00	756.652,52	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/002/F3	AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE ENTRE VICENTE GUERRERO Y ARROYO EN LA COM. DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	261.952,48	0,00	0,00	261.952,48	0,00	0,00	0,00	100%	100%	13/03/2017	10/04/2017	ML	200	866	OBRA TERMINADA
					261.952,48	0,00	0,00	261.952,48	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/003/F3	EXTENSION DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	92.985,04	0,00	0,00	92.985,04	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/03/2017	07/04/2017	ML	100	866	OBRA TERMINADA
					92.985,04	0,00	0,00	92.985,04	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/004/F3	IMPERMEABILIZACION DE TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/03/2017	07/04/2017	M2	240612		OBRA TERMINADA
					155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/005/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y ASFALTADO EN CALLE EL DISPARATE EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO	GUARACHANILLO		C	1.671.977,59	0,00	0,00	1.671.977,59	0,00	0,00	0,59	100%	100%	03/04/2017	31/05/2017	M2	402	311	OBRA TERMINADA
					1.671.977,00	0,00	0,00	1.671.977,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/007/F3	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	475.220,00	0,00	0,00	475.220,00	0,00	0,00	-0,70	100%	100%	17/04/2017	31/05/2017	ML	100,5	681	OBRA TERMINADA
					475.220,70	0,00	0,00	475.220,70	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/010/F3	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	59.353,00	0,00	0,00	59.353,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/04/2017	24/05/2017	ML	70	218	OBRA TERMINADA
					59.353,00	0,00	0,00	59.353,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/009/F3	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO	GUARACHANILLO		C	186.764,89	0,00	0,00	186.764,89	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/04/2017	24/05/2017	M2	230	311	OBRA TERMINADA
					186.764,89	0,00	0,00	186.764,89	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/006/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HACIA KINER NEZAHUATCOYOTL EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO		C	1.257.324,08	0,00	0,00	1.257.324,08	0,00	0,00	0,01	100%	100%	13/04/2017	13/05/2017	ML	902	972	OBRA TERMINADA
					1.257.324,07	0,00	0,00	1.257.324,07	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/008/F3	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LA OBRA DE ENCARPETADO EN LA COMUNIDAD DE GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS		C	409.513,75	0,00	0,00	409.513,75	0,00	0,00	0,00	100%	100%	18/04/2017	30 MAO 2017	ML	1242	800	OBRA TERMINADA
					409.513,75	0,00	0,00	409.513,75	0,00	0,00									

MTR. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 20-ene-18

4TOTRIMESTRE

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		TOTAL	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/013/F3	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA RENOVACION	TANGANCICUARO		C	461.469,82	0,00	0,00	461.469,82	0,00	0,00	1.147,59	100%	100%	17/07/2017	08/09/2017	M2	15,54	400	OBRA EN PROCESO
					<b>460.322,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.322,23</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/015/F3	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA		C	104.910,00	0,00	0,00	104.910,00	0,00	0,00	0,01	100%	100%	22/08/2017	08/09/2017	M2	125	220	OBRA TERMINADA
					<b>104.909,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.909,99</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/011/F3	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA J GUADALUPE MARTINEZ	COLONIA J GUADALUPE MARTINEZ		C	868.041,71	0,00	0,00	868.041,71	0,00	0,00	-565,28	100%	100%	29/05/2017	05/08/2017	ML		125	OBRA TERMINADA
					<b>868.606,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.606,99</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/018/F3	ASFALTADO DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	BUENAVISTA		C	976.910,40	0,00	0,00	976.910,40	0,00	0,00	0,00	100%	100%	19 SPTIEMBRE 2017	31/10/2017	M2	NE	NE	OBRA TERMINADA
					<b>976.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.910,40</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/012/F3	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESCUELA RENOVACION DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO		C	246.593,26	0,00	0,00	246.593,26	0,00	0,00	1.329,17	100%	100%	24/07/2017	15/09/2017	M2	260	4500	OBRA TERMINADA
					<b>245.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.264,09</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/017/F3	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA	SAN JOSE		C	681.066,31	0,00	0,00	681.066,31	0,00	0,00	0,15	100%	100%	02/10/2017	08/12/2017	M2	63	558	OBRA TERMINADA
					<b>681.066,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.066,16</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/001/001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	1.746.170,85	0,00	0,00	436.542,71	0,00	0,00	1.309.628,14	30%	50%	27/11/2017	15/02/2017	M2	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					<b>436.542,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.542,71</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/017/F3	ELECTRIFICACION DEL CAMINO HACIA LA COLONIA J GUADALUPE M	COLONIA J GUADALUPE MARTINEZ		C	359.575,56	0,00	0,00	359.575,56	0,00	0,00	0,00	100%	100%	12/12/2017	31/12/2017	ML	NE	NE	OBRA TERMINADA
					<b>359.575,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.575,56</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/017/F3	ELECTRIFICACION PARA ANTENA EN COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO		C	428.378,72	0,00	0,00	428.378,72	0,00	0,00	0,00	100%	100%	12/12/2017	31/12/2017	ML	NE	NE	OBRA TERMINADA
					<b>428.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.378,72</b>	<b>0,00</b>										
2017-B04-B51-DD-16-RF-13-A-0006-PR	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA EVITAR CONTAMINACION DEL RIO DUERO	TANGANCICUARO		C	1.400.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	401.709,39	70%	70%	12/12/2017	31/12/2017	M2	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					<b>998.290,61</b>	<b>698.290,61</b>	<b>0,00</b>	<b>297.952,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,43</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/019/FIII	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VERONICA LOPEZ	COL. VERONICA LOPEZ		C	1.200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	299.826,94	45%	60%	24/10/2017	22/12/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					<b>900.173,06</b>	<b>600.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/006/F3	ACCIONES DE VIVIENDA	VARIAS		C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-25.038,06	65%	65%	01/06/2017	30/09/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					<b>325.038,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.038,06</b>	<b>0,00</b>										

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 20-ene-18

4TOTRIMESTRE

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	REPROGRABOR	
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/006/F3	OLLAS DE AGUA	VARIAS		C	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	11.029,68	70%	70%	01/06/2017	30/09/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					<b>564.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/006/F3	CAMINOS SACACOSECHAS	VARIAS		C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/06/2017	30/09/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA
					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/OP/FF2/001	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO		C	6.036.661,61	6.036.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	26/12/2016	26/07/2017	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>6.036.661,61</b>	<b>6.036.661,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/OP/FF2/002	CASA DE DESCANSO REGIONAL PARA EL ADULTO MAYOR	TANGANCICUARO		C	34.425,52	34.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	26/12/2016	26/07/2017	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>34.425,52</b>	<b>34.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/OP/FF/008	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO		C	3.213.354,28	3.213.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	26/12/2016	26/05/2017	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>3.213.354,28</b>	<b>3.213.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR2/002	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA		C	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.980,00	100%	100%	05/10/2017	01/12/2017	M2	4417,25	396	OBRA TERMINADA
					<b>969.020,00</b>	<b>969.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR5/001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS LOBOS	LOS LOBOS		C	1.999.547,00	1.999.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,29	100%	100%	28/08/2017	25/11/2017	M2	1221,6	422	OBRA TERMINADA
					<b>1.999.220,71</b>	<b>1.999.220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR3/002	PAVIMENTACION CON CONCRRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO SAUZ	NUEVO SAUZ		C	998.987,00	998.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.919,80	100%	100%	28/08/2017	25/11/2017	M2	2293,62	187	OBRA TERMINADA
					<b>987.067,20</b>	<b>987.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR3/001	DESCANSO EN EL PANTEON DE J MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.112,62	100%	100%	28/08/2017	28/09/2017	M2	72	255	OBRA TERMINADA
					<b>196.887,38</b>	<b>196.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR4/001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	2.298.999,00	2.298.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.199,00	60%	70%	30/10/2017	30/12/2017	M2	606	3280	OBRA EN PROCESO
					<b>962.800,00</b>	<b>962.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/002	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA		C	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533.127,18	50%	80%	28/06/2017	31/07/2017	M	566	129	OBRA EN PROCESO
					<b>516.872,82</b>	<b>516.872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO**  
**"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 20-ene-18

4TOTRIMESTRE

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/003	ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TIERRAS BLANCAS		C	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.549,68	100%	100%	03/07/2017	07/08/2017	M2	1455,1	600	OBRA TERMINADA
					<b>935.450,32</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/001	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	820.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.287,92	100%	100%	26/06/2017	24/07/2017	M2	848	255	OBRA TERMINADA
					<b>810.712,08</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FORTALECE(2)/001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO		C	220.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.421,70	100%	100%	05/06/2017	17/07/2017	M2	42,5	312	OBRA TERMINADA
					<b>217.578,30</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FORTALECE(2)/002	CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES Y SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA	TANGANCICUARO		C	3.100.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147.819,36	30%	50%	29/05/2017	07/07/2017	M2	943,16	15068	OBRA EN PROCESO
					<b>952.180,64</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FORTALECE/001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC NORTE DE ARANZA	ARANZA		C	1.180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,50	100%	100%	21/08/2017	30/10/2017	M2	537,02	396	OBRA TERMINADA
					<b>1.166.374,50</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/004	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON SILVA ENTRE JUAREZ Y RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	1.199.928,23	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,24	100%	100%	01/06/2017	03/08/2017	M2	622,44	6000	OBRA TERMINADA
					<b>1.199.444,99</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1917 ENTRE CALLE M SILVA Y J ALDAMA	TANGANCICUARO		C	819.272,28	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,49	100%	100%	31/05/2017	02/08/2017	M2	397,78	12000	OBRA TERMINADA
					<b>818.984,79</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/006	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO CARRANZA CON CARPETA ASFALTICA	TANGANCICUARO		C	2.300.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,14	100%	100%	26/09/2017	09/10/2017	M2	6063	9000	OBRA TERMINADA
					<b>2.299.399,86</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/002	ANDADOR QUE COMUNICA AL LAGO DE CAMECUARO	TANGANCICUARO		C	850.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.270,32	100%	100%	15/06/2017	12/08/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA
					<b>847.729,68</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE RAMON SILVA Y REFORMA	TANGANCICUARO		C	1.154.369,07	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,70	100%	100%	15/06/2017	12/08/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA
					<b>1.153.858,37</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 20-ene-18

4TOTRIMESTRE

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/009	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	TANGANCICUARO		C	4.691.594,33	4.691.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036,00	100%	100%	31/07/2017	29/12/2017	M2	3056,22	5000	OBRA TERMINADA
					4.689.558,33	4.689.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/007	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO VALLE DE GUADALUPE A SAN ANTONIO	VALLE DE GUADALUPE Y SAN ANTONIO		C	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,32	100%	100%	11/07/2017	31/08/2017	M2	12068,6	19500	OBRA TERMINADA
					3.499.196,68	3.499.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/005	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA CAMINO QUE COMUNICA GATAS BRAVAS Y GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS		C	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,90	100%	100%	31/10/2017	01/12/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA
					1.249.781,10	1.249.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/004	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE TENZANGARY EN LA LOCALIDAD DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	2.459.843,60	2.459.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,12	100%	100%	04/09/2017	31/10/2017	M2	1659	6302	OBRA TERMINADA
					2.459.058,48	2.459.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO J MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	825.450,88	825.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	100%	100%	14/09/2017	17/11/2017	M2	490,21	4000	OBRA TERMINADA
					825.450,76	825.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/002	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ	TANGANCICUARO		C	1.052.964,61	1.052.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,13	100%	100%	18/09/2017	21/11/2017	M2	455	2400	OBRA TERMINADA
					1.051.812,48	1.051.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y E, ACCESO EN EL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	2.228.893,02	2.228.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.771,12	30%	80%	16/10/2017	29/12/2017	M2	1373,1	2000	OBRA TERMINADA
					668.121,90	668.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/005	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE VICENTE GUERRERO	SAN JOSE		C	2.711.151,55	2.711.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.404,26	75%	100%	23/10/2017	28/12/2017	M2	1506,64	710	OBRA EN PROCESO
					2.061.747,29	2.061.747,29	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. EDUCACION Y NICOLAS BRAVO	TANGANCICUARO		C	7.141.475,47	7.141.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.357.501,66	40%	50%	24/10/2017	31/12/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					2.783.973,81	2.783.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/008	CONSTRUCCION DE CASA DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGANCICUARO		C	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.328,56	30%	50%	28/08/2017	10/03/2018	M2	478,68	36670	OBRA EN PROCESO
					1.339.671,44	1.339.671,44	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/FORTALECE/OP/007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE SALAZAR Y VICENTE GUERRERO	TANGANCICUARO			433.394,17	433.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					433.394,17	433.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

CP JOSE BLANCO RUIZ

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 20-ene-18

4TOTRIMESTRE

ESTADO: MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IDENTIFICADOR		

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYTTO/TANAGANCICUARO/2016 /OP/FF/001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SN DE LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA			769.021,96	769.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	17/10/2016	15/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>769.021,96</b>	769.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016 /OP/FF/009	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA TRAMO MARIANO JIMENEZ A SALAZAR	TANGANCICUARO			838.886,21	838.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	17/10/2016	15/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>838.886,21</b>	838.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016 /OP/FF/006	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN			4.358.614,15	4.358.614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	05/12/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>4.358.614,15</b>	4.358.614,15	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016 /OP/FF/002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN SAN JOSE	SAN JOSE			899.862,20	899.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	17/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>899.862,20</b>	899.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016 /OP/FF/005	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZITACUARO	TANGANCICUARO			1.049.779,51	1.049.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	19/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>1.049.779,51</b>	1.049.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016 /OP/FF/003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CALLE CUITZEO	TANGANCICUARO			931.994,78	931.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	18/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>931.994,78</b>	931.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/ FORTALECE/OP/006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE			2.449.611,07	2.449.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	10/10/2016	30/11/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					<b>2.449.611,07</b>	2.449.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00									

\_\_\_\_\_  
MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CP JOSE BLANCO RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

