

INFORME ANUAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 01 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE 2017

ANUAL

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROJ	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		OTROS	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		NUMERO DE BENEFICIARIOS
							0	ADQUISICION DE EQUIPO PEQUEÑO	VARIAS COMUNIDADES	A			15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	100,00%		100,00%
							15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00								
			SERVICIOS PERSONALES	VARIAS COMUNIDADES	A		\$10.800.523,00	0,00	0,00	10.800.523,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017		ACCION	1	37536		
							10.800.523,00	0,00	0,00	10.800.523,00	0,00	0,00	0,00								
			SERVICIOS GENERALES	TANGANCICUARO	A		1.088.197,00	0,00	0,00	1.088.197,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017		ACCION	1	37536		
							1.088.197,00	0,00	0,00	1.088.197,00	0,00	0,00	0,00								
			MATERIALES Y SUMINISTROS	TANGANCICUARO	A		2.525.102,00	0,00	0,00	2.525.102,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017		ACCION	1	37536		
							2.525.102,00	0,00	0,00	2.525.102,00	0,00	0,00	0,00								
			SUBSIDIOS	VARIAS COMUNIDADES	A		146.482,00	0,00	0,00	146.482,00	75.000,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017						
							146.482,00	0,00	0,00	146.482,00	0,00	0,00	0,00								
			ALUMBRADO PUBLICO	VARIAS COMUNIDADES	A		1.640.282,00	0,00	0,00	1.640.282,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017		ACCION				
							1.640.282,00	0,00	0,00	1.640.282,00	0,00	0,00	0,00								
			ADEFAS	TANGANCICUARO	A		2.319.493,00	0,00	0,00	2.319.493,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017						
							2.319.493,00	0,00	0,00	2.319.493,00	0,00	0,00	0,00								
		5600	EQUIPO	TANGANCICUARO	A		358.423,00	0,00	0,00	358.423,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017						
							358.423,00	0,00	0,00	358.423,00	0,00	0,00	0,00								
			PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	TANGANCICUARO	A		296.783,00	0,00	0,00	296.783,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	01/01/2017						
							296.783,00	0,00	0,00	296.783,00	0,00	0,00	0,00								
			SUMA DE LA HOJA (APROBADO)				19.190.885,00	0,00	0,00	19.190.885,00	0,00	0,00									
			SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)				19.190.885,00	0,00	0,00	19.190.885,00	0,00	0,00									
			SUMA TOTAL (APROBADO)				19.190.885,00	0,00	0,00	19.190.885,00	0,00	0,00									
			SUMA TOTAL (EJERCIDO)				19.190.885,00	0,00	0,00	19.190.885,00	0,00	0,00									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROBERTO GARCIA ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

CP. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS

CP. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 15-mar-18

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/001/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA		C	757.949,52	0,00	0,00	757.949,52	0,00	0,00	1.297,00	100%	100%	13/03/2017	10/04/2017	ML	428	312	OBRA TERMINADA
					756.652,52	0,00	0,00	756.652,52	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/002/F3	AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE ENTRE VICENTE GUERRERO Y ARROYO EN LA COM. DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	261.952,48	0,00	0,00	261.952,48	0,00	0,00	0,00	100%	100%	13/03/2017	10/04/2017	ML	200	866	OBRA TERMINADA
					261.952,48	0,00	0,00	261.952,48	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/003/F3	EXTENSION DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	92.985,04	0,00	0,00	92.985,04	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/03/2017	07/04/2017	ML	100	866	OBRA TERMINADA
					92.985,04	0,00	0,00	92.985,04	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/004/F3	IMPERMEABILIZACION DE TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/03/2017	07/04/2017	M2	240	612	OBRA TERMINADA
					155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/005/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y ASFALTADO EN CALLE EL DISPARATE EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO	GUARACHANILLO		C	1.671.977,59	0,00	0,00	1.671.977,59	0,00	0,00	0,59	100%	100%	03/04/2017	31/05/2017	M2	402	311	OBRA TERMINADA
					1.671.977,00	0,00	0,00	1.671.977,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/007/F3	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	475.220,00	0,00	0,00	475.220,00	0,00	0,00	-0,70	100%	100%	17/04/2017	31/05/2017	ML	100,5	681	OBRA TERMINADA
					475.220,70	0,00	0,00	475.220,70	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/010/F3	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	59.353,00	0,00	0,00	59.353,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/04/2017	24/05/2017	ML	70	218	OBRA TERMINADA
					59.353,00	0,00	0,00	59.353,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/009/F3	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO	GUARACHANILLO		C	186.764,89	0,00	0,00	186.764,89	0,00	0,00	0,00	100%	100%	24/04/2017	24/05/2017	ML	344	311	OBRA TERMINADA
					186.764,89	0,00	0,00	186.764,89	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/006/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HACIA KINDER NEZAHUATCOYOTL EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO		C	1.257.324,08	0,00	0,00	1.257.324,08	0,00	0,00	0,01	100%	100%	13/04/2017	13/05/2017	ML	902	972	OBRA TERMINADA
					1.257.324,07	0,00	0,00	1.257.324,07	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/008/F3	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LA OBRA DE ENCARPETADO EN LA COMUNIDAD DE GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS		C	409.513,75	0,00	0,00	409.513,75	0,00	0,00	0,00	100%	100%	18/04/2017	30 MAO 2017	ML	1242	800	OBRA TERMINADA
					409.513,75	0,00	0,00	409.513,75	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OF/014/F3	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE NOROTO 2DA ETAPA	LOMAS DE NOROTO		C	617.045,05	0,00	0,00	617.045,05	0,00	0,00	0,00	100%	100%	18/04/2017	22/09/2017	ML	156	308	OBRA TERMINADA
					617.045,05	0,00	0,00	617.045,05	0,00	0,00									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

CP JOSE BLANCO RUIZ

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 15-mar-18

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/013/F3	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA RENOVACION	TANGANCICUARO		C	461.469,82	0,00	0,00	461.469,82	0,00	0,00	1.146,66	100%	100%	17/07/2017	08/09/2017	M2	15,54	400	OBRA EN PROCESO
					460.323,16	0,00	0,00	460.323,16	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/015/F3	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA		C	104.910,00	0,00	0,00	104.910,00	0,00	0,00	0,01	100%	100%	22/08/2017	08/09/2017	M2	125	220	OBRA TERMINADA
					104.909,99	0,00	0,00	104.909,99	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/011/F3	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA J GUADALUPE MARTINEZ	COLONIA J GUADALUPE MARTINEZ		C	868.041,71	0,00	0,00	868.041,71	0,00	0,00	-565,28	100%	100%	29/05/2017	05/08/2017	ML	618	56	OBRA TERMINADA
					868.606,99	0,00	0,00	868.606,99	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/018/F3	ASFALTADO DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	BUENAVISTA		C	976.910,40	0,00	0,00	976.910,40	0,00	0,00	0,00	100%	100%	19/09/2017	31/10/2017	M2	1147	300	OBRA TERMINADA
					976.910,40	0,00	0,00	976.910,40	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/012/F3	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESCUELA RENOVACION DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO		C	246.593,26	0,00	0,00	246.593,26	0,00	0,00	1.329,17	100%	100%	24/07/2017	15/09/2017	M2	260	4500	OBRA TERMINADA
					245.264,09	0,00	0,00	245.264,09	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/017/F3	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA	SAN JOSE		C	681.066,31	0,00	0,00	681.066,31	0,00	0,00	0,15	100%	100%	02/10/2017	08/12/2017	M2	63	558	OBRA TERMINADA
					681.066,16	0,00	0,00	681.066,16	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/001/001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	1.746.170,85	0,00	0,00	436.542,71	0,00	0,00	1.309.628,14	30%	50%	27/11/2017	15/02/2017	M2	1119	300	OBRA EN PROCESO
					436.542,71	0,00	0,00	436.542,71	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/017/F3	ELECTRIFICACION DEL CAMINO HACIA LA COLONIA J GUADALUPE M	COLONIA J GUADALUPE MARTINEZ		C	359.575,56	0,00	0,00	359.575,56	0,00	0,00	0,00	100%	100%	12/12/2017	31/12/2017	ML	350	280	OBRA TERMINADA
					359.575,56	0,00	0,00	359.575,56	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/017/F3	ELECTRIFICACION PARA ANTENA EN COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO		C	428.378,72	0,00	0,00	428.378,72	0,00	0,00	0,00	100%	100%	12/12/2017	31/12/2017	ML	NE	NE	OBRA TERMINADA
					428.378,72	0,00	0,00	428.378,72	0,00	0,00									
2017-B04-B51-DD-16-RF-13-A-OR-0006-PR	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA EVITAR CONTAMINACION DEL RIO DUERO	TANGANCICUARO		C	1.400.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	401.709,39	70%	70%	12/12/2017	31/12/2017	M2	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					998.290,61	698.290,61	0,00	297.952,57	0,00	2.047,43									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/019/FIII	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VERONICA LOPEZ	COL. VERONICA LOPEZ		C	1.200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	299.826,94	45%	60%	24/10/2017	22/12/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					900.173,06	600.173,06	0,00	300.000,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/006/F3	ACCIONES DE VIVIENDA	VARIAS		C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-25.038,06	65%	65%	01/06/2017	30/09/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					325.038,06	0,00	0,00	325.038,06	0,00	0,00									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 15-mar-18

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENTABILIDAD	
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/006/F3	OLLAS DE AGUA	VARIAS		C	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	11.029,68	70%	70%	01/06/2017	30/09/2017	NE	NE	NE	OBRA EN PROCESO
					564.970,32	0,00	0,00	564.970,32	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/006/F3	CAMINOS SACACOSECHAS	VARIAS		C	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100%	100%	01/06/2017	30/09/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA
					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/016/F3	DRENAJE EN CALLE FCO. VILLA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	338.105,51	0,00	0,00	338.105,51	0,00	0,00	0,00	100%	100%	22/08/2017	08/09/2018	ML	208	255	OBRA ETRMINADA
					338.105,51	0,00	0,00	338.105,51	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/OP/FF2/001	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO		C	6.036.661,61	6.036.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	26/12/2016	26/07/2017	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					6.036.661,61	6.036.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/OP/FF2/002	CASA DE DESCANSO REGIONAL PARA EL ADULTO MAYOR	TANGANCICUARO		C	34.425,52	34.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	26/12/2016	26/07/2017	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					34.425,52	34.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2016/OP/FF/008	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO		C	3.213.354,28	3.213.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	26/12/2016	26/05/2017	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					3.213.354,28	3.213.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR2/002	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA		C	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.980,00	100%	100%	05/10/2017	01/12/2017	M2	4417,25	396	OBRA TERMINADA
					969.020,00	969.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR5/001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS LOBOS	LOS LOBOS		C	1.999.547,00	1.999.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,29	100%	100%	28/08/2017	25/11/2017	M2	1221,6	422	OBRA TERMINADA
					1.999.220,71	1.999.220,71	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR3/002	PAVIMENTACION CON CONCRRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO SAUZ	NUEVO SAUZ		C	998.987,00	998.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.919,80	100%	100%	28/08/2017	25/11/2017	M2	2293,62	187	OBRA TERMINADA
					987.067,20	987.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR3/001	DESCANSO EN EL PANTEON DE J MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.112,62	100%	100%	28/08/2017	28/09/2017	M2	72	255	OBRA TERMINADA
					196.887,38	196.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR4/001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	2.298.999,00	2.298.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.199,00	60%	70%	30/10/2017	30/12/2017	M2	606	3280	OBRA EN PROCESO
					962.800,00	962.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/002	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA		C	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533.127,18	50%	80%	28/06/2017	31/07/2017	M	566	129	OBRA EN PROCESO
					516.872,82	516.872,82	0,00	0,00	0,00	0,00									

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 15-mar-18

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/003	ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TIERRAS BLANCAS		C	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.549,68	100%	100%	03/07/2017	07/08/2017	M2	1455,1	600	OBRA TERMINADA	
					935.450,32	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/001	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	820.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.287,92	100%	100%	26/06/2017	24/07/2017	M2	848	255	OBRA TERMINADA	
					810.712,08	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FORTALECE(2)/001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO		C	220.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.421,70	100%	100%	05/06/2017	17/07/2017	M2	42,5	312	OBRA TERMINADA	
					217.578,30	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FORTALECE(2)/002	CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES Y SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA	TANGANCICUARO		C	3.100.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147.819,36	30%	50%	29/05/2017	07/07/2017	M2	943,16	15068	OBRA EN PROCESO	
					952.180,64	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FORTALECE/001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC NORTE DE ARANZA	ARANZA		C	1.180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,50	100%	100%	21/08/2017	30/10/2017	M2	537,02	396	OBRA TERMINADA	
					1.166.374,50	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/004	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON SILVA ENTRE JUAREZ Y RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	1.199.928,23	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,24	100%	100%	01/06/2017	03/08/2017	M2	622,44	6000	OBRA TERMINADA	
					1.199.444,99	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1917 ENTRE CALLE M SILVA Y J ALDAMA	TANGANCICUARO		C	819.272,28	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,49	100%	100%	31/05/2017	02/08/2017	M2	397,78	12000	OBRA TERMINADA	
					818.984,79	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/006	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO CARRANZA CON CARPETA ASFALTICA	TANGANCICUARO		C	2.300.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,14	100%	100%	26/09/2017	09/10/2017	M2	6063	9000	OBRA TERMINADA	
					2.299.399,86	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/002	ANDADOR QUE COMUNICA AL LAGO DE CAMECUARO	TANGANCICUARO		C	850.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.270,32	100%	100%	15/06/2017	12/08/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA	
					847.729,68	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE RAMON SILVA Y REFORMA	TANGANCICUARO		C	1.154.369,07	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,70	100%	100%	15/06/2017	12/08/2017	NE	NE	NE	OBRA TERMINADA	
					1.153.858,37	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

CP JOSE BLANCO RUIZ

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACAN
 MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 15-mar-18

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/OP/FF/001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SN DE LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA			769.021,96	769.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	17/10/2016	15/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					769.021,96	769.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/OP/FF/009	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA TRAMO MARIANO JIMENEZ A SALAZAR	TANGANCICUARO			838.886,21	838.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	17/10/2016	15/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					838.886,21	838.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/OP/FF/006	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN			4.358.614,15	4.358.614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	05/12/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					4.358.614,15	4.358.614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/OP/FF/002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN SAN JOSE	SAN JOSE			899.862,20	899.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	17/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					899.862,20	899.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/OP/FF/005	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZITACUARO	TANGANCICUARO			1.049.779,51	1.049.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	19/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					1.049.779,51	1.049.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/OP/FF/003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUITZEO	TANGANCICUARO			931.994,78	931.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	18/10/2016	31/12/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					931.994,78	931.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
AYTTO/TANAGANCICUARO/2016/FORTALECE/OP/006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE			2.449.611,07	2.449.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	10/10/2016	30/11/2016	NE	NE	NE	RECURSO 2016 OBRA TERMINADA
					2.449.611,07	2.449.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL

CP JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	296 - Refacciones y accesorios m	\$ 144,971.00	\$ 144,971.00	\$ 144,971.00	\$ 144,971.00	\$ 144,971.00	\$ 144,971.00	\$ 144,971.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	311 - Energía eléctrica	\$ 1,640,282.00	\$ 1,640,282.00	\$ 1,640,282.00	\$ 1,640,282.00	\$ 1,640,282.00	\$ 1,640,282.00	\$ 1,640,282.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	314 - Telefonía tradicional	\$ 28,578.00	\$ 28,578.00	\$ 28,578.00	\$ 28,578.00	\$ 28,578.00	\$ 28,578.00	\$ 28,578.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	315 - Telefonía celular	\$ 20,310.00	\$ 20,310.00	\$ 20,310.00	\$ 20,310.00	\$ 20,310.00	\$ 20,310.00	\$ 20,310.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	316 - Servicios de telecomunicaci	\$ 1,567.00	\$ 1,567.00	\$ 1,567.00	\$ 1,567.00	\$ 1,567.00	\$ 1,567.00	\$ 1,567.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	322 - Arrendamiento de edificios	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	336 - Servicios de apoyo administ	\$ 12,737.00	\$ 12,737.00	\$ 12,737.00	\$ 12,737.00	\$ 12,737.00	\$ 12,737.00	\$ 12,737.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	339 - Servicios profesionales, cier	\$ 379,672.00	\$ 379,672.00	\$ 379,672.00	\$ 379,672.00	\$ 379,672.00	\$ 379,672.00	\$ 379,672.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	341 - Servicios financieros y banc	\$ 336,824.00	\$ 336,824.00	\$ 336,824.00	\$ 336,824.00	\$ 336,824.00	\$ 336,824.00	\$ 336,824.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	345 - Seguro de bienes patrimoni	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	351 - Conservación y mantenimie	\$ 5,195.00	\$ 5,195.00	\$ 5,195.00	\$ 5,195.00	\$ 5,195.00	\$ 5,195.00	\$ 5,195.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	352 - Instalación, reparación y m	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	355 - Reparación y mantenimient	\$ 159,423.00	\$ 159,423.00	\$ 159,423.00	\$ 159,423.00	\$ 159,423.00	\$ 159,423.00	\$ 159,423.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	372 - Pasajes terrestres	\$ 3,356.00	\$ 3,356.00	\$ 3,356.00	\$ 3,356.00	\$ 3,356.00	\$ 3,356.00	\$ 3,356.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	375 - Viáticos en el país	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00	\$ 2,934.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	379 - Otros servicios de traslado	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	395 - Penas, multas, accesorios y	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	431 - Subsidios a la producción	\$ 124,260.00	\$ 124,260.00	\$ 124,260.00	\$ 124,260.00	\$ 124,260.00	\$ 124,260.00	\$ 124,260.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	439 - Otros Subsidios	\$ 22,222.00	\$ 22,222.00	\$ 22,222.00	\$ 22,222.00	\$ 22,222.00	\$ 22,222.00	\$ 22,222.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	452 - Jubilaciones	\$ 296,783.00	\$ 296,783.00	\$ 296,783.00	\$ 296,783.00	\$ 296,783.00	\$ 296,783.00	\$ 296,783.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	523 - Cámaras fotográficas y de v	\$ 16,532.00	\$ 16,532.00	\$ 16,532.00	\$ 16,532.00	\$ 16,532.00	\$ 16,532.00	\$ 16,532.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 333,600.00	\$ 333,600.00	\$ 333,600.00	\$ 333,600.00	\$ 333,600.00	\$ 333,600.00	\$ 333,600.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	542 - Carrocerías y remolques	\$ 8,291.00	\$ 8,291.00	\$ 8,291.00	\$ 8,291.00	\$ 8,291.00	\$ 8,291.00	\$ 8,291.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	565 - Equipo de comunicación y t	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	% 100.00
Revisión Entidad Federativa	33	\$ 23,513.00	991 - ADEFAS	\$ 2,319,493.00	\$ 2,319,493.00	\$ 2,319,493.00	\$ 2,319,493.00	\$ 2,319,493.00	\$ 2,319,493.00	\$ 2,319,493.00	% 100.00
Registro	33	\$ 23,513.00		19,190,885.00	\$ 19,190,885.00	\$ 19,190,885.00	\$ 19,190,885.00	\$ 19,190,885.00	\$ 19,190,885.00	\$ 19,190,885.00	

MTRO. ARTURO HERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

CP. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS

CP. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL