


INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

TRIMESTRE: 1ER TRIMESTRE

FECHA: 31 DE MARZO DE 2015

MICHOACAN  
TANGANCICUARO

OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
IP/002		123542501072110070761402	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA		C	1,093,595.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00	765,586.62	30%	30%	09/03/2015		M2	1081.15	
							328,008.44	0.00	0.00	328,008.44	0.00	0.00						M2	150	
/EC/001		1235225010611100600261207	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA LUZ	TANGANCICUARO	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-0.01	0%	100%			M2	150	
/EC/002		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO	A		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-0.01	0%	100%			M2	160	
							7,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.01						M2	12	
/EC/003		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA BENITO JUAREZ	GOMEZ FARIAS	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-0.02	30%	100%	25/03/2015		M2	12	
/EC/004		1235225010611100600261207	ELECTRIFICACION DE LOS SALONES Y FACHADA	BUENA VISTA	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%	02/03/2015	20/03/2015	ML	100	
SUMA DE LO APROBADO HOJA 1							1,121,095.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	27,500.00								
SUMA DE LO EJERCIDO HOJA 1							355,508.48	0.00	0.00	328,008.44	0.00	27,500.04								

  
 2012 - 2015  
 DR. GUSTAVO ZINZUN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 2012 - 2015  
 C. SALVADOR SOTO LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 2012 - 2015  
 C.P. Y M.F. JOSE LUIS SANCHEZ OROPEZA  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 2012 - 2015  
 ANTONIO MANUEL GRAJEDA AVINA  
 DIRECTOR DE OBRAS

  
 C.P. Y



PRIMER TRIMESTRE 2015

C/ DE RESERVA	CICLO FISC	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAV E RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAV E PRI ORITA MA	NOMBRE	PARTIDA GENÉRICA	AVANCE FINANCIERO						
									APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (ANISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
100	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005			16,043,020.00	2,786,686.00	2,789,687.00	2,789,688.00	2,789,689.00	2,789,689.00	2,789,689.00
100	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	Salarios base al personal permanente	113	4,540,545.00	1,268,338.00	1,268,338.00	1,268,338.00	1,268,338.00	1,268,338.00	1,268,338.00
100	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	Salarios base al personal eventual	122	1,343,361.00	277,288.00	277,288.00	277,288.00	277,288.00	277,288.00	277,288.00
100	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	Prestaciones contractuales	154	1,845,645.00	506,136.00	506,136.00	506,136.00	506,136.00	506,136.00	506,136.00
100	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	ADEFAS	991	2,005,451.00	750,924.00	750,924.00	750,924.00	750,924.00	750,924.00	750,924.00




2012 - 2015



2012 - 2015



2012 - 2015



2012 - 2015  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



2012 - 2015





INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 31 DE MARZO DE 2015


MICROOACAN  
TANGANCICUARO

TRIMESTRE: 1ER TRIMESTRE

CÓDIGO	CLAVE PROG. SPROD. PROY.	PARTIDA PRESUPUESTAL (CICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
						A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	CITA CTE.	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CAPTADO
10/EC/001		33543201003310000000002	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA		C	1,093,595.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00	765,586.62	30%	30%	09/03/2015		M2	1081.15	571	
10/EC/001		33543201003310000000002	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA LUZ	TANGANCICUARO		A	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-0.01	0%	100%			M2	150	199	
10/EC/002		33543201003310000000002	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO		A	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-0.01	0%	100%			M2	160	26	
10/EC/003		33543201003310000000002	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA BENITO JUAREZ	COMEZ FARIAS		A	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-0.02	30%	100%	25/03/2015		M2	12	135	
10/EC/004		33543201003310000000002	ELECTRIFICACION DE LOS SALONES Y FACHADA	BUENA VISTA		A	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%	02/03/2015	20/03/2015	ML	100	57	
SUMA DE LO APROBADO HOJA 1							1,121,095.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	27,500.00									
SUMA DE LO EJERCIDO HOJA 1							355,508.48	0.00	0.00	328,008.44	0.00	27,500.04									







INFORME PRIMER TRIMESTRE 2015 "RAMO 33"  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
LOS MUNICIPIOS Y OBRA CONVENIDA

