


INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA


FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE

ESTADO MUNICIPIO	MICHOCACÁN TANGANCICUARO		PARTIDA PRESUPUESTAL (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJERCICIO		INVERSIÓN APROBADA/EJERCIDA					SALDO		FECHAS				METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
	FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY				A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CTA. CTE	TOTAL	AVANCES		FECHAS		UNIDAD DE MEDIDA	CAPITAL			
															FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO					
	092/2015/OP/004		1279420000000000000000	CONSTRUCCION DE ANADIDOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA	C	1,893,595.06	0.00	0.00	1,893,595.06	0.00	0.00	455,142.56	40%	58%	09/03/2015		M2	108115	571			
	092/2015/OP/003		1120000000000000000000	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA ESCUELA Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	GRAL. DAMASO CARDENAS	C	276,962.18	0.00	0.00	276,962.18	0.00	0.00	599.78	100%	100%	02/02/2015	28/03/2015	M2	27	985			
	092/2015/OP/002		1279132000000000000000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DE GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	C	1,142,878.45	0.00	0.00	1,142,878.45	0.00	0.00	929.63	100%	100%	02/02/2015	18/04/2015	ML	95.96	1409			
	092/2015/OP/005		1235330000000000000000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE	C	731,017.36	0.00	0.00	731,017.36	0.00	0.00	281,781.84	80%	81%	18/05/2015		ML	69.69	1560			
	092/2015/OP/007		1205420000000000000000	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FCO. J. MUJICA	C	388,772.45	0.00	0.00	388,772.45	0.00	0.00	108,623.76	75%	72%	18/05/2015		ML	308	369			
	092/2015/OP/000		1100420000000000000000	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH	PATAMBAN	C	6,077,401.75	6,077,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,919.73	65%	38%	15/12/2014		M2	3,362.17	2580			
	092/2015/OP/001		1201420000000000000000	REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	C	295,000.00	0.00	0.00	150,000.00	145,000.00	0.00	192,632.00	50%	35%	12/04/2015		M3	6300	60			
	092/2015/OP/006		1201520000000000000000	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	COBERTURA MUNICIPAL	C	98,200.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	100%	100%	05/05/2015		KM	6.2	50			
SUMA DE LO APROBADO HOJA 1								16,161,827.25	6,077,401.75	0.00	3,832,325.50	194,100.00	0.00										
SUMA DE LO EJERCIDO HOJA 1								5,276,197.96	2,283,482.02	0.00	2,891,415.93	95,300.00	0.00										


FRANCISCO SANTIZÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015


SINDICATURA MUNICIPAL
FRANCISCO RAMÓN GONZÁLEZ
SINDICADO MUNICIPAL
2012 - 2015


CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. Y FISCAL GENERAL MANUEL CRUJEIRA
CONTRALORA MUNICIPAL
2012 - 2015



MANUEL CRUJEIRA AVILA
DIRECTOR DE OBRAS
2012 - 2015


C.F. Y T. RAMIRO LÓPEZ MEJÍA
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015


INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA


FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

ESTADO MUNICIPIO	MICHUACAN TANGANCICUARO		PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MUNICIPALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		CTA CTE	FISICO	FINACI EKO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		CANTIDAD	
																							UNIDAD DE MEDIDA
04/2015/05/EC/001		1752758.00	1100000241207	IMPERMEABILIZACION DE 2 AILAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA LEZ	TANGANCICUARO	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-0.01	100%	100%	06/04/2015	09/04/2015	MZ	150	199	
04/2015/05/EC/002		1130750.00	1100000241207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO	A		7,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-0.01	100%	100%	13/04/2015	24/04/2015	MZ	160	26	
04/2015/05/EC/003		1255250.00	1100000241207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA BENITO JUAREZ	GOMEZ FARIAS	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-0.02	100%	100%	25/03/2015	10/04/2015	MZ	12	135	
04/2015/05/EC/004		1275225.00	1100000241207	ELECTRIFICACION DE LOS SALONES Y FACHADA	BUENA VISTA	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%	02/03/2015	20/03/2015	ML	100	57	
SUMA APROBADO HOJA 2								27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00									
SUMA EJERCIDO HOJA 2								27,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.04									
SUMA ACUMULADO APROBADO								10,131,327.25	6,077,401.75	0.00	3,632,325.50	194,100.00	27,500.00										
SUMA ACUMULADO EJERCIDO								5,297,697.99	2,203,482.02	0.00	2,891,415.93	95,300.00	27,500.04										


 DR. GUSTAVO PANTOJA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TANGANCICUARO DE ARIZO
 C. P. Y. M. F. JOSE MANUEL GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 2012 - 2015


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TANGANCICUARO DE ARIZO
 C. P. Y. M. F. JOSE MANUEL GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2012 - 2015


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TANGANCICUARO DE ARIZO
 C. P. Y. M. F. MANUEL CRATEBA AVIRA
 DIRECTOR DE OBRAS
 2012 - 2015


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TANGANCICUARO DE ARIZO
 C. P. Y. M. F. RAMIRO LOPEZ MEDINA
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA


FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE

D: MICHOACAN
PIO: TANGANCICUARO


C/O DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		REVISIONES
92/2015/OP/004		123542501072110070761402	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA		C	1,093,595.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00	455,142.56	90%	58%	09/03/2015		M2	1081.15	571	
92/2015/OP/001		123552501072110070661503	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA ESCUELA Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	GRAL. DAMASO CARDENAS		C	276,962.18	0.00	0.00	276,962.18	0.00	0.00	599.78	100%	100%	02/02/2015	28/03/2015	M2	27	885	
92/2015/OP/002		123532501072110070161307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DE GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS		C	1,142,878.45	0.00	0.00	1,142,878.45	0.00	0.00	929.63	100%	100%	02/02/2015	18/04/2015	ML	95.96	1409	
92/2015/OP/005		123532501072110071561307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	731,017.36	0.00	0.00	731,017.36	0.00	0.00	281,781.84	80%	61%	18/05/2015		ML	69.69	1560	
92/2015/OP/007		123552501072110070261307	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FCO. J. MUJICA		C	388,772.45	0.00	0.00	388,772.45	0.00	0.00	108,623.76	75%	72%	18/05/2015		ML	300	369	
92/2015/OP/010		1235425010741100107061402	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH	PATAMBAN		C	6,077,401.75	6,077,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,919.73	65%	38%	15/12/2014		M2	3,362.17	2500	
92/2015/OP/001		123562501126101200361401	REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL		C	295,000.00	0.00	0.00	150,000.00	145,000.00	0.00	192,632.00	50%	35%	12/04/2015		M3	6300	60	
92/2015/OP/001		1235525011261101207361502	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	COBERTURA MUNICIPAL		C	98,200.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	100%	100%	05/05/2015		KM	6.2	50	
SUMA DE LO APROBADO HOJA 1							10,103,827.25	6,077,401.75	0.00	3,832,325.50	194,100.00	0.00									
SUMA DE LO EJERCIDO HOJA 1							5,270,197.95	2,283,482.02	0.00	2,891,415.93	95,300.00	0.00									


DR. GUSTAVO XINTZUN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015


SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICH.
DR. JOSE LUIS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015


CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICH.
C.P. Y M.C. JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2012 - 2015


OBRAS PUBLICAS
C. JUAN MANUEL GRAJEDA AVILA
DIRECTOR DE OBRAS
2012 - 2015


TESORERIA MUNICIPAL
C.P. Y M.F. RAMIRO LOPEZ MELINA
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

TRIMESTRE: 2DO TRIMESTRE

CÓDIGO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESERVA		
2/2015/DS/EC/001		1235225010611100600261207	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA LUZ	TANGANCICUARO	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-0.01	100%	100%	06/04/2015	09/04/2015	M2	150	199	
4/2015/DS/EC/002		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO	A		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-0.01	100%	100%	13/04/2015	24/04/2015	M2	160	26	
3015/DS/EC/003		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA BENITO JUAREZ	GOMEZ FARIAS	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-0.02	100%	100%	25/03/2015	10/04/2015	M2	12	135	
2/2015/DS/EC/004		1235225010611100600261207	ELECTRIFICACION DE LOS SALONES Y FACHADA	BUENA VISTA	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%	02/03/2015	20/03/2015	ML	100	57	
							27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00									
							27,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.04									
							10,131,327.25	6,077,401.75	0.00	3,832,325.50	194,100.00	27,500.00										
							5,297,697.99	2,283,482.02	0.00	2,891,415.93	95,300.00	27,500.04										

DR. GUSTAVO ANTZÚN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SALVADOR SOTO GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015

C.P. Y M.F. JOSE GONZALEZ OROBEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2012 - 2015

JUAN MANUEL GRAJEDA AVINA
 DIRECTOR DE OBRAS
 2012 - 2015

C.P. Y M.F. RAMIRO LÓPEZ MEDINA
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015