

Informe Cuarto Trimestre 2015
"Ramo 33" Infraestructura Social Municipal

**Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios
y Obra Convenida**

A small printed document or table, likely a summary or index, positioned on the left side of the display board. It contains text and possibly some small graphics or logos.

A small printed document or table, likely a summary or index, positioned in the center-left of the display board. It contains text and possibly some small graphics or logos.

A small printed document or table, likely a summary or index, positioned in the center-right of the display board. It contains text and possibly some small graphics or logos.

A small printed document or table, likely a summary or index, positioned on the right side of the display board. It contains text and possibly some small graphics or logos.

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRIMESTRE 31


ESTADO: MICHOACAN
 MUNICIPIO: TANGANCICUARO


FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS UNIDAD DE MEDIDA
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	
2015/OP/004		1235425010704	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGANCICUARO	A		42,630.68	0.00	42,630.68	0.00	0.00	0.00	5.32	100%	100%	22/12/2015	24/12/2015	M3
092/2015/DS/APOYO/001		5241125010621100600344111	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS	A		38,090.73	0.00	0.00	38,090.73	0.00	0.00	0.00	90%	100%	15/12/2015		M2
092/2015/DS/TECHOS/001		1236125010621100600621032014	TECHOS	TANGANCICUARO	C		458,086.40	0.00	0.00	458,086.40	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/10/2015	31/12/2015	M2
092/2015/DS/EC/001		12356250112611012003616401	REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	A		155,168.00	0.00	0.00	82,568.00	72,600.00	0.00	0.00	100%	100%	12/04/2015	17/06/2015	M3
092/2015/DS/EC/001		1235525011261101207361502	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	COBERTURA MUNICIPAL	A		98,200.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	100%	100%	12/04/2015	17/06/2015	KM
092/2015/DS/EC/001		1235225010611100600261207	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA LUZ	TANGANCICUARO	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-0.01	100%	100%	06/04/2015	09/04/2015	M2
092/2015/DS/EC/002		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO	A		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-0.01	100%	100%	13/04/2015	24/04/2015	M2
092/2015/DS/EC/003		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN SU 1ERA ETAPA ESCUELA BENITO JUAREZ	GOMEZ FARIAS	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-0.02	100%	100%	25/03/2015	10/04/2015	M2
092/2015/DS/EC/004		1235225010611100600261207	ELECTRIFICACION DE LOS SALONES Y FACHADA	BUENA VISTA	A		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%	02/03/2015	20/03/2015	ML
092/2015/DS/EC/005		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC. PRIM. NUEVA LUZ	TANGANCICUARO	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10%	100%	31/12/2015		M2
092/2015/DS/EC/006		1235225010611100600261207	AMPLIACION DEL TECHADO DE ESPACIO PARA DEPORTES EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.23	10%	100%	14/12/2015		M2
092/2015/DS/EC/007		1235225010611100600261207	AMPLIACION DEL TECHADO DEL PATIO DE DEPORTES DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	GOMEZ FARIAS	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30%	100%	29/12/2015		M2
092/2015/DS/EC/008		1235225010611100600261207	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	BUENA VISTA	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15%	100%	15/12/2015		M3
092/2015/DS/EC/009		1235225010611100600261207	TECHADO DEL AREA PARA DAR CLASES DE EDUCACION FISICA 3ERA ETAPA EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	TANGANCICUARO	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10%	100%	23/12/2015		M2
092/2015/DS/EC/010		1235225010611100600261207	REHABILITACION DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR	TANGANCICUARO	A		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15%	100%	29/12/2015		M2

SUMA APROBADO HOJA 1	11,672,240.84	5,877,131.84	0.00	5,795,109.00	0.00	0.00
SUMA EJERCIDO HOJA 1	11,656,487.72	5,877,131.12	0.00	5,911,024.60	0.00	0.00
SUMA APROBADO HOJA 2	3,960,716.13	0.00	1,348,685.35	2,612,030.78	0.00	0.00
SUMA EJERCIDO HOJA 2	3,946,174.60	0.00	1,343,342.06	2,602,832.54	0.00	0.00
SUMA APROBADO HOJA 3	909,675.81	0.00	42,680.68	627,845.13	121,700.00	117,500.00
SUMA EJERCIDO HOJA 3	909,675.81	0.00	42,625.36	627,845.13	121,700.00	117,499.81
SUMA ACUMULADO APROBADO	16,532,632.78	5,877,131.84	1,391,716.03	9,034,984.91	121,700.00	117,500.00
SUMA ACUMULADO EJERCIDO	16,512,982.62	5,877,131.12	1,395,967.42	9,141,702.27	121,700.00	117,499.81


 MTR. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018


 L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 R. JOSE ELIAS ESCOBAR
 CENTRAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 ING. ARC. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
 DIRECTOR DE OBRAS
 2015 - 2018


 C.P. JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRIMESTRE: III

ESTADO: MICHOACAN
 MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS UNIDAD DE MEDIDA
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	

092/2015/OP/011		1235225010707010	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ	TANGANCICUARO	A	178,580.25	0.00	178,580.25	0.00	0.00	0.00	10.74	100%	100%	22/07/2015	8/18/2015	ML	
						178,569.51	0.00	178,569.51	0.00	0.00	0.00							
092/2015/OP/012		123522501077011	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO	TANGANCICUARO	A	200,880.58	0.00	200,880.58	0.00	0.00	0.00	8.57	100%	100%	20/07/2015	31/08/2015	ML	
						200,872.01	0.00	200,872.01	0.00	0.00	0.00							
092/2015/OP/013		123522501070725	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y BIODIGESTOR EN NOROTO	TANGANCICUARO	A	102,354.55	0.00	102,354.55	0.00	0.00	0.00	-147.15	100%	100%	21/07/2015	01/09/2015	ML	
						102,501.70	0.00	102,501.70	0.00	0.00	0.00							
092/2015/OP/014		1235225010707151	CONSTRUCCION SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO	A	242,116.43	0.00	0.00	242,116.43	0.00	0.00	8,384.06	100%	100%	03/08/2015	31/08/2015	ML	
						233,732.37	0.00	0.00	233,732.37	0.00	0.00							
092/2015/OP/015		123522501070728	LIMPIEZA DE VALLADO EN EL CAMINO MARTIREZ DE ANTORCHA LOMA LINDA CON CONSTRUCCION DE PUENTE	TANGANCICUARO	C	465,144.06	0.00	465,144.06	0.00	0.00	0.00	753.25	100%	100%	29/07/2015	31/08/2015	M3	
						464,390.81	0.00	464,390.81	0.00	0.00	0.00							
		123522501070726	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN JOSE DE GRACIA	SAN JOSE DE GRACIA	C	64,732.75	0.00	64,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/07/2015	31/07/2015	ML	
						64,732.75	0.00	64,732.75	0.00	0.00	0.00							
2015/OP/002		12354250107211007261402	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO EN CALLE RAFAEL GALVAN, TRAMO LUIS MORA-EMILIANO ZAPATA	TANGANCICUARO	C	1,102,644.43	0.00	0.00	1,102,644.43	0.00	0.00	18,437.20	100%	100%	09/12/2015	31/12/2015	M2	
						1,084,207.23	0.00	0.00	1,084,207.23	0.00	0.00							
2015/OP/003		12354250107211007361402	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO EN CALLE RAFAEL GALVAN, EMILIANO ZAPATA-RICARDO FLORES MAGON	TANGANCICUARO	C	1,267,269.92	0.00	0.00	1,267,269.92	0.00	0.00	-17,623.02	100%	100%	09/12/2015	31/12/2015	M2	
						1,284,892.94	0.00	0.00	1,284,892.94	0.00	0.00							
2015/OP/001		12352250107071	LIMPIEZA DE RIO EN COL. ANTORCHA ASI COMO EN SECCIONES DE COL. LOMA LINDA	TANGANCICUARO	A	336,993.16	0.00	336,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	12/10/2015	21/11/2015	HRS MAQUINA	
						332,275.28	0.00	332,275.28	0.00	0.00	0.00							
SUMA DE LO APROBADO HOJA 2						3,960,716.13	0.00	1,348,685.35	2,612,030.78	0.00	0.00							
SUMA DE LO EJERCIDO HOJA 2						3,946,174.60	0.00	1,343,342.06	2,602,832.54	0.00	0.00							



MTR. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018



L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
 SINDICADO MUNICIPAL
 2015 - 2018



2015 - 2018



ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
 DIRECTOR DE OBRAS
 2015 - 2018

C.P. JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRIMESTRE: III

ESTADO: MICHOACAN
 MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS UNIDAD DE MEDIDA	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	FISICO	FINACI ERO	INICIO		TERMINO
092/2015/OP/004		123542501072110070761402	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA		C	1,093,595.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00	952.94	100%	100%	09/03/2015	06/06/2015	M2
							1,092,642.12	0.00	0.00	1,092,642.12	0.00	0.00						
092/2015/OP/001		123552501072110070661503	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA ESCUELA Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	GRAL. DAMASO CARDENAS		C	276,962.18	0.00	0.00	276,962.18	0.00	0.00	599.78	100%	100%	02/02/2015	28/03/2015	M2
							276,362.40	0.00	0.00	276,362.40	0.00	0.00						
092/2015/OP/002		123532501072110070161307	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DE GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS		C	1,142,878.45	0.00	0.00	1,142,878.45	0.00	0.00	929.63	100%	100%	02/02/2015	18/04/2015	ML
							1,141,948.82	0.00	0.00	1,141,948.82	0.00	0.00						
092/2015/OP/005		12352501072110071561307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	731,017.36	0.00	0.00	731,017.36	0.00	0.00	1,848.02	100%	100%	18/05/2015	13/07/2015	ML
							729,169.34	0.00	0.00	729,169.34	0.00	0.00						
092/2015/OP/007		123532501072110070261307	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FCO. J. MUJICA		C	388,772.45	0.00	0.00	388,772.45	0.00	0.00	1,404.73	100%	100%	18/05/2015	26/06/2015	ML
							387,367.72	0.00	0.00	387,367.72	0.00	0.00						
092/2015/OP/010		1235425010741100107061402	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH	PATAMBAN		C	5,877,131.84	5,877,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	100%	100%	15/12/2014	30/07/2015	M2
							5,877,131.12	5,877,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00						
092/2015/OP/003		123532501072110070631307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO OCAMPO	SAN ANTONIO OCAMPO		C	935,485.89	0.00	0.00	935,485.89	0.00	0.00	862.80	100%	100%	23/02/2015	12/05/2015	ML
							934,623.09	0.00	0.00	934,623.09	0.00	0.00						
092/2015/OP/006		123532501072110070461307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	476,608.83	0.00	0.00	476,608.83	0.00	0.00	2,257.23	100%	100%	18/05/2015	19/06/2015	ML
							474,351.60	0.00	0.00	474,351.60	0.00	0.00						
092/2015/OP/008		123522501072110071061207	MANTENIMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO		C	399,531.64	0.00	0.00	399,531.64	0.00	0.00	5,953.38	100%	100%	18/05/2015	03/07/2015	M2
							393,578.26	0.00	0.00	393,578.26	0.00	0.00						
092/2015/OP/009		123522501072110070961207	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO		C	350,257.14	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00	943.89	100%	100%	18/05/2015	03/07/2015	M2
							349,313.25	0.00	0.00	349,313.25	0.00	0.00						

SUMA DE LO APROBADO HOJA 1

11,673,240.48

5,877,131.84

0.00

5,795,109.00

0.00

0.00

SUMA DE LO EJERCIDO HOJA 1

11,550,000.42


5,877,131.12

0.00


5,911,024.60

0.00

0.00



MTRO. ARTURO HERNANDEZ MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018



L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018



2015 - 2018



ING. ARO. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
 DIRECTOR DE OBRAS



C.P. JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL