



**TANGANCICUARO**  
GOBIERNO 2024 • 2027  
*! Municipio que inspira!*

# TESORERÍA 2024

## CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE

2  
T O M O

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2024  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2024 AL 31/DICIEMBRE/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
1	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/AD/FHII/002	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	TIERRAS BLANCAS		X							\$442,835.25	\$442,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	22/01/2024	08/03/2024	ml	300	697	OBRA TERMINADA
												\$442,835.25	\$442,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/FHII/AD/005	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	Fco. J. MUJICA		X							\$409,059.26	\$409,059.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	21/03/2024	21/04/2024	ml	170	344	OBRA TERMINADA
												\$409,059.26	\$409,059.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
3	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/FHII/AD/004	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE GÓMEZ FARIAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	GÓMEZ FARIAS		X							\$261,692.68	\$261,692.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	19/02/2024	03/04/2024	ml	150	986	OBRA TERMINADA
												\$261,692.68	\$261,692.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
4	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FHII/004	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE		X							\$597,301.40	\$597,301.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	27/03/2024	31/05/2024	ml	225	543	OBRA TERMINADA
												\$597,301.40	\$597,301.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
5	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/IR/FHII/001	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE		X							\$1,015,981.13	\$1,015,981.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	31/01/2024	30/03/2024	ml	550	543	OBRA TERMINADA
												\$1,015,981.13	\$1,015,981.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
6	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/AD/FHII/001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, POR EL PANTÓN.	DAMASO CARDENAS					X				\$257,308.85	\$257,308.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	15/01/2024	17/02/2024	Pza	1	806	OBRA TERMINADA
												\$257,308.85	\$257,308.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
7	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FHII/002	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN POR LA BARRANCA.	SAUZ DE GUZMAN		X							\$1,548,536.76	\$1,548,536.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	27/03/2024	28/06/2024	Pza	1	516	OBRA EN PROCESO
												\$1,548,536.76	\$1,548,536.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
8	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/AD/FHII/003	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE				X					\$498,388.80	\$498,388.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	06/02/2024	06/04/2024	ml	1100	543	OBRA TERMINADA
												\$498,388.80	\$498,388.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
9	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FHII/003	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS M. MORA.	LOMA LINDA		X							\$3,248,163.05	\$3,248,163.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	01/04/2024	29/07/2024	m2	1905	2310	OBRA TERMINADA
												\$3,248,163.05	\$3,248,163.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
10	AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FHII/IR/006	AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESAHEBACIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL No.15 EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LOS ACCESO A LA POBLACIÓN.	TANGANCÍCUARO		X							\$3,244,186.51	\$3,244,186.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	03/06/2024	17/08/2024	km	1	15414	OBRA TERMINADA
												\$3,244,186.51	\$3,244,186.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
11	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/AD/FHII/006	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL ÁREA DEPORTIVA.	CAMELINAS		X							\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	26/02/2024	12/04/2024	Pza	15		OBRA TERMINADA
												\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
12	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMÉCUARO 2da Etapa.	TANGANCÍCUARO		X							\$1,249,999.66	\$1,249,999.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	17/01/2024	26/06/2024	m2	1500	15414	OBRA TERMINADA
												\$1,249,999.66	\$1,249,999.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
13	AYTTO/TANGANCICUARO/3/2024/OP/FHII/IR/5	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELE BACHILLERATO.	VALLE DE GUADALUPE		X							\$982,747.80	\$982,747.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	15/04/2024	31/07/2024	m2	149	543	OBRA TERMINADA
												\$982,747.80	\$982,747.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
14	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FHII/AD/007	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2da ETAPA.	TANGANCÍCUARO					X				\$590,117.43	\$590,117.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	20/03/2024	18/05/2024	Varios	Varios	15414	OBRA TERMINADA
												\$590,117.43	\$590,117.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
15	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO						X			\$86,998.74	\$86,998.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	13/03/2024	25/03/2024	m2	170.8	15414	OBRA TERMINADA
												\$86,998.74	\$86,998.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
28	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	COL. ESMERALDA		X							\$38,267.36	\$38,267.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	22/05/2024	23/05/2024	pza	3	355	OBRA TERMINADA
												\$38,267.36	\$38,267.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
29	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	COL. LA FLORIDA		X							\$43,745.23	\$43,745.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	10/05/2024	16/05/2024	pza	5	112	OBRA TERMINADA
												\$43,745.23	\$43,745.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
30	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	NOROTO		X							\$53,787.26	\$53,787.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	12/03/2024	15/03/2024	pza	6	384	OBRA TERMINADA
												\$53,787.26	\$53,787.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
31	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X							\$74,345.06	\$74,345.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	7	692	OBRA TERMINADA
												\$74,345.06	\$74,345.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
32	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	NUEVO SAUZ		X							\$71,308.60	\$71,308.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	6	206	OBRA TERMINADA
												\$71,308.60	\$71,308.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2024  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2024 AL 31/DICIEMBRE/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES			FECHAS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIRO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS				
33	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA		X						\$55,302.33	\$55,302.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	5	451	OBRA TERMINADA		
34	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	LOMA LINDA		X						\$25,503.14	\$25,503.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	24/05/2024	27/05/243	Pza	3	2310	OBRA TERMINADA		
35	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	COL. VERONICA		X						\$20,402.93	\$20,402.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	02/05/2024	02/05/2024	Pza	2	88	OBRA TERMINADA		
36	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	COL. JOSÉ GUADALUPE		X						\$19,630.17	\$19,630.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	03/05/2024	03/05/2024	Pza	2	48	OBRA TERMINADA		
37	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO.	TANGANCÍCUARO		X						\$53,105.88	\$53,105.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	4	15414	OBRA TERMINADA		
38	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO		X						\$11,418.04	\$11,418.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	1	1323	OBRA TERMINADA		
39	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS	LOS LOBOS		X						\$11,085.03	\$11,085.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	1	604	OBRA TERMINADA		
40	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TIERRAS BLANCAS		X						\$10,866.28	\$10,866.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	1	697	OBRA TERMINADA		
41	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	COL. ESMERALDA		X						\$30,075.71	\$30,075.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	4	355	OBRA TERMINADA		
42	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	COL. LA FORIDA		X						\$7,292.82	\$7,292.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	2	112	OBRA TERMINADA		
43	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	NOROTO		X						\$28,296.71	\$28,296.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	5	384	OBRA TERMINADA		
44	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X						\$83,820.50	\$83,820.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	18/03/2024	30/03/2024	Pza	10	692	OBRA TERMINADA		
45	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	NUEVO SAUZ		X						\$30,968.02	\$30,968.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	01/05/2024	04/05/2024	Pza	4	206	OBRA TERMINADA		
46	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA		X						\$42,132.82	\$42,132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	8	451	OBRA TERMINADA		
47	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	COL. VERONICA		X						\$13,626.96	\$13,626.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	2	88	OBRA TERMINADA		
48	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	COL. JOSÉ GUADALUPE		X						\$10,464.90	\$10,464.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	3	48	OBRA TERMINADA		
49	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO		X						\$6,132.00	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	Pza	1	15414	OBRA TERMINADA		
50	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ.	SAN JOSÉ		X						\$175,483.86	\$175,483.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	40	821	OBRA TERMINADA		
51	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		X						\$158,706.16	\$158,706.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	29	3856	OBRA TERMINADA		

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2024  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA



ESTADO: MICHOACÁN  
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2024 AL 31/DICIEMBRE/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSIÓN APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL		FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
52	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO	X								\$48,756.99	\$48,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	11	1323	OBRA TERMINADA
53	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO.	GUARACHANILLO	X								\$30,209.26	\$30,209.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	3	290	OBRA TERMINADA
54	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS	X								\$34,458.61	\$34,458.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	4	604	OBRA TERMINADA
55	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD TENEGUECHO.	TENEGUECHO	X								\$260,777.19	\$260,777.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	56	1202	OBRA TERMINADA
56	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	ARANZA	X								\$131,321.28	\$131,321.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	27	516	OBRA TERMINADA
57	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN	X								\$48,212.15	\$48,212.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	9	692	OBRA TERMINADA
58	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO	NOROTO	X								\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	pzs	1	382	OBRA TERMINADA
59	AYTTO/TANGANCÍCUARO/04/2024/OP/FAEISPM/IR/001	PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTÍN DE TURBIDE A CALLE REFORMA.	TANGANCÍCUARO						X			\$8,725,590.53	\$0.00	\$8,725,590.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	-	-	ml	295	15414	OBRA TERMINADA
60	AYTTO/TANGANCÍCUARO/03/2024/OP/AD/REGULARIZACION DE VEHICULOS/001	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA DEL 1+000 KM. AL 1+090 KM. EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN.	TANGANCÍCUARO	X								\$282,500.00	\$0.00	\$282,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	04/03/2024	26/05/2024	m2	50	15414	OBRA TERMINADA
61	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA CALLE PRIMITIVA QUIROZ	TANGANCÍCUARO	X								\$183,126.75	\$183,126.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	01/10/2024	19/10/2024	m2	245	15414	OBRA TERMINADA
62	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN CAMINO SAN ANTONIO A COL. EMILIANO ZAPATA.	SAN ANTONIO	X								\$56,776.00	\$56,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	21/10/2024	16/11/2024	pza	1	733	OBRA TERMINADA
63	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/AD/008	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO CON REVESTIMIENTO CON ADOQUIN, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE PRIMO TAPIA, ENTRE LAS CALLES DR. MARIA LUIS MORA Y FRANCISCO VILLA.	LOMA LINDA	X								\$507,618.47	\$507,618.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	28/10/2024	26/12/2024	ml	43.16	2310	OBRA TERMINADA
64	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/IR/009	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENEGUECHO, EN LA CALLE FRAY JUAN DE SAHAGÚN.	TENEGUECHO	X								\$1,170,328.25	\$1,170,328.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	28/10/2024	26/12/2024	ml	100	1202	OBRA TERMINADA
65	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/IR/011	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERÓNICA LOPEZ.	TANGANCÍCUARO	X								\$1,411,805.45	\$1,411,805.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	11/11/2024	20/12/2024	ml	610	15414	OBRA TERMINADA
66	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/IR/008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN.	TANGANCÍCUARO	X								\$927,476.82	\$927,476.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	28/10/2024	20/12/2024	PZA	1	206	OBRA TERMINADA
67	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/IR/007	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA.	LOMA LINDA	X								\$1,075,948.62	\$1,075,948.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	28/10/2024	16/11/2024	m2	1825	2310	OBRA TERMINADA
68	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/IR/012	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DOS AULAS 1ER ETAPA, EN EL CEYTEM # 22, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TANGANCÍCUARO.	LOMA LINDA	X								\$1,203,396.18	\$1,203,397.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	01/11/2024	28/12/2024	m2	332.43	15414	OBRA TERMINADA
69	AYTTO/TANGANCÍCUARO/10/2024/OP/AD/FHJ/IR/010	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 1ER ETAPA.	LOMA LINDA	X								\$999,420.61	\$699,420.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	06/11/2024	29/11/2024	m2	1697	986	OBRA TERMINADA
70	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	BACHIO CON CARPETA ASFÁLTICA, ENTRONQUE CARRETERA GÓMEZ FARIAS A TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	LOMA LINDA	X								\$189,309.62	\$122,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%	100%	02/12/2024	13/12/2024	m3	37	1189	OBRA TERMINADA

MTR. ALBERTO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ELSA ZAMORA CHAVEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. RICARDO DELGADO TORRES

TESORERO MUNICIPAL

ING. HUMBERTO RAZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ BLANCO RUIZ

CONTADOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍUARO, MICHOACÁN

DE \_01\_ DE \_OCTUBRE\_ AL \_31\_ DE \_DICIEMBRE\_ DEL AÑO \_2024\_

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No 97 - 28/12/2023	\$450,000.00				\$ 450,000.00		\$448,264.92				\$ 448,264.92		\$442,835.25				\$ 442,835.25	
No 102 - 22/03/2024	\$410,000.00				\$ 410,000.00		\$409,059.26				\$ 409,059.26		\$409,059.26				\$ 409,059.26	
No 97 - 28/12/2023	\$262,500.00				\$ 262,500.00		\$261,692.68				\$ 261,692.68		\$261,692.68				\$ 261,692.68	
No 104 - 13/03/2024	\$950,467.15				\$ 950,467.15		\$930,689.73				\$ 930,689.73		\$297,549.23				\$ 297,549.23	
No 97 - 28/12/2023	\$825,000.00				\$ 825,000.00		\$818,115.66				\$ 818,115.66		\$587,126.05				\$ 587,126.05	
No 104 - 13/03/2024	\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85	
No 101 - 13/02/2024	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$1,548,536.76				\$ 1,548,536.76		\$1,296,686.89				\$ 1,296,686.89	
No 97 - 28/12/2023	\$660,000.00				\$ 660,000.00		\$498,388.80				\$ 498,388.80		\$498,388.80				\$ 498,388.80	
No 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00				\$ 3,250,000.00		\$3,248,163.05				\$ 3,248,163.05		\$3,248,163.05				\$ 3,248,163.05	
No 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00				\$ 3,246,284.00		\$3,244,186.51				\$ 3,244,186.51		\$3,244,186.51				\$ 3,244,186.51	
No 97 - 28/12/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$300,000.00				\$ 300,000.00	
No 97 - 28/12/2023	\$1,250,000.00				\$ 1,250,000.00		\$1,249,999.66				\$ 1,249,999.66		\$1,249,999.66				\$ 1,249,999.66	
No 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00				\$ 1,000,000.00		\$982,747.80				\$982,747.80		\$982,747.80				\$ 982,747.80	
No 104 - 13/03/2024	\$650,000.00				\$ 650,000.00		\$590,117.43				\$590,117.43		\$590,117.43				\$ 590,117.43	
No 104 - 13/03/2024	\$87,500.00				\$ 87,500.00		\$86,998.74				\$ 86,998.74		\$86,998.74				\$ 86,998.74	
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$38,267.36				\$ 38,267.36		\$38,267.36				\$ 38,267.36	
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$43,745.23				\$ 43,745.23		\$43,745.23				\$ 43,745.23	
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$53,787.26				\$ 53,787.26		\$53,787.26				\$ 53,787.26	
No 97 - 28/12/2023	\$130,000.00				\$ 130,000.00		\$74,345.06				\$ 74,345.06		\$74,345.06				\$ 74,345.06	
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$71,308.60				\$ 71,308.60		\$71,308.60				\$ 71,308.60	
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$55,302.33				\$ 55,302.33		\$55,302.33				\$ 55,302.33	

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE \_01\_ DE \_OCTUBRE\_ AL \_31\_ DE \_DICIEMBRE\_ DEL AÑO \_2024\_

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00		\$25,503.14				\$ 25,503.14		\$25,503.14				\$ 25,503.14	
No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00		\$20,402.93				\$ 20,402.93		\$20,402.93				\$ 20,402.93	
No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00		\$19,630.17				\$ 19,630.17		\$19,630.17				\$ 19,630.17	
No 97 - 28/12/2023	\$53,105.88				\$ 53,105.88		\$53,105.88				\$ 53,105.88		\$53,105.88				\$ 53,105.88	
No 97 - 28/12/2023	\$11,418.04				\$ 11,418.04		\$11,418.04				\$ 11,418.04		\$11,418.04				\$ 11,418.04	
No 97 - 28/12/2023	\$11,085.03				\$ 11,085.03		\$11,085.03				\$ 11,085.03		\$11,085.03				\$ 11,085.03	
No 97 - 28/12/2023	\$10,866.28				\$ 10,866.28		\$10,866.28				\$ 10,866.28		\$10,866.28				\$ 10,866.28	
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$30,075.71				\$ 30,075.71		\$30,075.71				\$ 30,075.71	
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$7,292.82				\$ 7,292.82		\$7,292.82				\$ 7,292.82	
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$28,296.71				\$ 28,296.71		\$28,296.71				\$ 28,296.71	
No 97 - 28/12/2023	\$86,000.00				\$ 86,000.00		\$83,820.50				\$ 83,820.50		\$83,820.50				\$ 83,820.50	
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$30,968.02				\$ 30,968.02		\$30,968.02				\$ 30,968.02	
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$42,132.82				\$ 42,132.82		\$42,132.82				\$ 42,132.82	
No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00		\$13,626.96				\$ 13,626.96		\$13,626.96				\$ 13,626.96	
No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00		\$10,464.90				\$ 10,464.90		\$10,464.90				\$ 10,464.90	
No 97 - 28/12/2023	\$6,132.00				\$ 6,132.00		\$6,132.00				\$ 6,132.00		\$6,132.00				\$ 6,132.00	
No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00		\$175,483.86				\$ 175,483.86		\$175,483.86				\$ 175,483.86	
No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00		\$36,874.00				\$ 36,874.00		\$36,874.00				\$ 36,874.00	
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$48,756.99				\$ 48,756.99		\$48,756.99				\$ 48,756.99	
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$24,487.25				\$ 24,487.25		\$24,487.25				\$ 24,487.25	
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$34,458.61				\$ 34,458.61		\$34,458.61				\$ 34,458.61	
No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00		\$249,704.49				\$ 249,704.49		\$249,704.49				\$ 249,704.49	
No 97 - 28/12/2023	\$92,500.00				\$ 92,500.00		\$50,156.22				\$ 50,156.22		\$50,156.22				\$ 50,156.22	
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$48,212.15				\$ 48,212.15		\$48,212.15				\$ 48,212.15	
No 97 - 28/12/2023	\$1,012.68				\$ 1,012.68		\$1,012.68				\$ 1,012.68		\$1,012.68				\$ 1,012.68	
No 102 - 22/02/2024	\$8,725,590.53				\$ 8,725,590.53	\$ 8,722,421.56	\$8,722,421.56				\$ 8,722,421.56		\$8,722,421.56				\$ 8,722,421.56	

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE \_01\_ DE \_OCTUBRE\_ AL \_31\_ DE \_DICIEMBRE\_ DEL AÑO \_2024\_

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
HÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No 101 - 13/02/2024	\$282,500.00					\$ 282,500.00	\$282,500.00					\$ 282,500.00	\$282,500.00					\$ 282,500.00
No 06 - 17/10/2024	\$183,126.75				\$ 183,126.75		\$183,126.75				\$ 183,126.75		\$183,126.75					\$ 183,126.75
No 06 - 17/10/2024	\$56,776.00				\$ 56,776.00		\$56,776.00				\$ 56,776.00		\$56,776.00					\$ 56,776.00
No 06 - 17/10/2024	\$507,618.47				\$ 507,618.47		\$507,618.47				\$ 507,618.47		\$507,618.47					\$ 507,618.47
No 06 - 17/10/2024	\$1,170,328.25				\$ 1,170,328.25		\$1,170,328.25				\$ 1,170,328.25		\$1,170,328.25					\$ 1,170,328.25
No 06 - 17/10/2024	\$1,411,805.45				\$ 1,411,805.45		\$1,411,805.45				\$ 1,411,805.45		\$1,411,805.45					\$ 1,411,805.45
No 06 - 17/10/2024	\$927,476.82				\$ 927,476.82		\$927,476.82				\$ 927,476.82		\$927,476.82					\$ 927,476.82
No 06 - 17/10/2024	\$1,075,948.62				\$ 1,075,948.62		\$1,075,948.62				\$ 1,075,948.62		\$1,075,948.62					\$ 1,075,948.62
No 06 - 17/10/2024	\$1,203,396.18				\$ 1,203,396.18		\$1,203,396.18				\$ 1,203,396.18		\$1,203,396.18					\$ 1,203,396.18
No 06 - 17/10/2024	\$699,420.61				\$ 699,420.61		\$699,420.61				\$ 699,420.61		\$699,420.61					\$ 699,420.61
No 06 - 17/10/2024	\$122,229.60				\$ 122,229.60		\$122,229.60				\$ 122,229.60		\$122,229.60					\$ 122,229.60
<b>SUMA (23)</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,397,906.66	\$9,008,090.53	\$32,648,042.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,613,120.60	\$9,004,921.56	\$31,526,632.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,521,710.95	\$9,004,921.56

NOTAS: (24)

**PRESIDENCIA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P. ARILDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024 - 2027

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
C.P. JOSÉ BLANCO RUIZ  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024-2027

**TESORERÍA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. RICARDO DELGADO TORRES  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024 - 2027

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
ING. HUMBERTO RAYA TAPIA  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024 - 2027

**SINDICATURA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
SINDICO MUNICIPAL  
MTRA. ELSA ZAMORA CHÁVEZ  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024 - 2027

**OBRAS PÚBLICAS**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024 - 2027

**SINDICATURA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2024 - 2027

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Oaxaca y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE \_01\_ DE \_OCTUBRE\_ AL \_31\_ DE \_DICIEMBRE\_ DEL AÑO \_2024\_

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER OBRAS "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	LIBRO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio) (16)	MONTO TOTAL (por ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercicio) (19)	APORTACIONES (por ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio) (22)
\$442,835.25				\$ 442,835.25		\$442,835.25				\$ 442,835.25		No. 97 - 28/12/2023	\$7,184.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,184.75	\$ -
\$409,059.26				\$ 409,059.26		\$409,059.26				\$ 409,059.26		No. 102 - 22/02/2024	\$940.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940.74	\$ -
\$261,692.68				\$ 261,692.68		\$261,692.68				\$ 261,692.68		No. 97 - 28/12/2023	\$807.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.32	\$ -
\$597,301.40				\$ 597,301.40		\$597,301.40				\$ 597,301.40		No. 104 - 13/03/2024	\$393,165.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393,165.75	\$ -
\$1,015,981.13				\$ 1,015,981.13		\$1,015,981.13				\$ 1,015,981.13		No. 97 - 28/12/2023	-\$150,981.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,981.13	\$ -
\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85		No. 104 - 13/03/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$1,548,536.76				\$ 1,548,536.76		\$1,548,536.76				\$ 1,548,536.76		No. 101 - 13/02/2024	\$1,483.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483.24	\$ -
\$498,388.80				\$ 498,388.80		\$498,388.80				\$ 498,388.80		No. 97 - 28/12/2023	\$161,611.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,611.20	\$ -
\$3,248,163.05				\$ 3,248,163.05		\$3,248,163.05				\$ 3,248,163.05		No. 97 - 28/12/2023	\$1,836.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,836.95	\$ -
\$3,244,186.51				\$ 3,244,186.51		\$3,244,186.51				\$ 3,244,186.51		No. 97 - 28/12/2023	\$2,097.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,097.49	\$ -
\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$300,000.00				\$ 300,000.00		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$1,249,999.66				\$ 1,249,999.66		\$1,249,999.66				\$ 1,249,999.66		No. 97 - 28/12/2023	\$0.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.34	\$ -
\$982,747.80				\$ 982,747.80		\$982,747.80				\$ 982,747.80		No. 97 - 28/12/2023	\$17,252.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,252.20	\$ -
\$590,117.43				\$ 590,117.43		\$590,117.43				\$ 590,117.43		No. 104 - 13/03/2024	\$59,882.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,882.57	\$ -
\$86,998.74				\$ 86,998.74		\$86,998.74				\$ 86,998.74		No. 104 - 13/03/2024	\$501.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.26	\$ -
\$38,267.36				\$ 38,267.36		\$38,267.36				\$ 38,267.36		No. 97 - 28/12/2023	\$26,732.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,732.64	\$ -
\$43,745.23				\$ 43,745.23		\$43,745.23				\$ 43,745.23		No. 97 - 28/12/2023	\$21,254.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,254.77	\$ -
\$53,787.26				\$ 53,787.26		\$53,787.26				\$ 53,787.26		No. 97 - 28/12/2023	\$11,212.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,212.74	\$ -
\$74,345.06				\$ 74,345.06		\$74,345.06				\$ 74,345.06		No. 97 - 28/12/2023	\$55,654.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,654.94	\$ -
\$71,308.60				\$ 71,308.60		\$71,308.60				\$ 71,308.60		No. 97 - 28/12/2023	-\$6,308.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,308.60	\$ -
\$55,302.33				\$ 55,302.33		\$55,302.33				\$ 55,302.33		No. 97 - 28/12/2023	\$9,697.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,697.67	\$ -

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE \_01\_DE\_OCTUBRE\_AL\_31\_DE\_DICIEMBRE\_DEL\_AÑO\_2024\_

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio) (16)	MONTO TOTAL (por ejercer) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercer) (19)	APORTACIONES (por ejercer) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22)	
\$25,503.14				\$ 25,503.14		\$25,503.14				\$ 25,503.14		No. 97 - 28/12/2023	\$13,496.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,496.86	\$ -
\$20,402.93				\$ 20,402.93		\$20,402.93				\$ 20,402.93		No. 97 - 28/12/2023	\$18,597.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,597.07	\$ -
\$19,630.17				\$ 19,630.17		\$19,630.17				\$ 19,630.17		No. 97 - 28/12/2023	\$19,369.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,369.83	\$ -
\$53,105.88				\$ 53,105.88		\$53,105.88				\$ 53,105.88		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$11,418.04				\$ 11,418.04		\$11,418.04				\$ 11,418.04		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$11,085.03				\$ 11,085.03		\$11,085.03				\$ 11,085.03		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$10,866.28				\$ 10,866.28		\$10,866.28				\$ 10,866.28		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$30,075.71				\$ 30,075.71		\$30,075.71				\$ 30,075.71		No. 97 - 28/12/2023	\$12,924.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,924.29	\$ -
\$7,292.82				\$ 7,292.82		\$7,292.82				\$ 7,292.82		No. 97 - 28/12/2023	\$35,707.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,707.18	\$ -
\$28,296.71				\$ 28,296.71		\$28,296.71				\$ 28,296.71		No. 97 - 28/12/2023	\$14,703.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,703.29	\$ -
\$83,820.50				\$ 83,820.50		\$83,820.50				\$ 83,820.50		No. 97 - 28/12/2023	\$2,179.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,179.50	\$ -
\$30,968.02				\$ 30,968.02		\$30,968.02				\$ 30,968.02		No. 97 - 28/12/2023	\$12,031.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,031.98	\$ -
\$42,132.82				\$ 42,132.82		\$42,132.82				\$ 42,132.82		No. 97 - 28/12/2023	\$867.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867.18	\$ -
\$13,626.96				\$ 13,626.96		\$13,626.96				\$ 13,626.96		No. 97 - 28/12/2023	\$12,173.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,173.04	\$ -
\$10,464.90				\$ 10,464.90		\$10,464.90				\$ 10,464.90		No. 97 - 28/12/2023	\$15,335.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,335.10	\$ -
\$6,132.00				\$ 6,132.00		\$6,132.00				\$ 6,132.00		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$175,483.86				\$ 175,483.86		\$175,483.86				\$ 175,483.86		No. 97 - 28/12/2023	\$9,516.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,516.14	\$ -
\$158,706.16				\$ 158,706.16		\$158,706.16				\$ 158,706.16		No. 97 - 28/12/2023	\$26,293.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,293.84	\$ -
\$48,756.99				\$ 48,756.99		\$48,756.99				\$ 48,756.99		No. 97 - 28/12/2023	\$2,506.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,506.99	\$ -
\$30,209.26				\$ 30,209.26		\$30,209.26				\$ 30,209.26		No. 97 - 28/12/2023	\$16,040.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,040.74	\$ -
\$34,458.61				\$ 34,458.61		\$34,458.61				\$ 34,458.61		No. 97 - 28/12/2023	\$11,791.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,791.39	\$ -
\$260,777.19				\$ 260,777.19		\$260,777.19				\$ 260,777.19		No. 97 - 28/12/2023	\$15,777.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,777.19	\$ -
\$131,321.28				\$ 131,321.28		\$131,321.28				\$ 131,321.28		No. 97 - 28/12/2023	\$38,821.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,821.28	\$ -
\$48,212.15				\$ 48,212.15		\$48,212.15				\$ 48,212.15		No. 97 - 28/12/2023	\$1,962.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,962.15	\$ -
\$1,012.68				\$ 1,012.68		\$1,012.68				\$ 1,012.68		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$8,722,421.56				\$ 8,722,421.56		\$8,722,421.56				\$ 8,722,421.56		No. 102 - 22/02/2024	\$3,168.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,168.97	\$ -

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024




MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso restante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio) (16)	MONTO TOTAL (por ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercicio) (19)	APORTACIONES (por ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio) (22)
\$282,500.00					\$ 282,500.00	\$282,500.00					\$ 282,500.00	No 101 - 13/02/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$183,126.75				\$ 183,126.75		\$183,126.75				\$ 183,126.75		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$56,776.00				\$ 56,776.00		\$56,776.00				\$ 56,776.00		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$507,618.47				\$ 507,618.47		\$507,618.47				\$ 507,618.47		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$1,170,328.25				\$ 1,170,328.25		\$1,170,328.25				\$ 1,170,328.25		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$1,411,805.45				\$ 1,411,805.45		\$1,411,805.45				\$ 1,411,805.45		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$927,476.82				\$ 927,476.82		\$927,476.82				\$ 927,476.82		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$1,075,948.62				\$ 1,075,948.62		\$1,075,948.62				\$ 1,075,948.62		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$1,203,396.18				\$ 1,203,396.18		\$1,203,396.18				\$ 1,203,396.18		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$699,420.61				\$ 699,420.61		\$699,420.61			\$ 300,000.00	\$ 399,420.61		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$122,229.60				\$ 122,229.60	\$ -	\$189,309.62				\$ -		No 06 - 17/10/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$32,726,881.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,726,881.56	\$ -	\$33,063,961.58	\$0.00	\$0.00	\$367,800.00	\$ -	\$9,149,211.56	SUMA (23)	\$679,115.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,946.66	\$3,168.97

NOTAS: (24)

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ



TESORERO MUNICIPAL  
C.P. RICARDO DELGADO TORRES  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027



SINDICO MUNICIPAL  
MTRA. ELSA ZAMORA CHÁVEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 2027

CONTRALOR MUNICIPAL  
C.P. JOSÉ BLANCO RUIZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. HUMBERTO RAYA TAPIA



GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítub 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial 11mm.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANICUARO, MICHOACÁN

DE\_01\_DE\_OCTUBRE\_AL\_31\_DE\_DICIEMBRE\_DEL\_AÑO\_2024\_

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	TANGANICUARO	TIERRAS BLANCAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	300ml	697	520 - 4053	Fill	61306	OBRAS PUBLICAS	520 - 0827	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$450,000.00				\$	442,835.25
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE VERISTIANO CARRANZA	TANGANICUARO	Fco. J. MUJICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	170ml	344	520 - 4053	Fill	61306	OBRAS PUBLICAS	520 - 1141	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$255,000.00				\$	255,000.00
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA TENENCIA DE GÓMEZ FARIAS EN LA CALLE JAVIER MIA	TANGANICUARO	GÓMEZ FARIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150ml	886	520 - 4053	Fill	61306	OBRAS PUBLICAS	520 - 1374	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$262,500.00				\$	262,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO	TANGANICUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	550 ml	543	520 - 4053	Fill	61307	OBRAS PUBLICAS	520 - 1812	NO	No. 104 - 13/03/2024	\$990,467.15				\$	990,467.15
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO	TANGANICUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	550 ml	543	520 - 4053	Fill	61306	OBRAS PUBLICAS	520 - 1400	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$825,000.00				\$	825,000.00
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDEÑAS, POR EL PAQUETE	TANGANICUARO	DAMASO CARDEÑAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 pza	806	520 - 4053	Fill	61306	OBRAS PUBLICAS	520 - 1719	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$260,000.00				\$	260,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN POR LA BARRAJA	TANGANICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1pza	516	520 - 4053	Fill	61306	OBRAS PUBLICAS	520 - 1847	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$	1,550,000.00
MANUTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO	TANGANICUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1100ml	543	520 - 4053	Fill	61305	OBRAS PUBLICAS		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$660,000.00				\$	660,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS II HERRERA	TANGANICUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1965 m2	2310	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PUBLICAS	520 - 3485	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00				\$	3,250,000.00
AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESASELACIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL No. 15 EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANICUARO, EN LOS ACCESO A LA POBLACIÓN	TANGANICUARO	TANGANICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1 km	15414	520 - 4053	Fill	61501	OBRAS PUBLICAS	520 - 3487	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00				\$	3,246,284.00
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL AREA DEPORTIVA	TANGANICUARO	CAMELINAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	15 pza		520 - 4053	Fill	61404	OBRAS PUBLICAS	520 - 1894	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$300,000.00				\$	300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANICUARO EN LAS VALEDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMECUARO 2da Etapa	TANGANICUARO	TANGANICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 m2	15414	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PUBLICAS	520 - 1549	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,250,000.00				\$	1,250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA TELE BACHILLERATO	TANGANICUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	149 m2	543	520 - 4053	Fill	61202	OBRAS PUBLICAS	520 - 1961	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00				\$	1,000,000.00
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANICUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2da ETAPA	TANGANICUARO	TANGANICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	Varios	15414	520 - 4053	Fill	61202	OBRAS PUBLICAS	520 - 1896	NO	No. 104 - 13/03/2024	\$650,000.00				\$	650,000.00
MANUTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANICUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL	TANGANICUARO	TANGANICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	170.80 m2	15414	520 - 4053	Fill	61211	OBRAS PUBLICAS	520 - 1678	NO	No. 104 - 13/03/2024	\$87,500.00				\$	87,500.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA	TANGANICUARO	COL. ESMERALDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	355	520 - 4053	Fill	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2008	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA	TANGANICUARO	COL. LA FORDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	112	520 - 4053	Fill	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1774	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO	TANGANICUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	384	520 - 4053	Fill	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1714	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN	TANGANICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	200m2	692	520 - 4053	Fill	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2153	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$130,000.00				\$	130,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ	TANGANICUARO	NUEVO SAUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	206	520 - 4053	Fill	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2117	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANICUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUEHA VISTA	TANGANICUARO	BUEHA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	451	520 - 4053	Fill	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2642	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE\_01\_DE\_OCTUBRE\_AL\_31\_DE\_DICIEMBRE\_DEL\_AÑO\_2024\_

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	2310	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2700	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$	39,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA	TANGANCÍCUARO	COL. VERONICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	88	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1724	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$	39,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE	TANGANCÍCUARO	COL. JOSÉ GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	48	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1727	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$	39,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4pzas	15414	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2785	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$53,105.88				\$	53,105.88
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUQUARO	TANGANCÍCUARO	ETUQUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1pza	1323	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1827	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$11,418.04				\$	11,418.04
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS	TANGANCÍCUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1pza	604	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1830	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$11,085.03				\$	11,085.03
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1pza	697	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1797	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$10,866.28				\$	10,866.28
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA	TANGANCÍCUARO	COL. ESMERALDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	355	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2785	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FORDA	TANGANCÍCUARO	COL. LA FORDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	112	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1827	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO	TANGANCÍCUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	384	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1830	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	200m2	692	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1797	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$86,000.00				\$	86,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ	TANGANCÍCUARO	HUEVO SAUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	206	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1942	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	TANGANCÍCUARO	BUENA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	451	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1831	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA	TANGANCÍCUARO	COL. VERONICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	88	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1853	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE	TANGANCÍCUARO	COL. JOSÉ GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	48	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1873	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1pza	15414	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1729	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$8,132.00				\$	8,132.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pzas	821	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1729	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMÁN	TANGANCÍCUARO	PATAMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pzas	3856	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1730	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUQUARO	TANGANCÍCUARO	ETUQUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	1323	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1733	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHILLO	TANGANCÍCUARO	GUARACHILLO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	290	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1734	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	604	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1735	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENQUECHO	TANGANCÍCUARO	TENQUECHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pzas	1202	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1737	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARAIZA	TANGANCÍCUARO	ARAIZA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	20pzas	516	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1729	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$92,500.00				\$	92,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	692	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1740	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1pza	384	520 - 4053	FII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1740	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,012.68				\$	1,012.68
PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA DE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE A CALLE REFORMA PTE.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ENTRADA RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	295 ml	15414	611 - 1300	FAEISPM	61503	OBRAS PÚBLICAS	611 - 1300	NO	No. 99 - 29/01/2024	\$8,725,500.72				\$	8,725,500.72

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCICUARO, MICHOACÁN

DE\_01\_DE\_OCTUBRE\_AL\_31\_DE\_DICIEMBRE\_DEL\_AÑO\_2024\_

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)								
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)	
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMIJO CARRANZA DEL 1+000 KM AL 1+050 KM EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	50 m2	15414	603 - 1276	Regulación de Vehículos	61503	OBRAS PÚBLICAS	603 - 1276	NO	No. 101 - 13/02/2024	\$282,500.00					\$	282,500.00
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA CALLE PRIMATIVA QUIROZ	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	245m2	15414	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$183,126.75					\$	183,126.75
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN CAMINO SAN ANTONIO A COL. EMILOJO ZAPATA	TANGANCICUARO	SAN ANTONIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1pa	733	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$56,776.00					\$	56,776.00
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO CON REVESTIMIENTO CON ADOQUIN, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE PRIMO TAPIA, ENTRE LAS CALLES DR MARIA LUIS MORA Y FRANCISCO VALLA	TANGANCICUARO	LOMA LINDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	43.16ml	2310	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$507,618.47					\$	507,618.47
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO CON REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA LOCALIDAD DE TENGUECHO, EN LA CALLE FRAY JUAN DE SAHAGÚN	TANGANCICUARO	TENGUECHO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	100ml	1202	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$1,170,328.25					\$	1,170,328.25
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA VERÓNICA LOPEZ	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	610ml	15414	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$1,411,805.45					\$	1,411,805.45
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1pa	206	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$927,476.82					\$	927,476.82
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DOS AULAS 1ER ETAPA, EN EL CECYTEM # 22, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1825m2	2310	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$1,075,948.62					\$	1,075,948.62
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LUIS MORA 1ER ETAPA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	332.43m2	15414	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$1,203,396.18					\$	1,203,396.18
BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA, ENTRONQUE CARRETERA GÓMEZ FARIAS A TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUEHA VISTA Y TIERRAS BLANCAS	TANGANCICUARO	GÓMEZ FARIAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1697m2	986	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$699,420.61					\$	699,420.61
	TANGANCICUARO	BUEHA VISTA Y TIERRAS BLANCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	37m3	1148	520 - 4053	Fill	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4053	NO	No. 06 - 17/10/2024	\$122,229.60					\$	122,229.60
													<b>SUMA (23)</b>	\$33,253,688.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,238,433.06	\$9,008,050.72	

NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ



TESORERO MUNICIPAL  
C.P. RICARDO DELGADO TORRE

SINDICO MUNICIPAL  
MTRA. ELSA ZAMORA CHÁVEZ



GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027



CONTRALOR MUNICIPAL  
C.P. JOSÉ BLANCO RUIZ

GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS  
2024 - 2027  
ING. HUMBERTO RAYA TAPIA



GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán y los Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, se efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027