

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 24-ene-22

CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021

ESTADO: MICHOACAN
 MUNICIPIO: TANGANCICUARO

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
1	AYTTO/TANGANCICUARO /11/2021/OP/IR/FIH/001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO COLONIA LOMA LINDA CALLE DURANGO	LOMA LINDA		C						1,009,190.73	1,009,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	706,433.51	60%	30%	13/12/2021	12/03/2022	m2	919.65	135	OBRA EN PROCESO
											302,757.22	302,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	AYTTO/TANGANCICUARO /11/2021/OP/IR/FIH/002	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON RIEGO DE SELLO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN CALLE MIGUEL SILVANTE. Y CALLES DE LA LOCALIDAD EN TANGANCICUARO	TANGANCICUARO						R		752,661.29	752,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	752,661.29	10%	0%	13/12/2021	27/12/2021	m2	12241.38	15068	OBRA EN PROCESO
											-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	ADMINISTRACION DIRECTA/ACTA DE CABILDO NO.14	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD TANGANCICUARO EN EL LAGO DE CAMECUARO.	TANGANCICUARO		C						26,465.08	26,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/11/2021	13/12/2021	ml	90	35258	OBRA TERMINADA
											26,465.08	26,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	ADMINISTRACION DIRECTA/ACTA DE CABILDO NO.14	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCOFRADA CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ EN CALLE S/N	RUIZ CORTINEZ		A						350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	70%	100%	04/12/2021	22/01/2022	ml	80	535	OBRA EN PROCESO
											349,999.39	349,999.39	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	ADMINISTRACION DIRECTA/ACTA DE CABILDO NO.14	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ FARIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL	GOMEZ FARIAS						M		198,228.16	198,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	100%	100%	30/11/2021	17/01/2022	Pza	16	893	OBRA TERMINADA
											198,218.82	198,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00									
6	AYTTO/TANGANCICUARO /11/2021/OP/IR/FIH/003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA AHOGADA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO CALLE FCO. I. MADERO EN PATAMBAN	PATAMBAN		C						657,311.39	657,311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	460,117.97	75%	30%	13/12/2021	10/02/2021	m2	756	65	OBRA EN PROCESO
											197,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
7	AYTTO/TANGANCICUARO /12/2021/OP/AD/FIH/001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA AHOGADA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO CALLE FCO. I. MADERO EN PATAMBAN	RINCON		C						428,127.11	428,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	428,127.11	0%	0%	20/12/2021	07/12/2021	m2	2277.01	83	OBRA SIN EMPEZAR
											-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



DR. DAVID...
GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MAR...
GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SINDICO MUNICIPAL



C. P. GUILLERMO...
GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Mtro. GUSTAVO...
GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL