

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023

ESTADO: MICHOACÁN  
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 26/MAYO/2023

NO. Pago	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
1 er	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA/001	CONSTRUCCIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA CALLE EMILIO CARRANZA, DEL 0+000 KM AL 0+067KM DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN.	TANGANCICUARO	C						284,590.50	0.00	284,590.50	0.00	0.00	0.00	154,585.88	50%	45%	16/03/2023	16/05/2023	m2	211.11	15414	OBRA TERMINADA		
130,004.62										0.00	130,004.62	0.00	0.00	0.00												
284,590.50										0.00	284,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%									
284,590.50										0.00	284,590.50	0.00	0.00	0.00												