



Un Gobierno
Para **Todos**



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

Cuenta Pública

Cuarto Informe Trimestral

2023



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

SINDICA MUNICIPAL C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

SECRETARIA MUNICIPAL C. NORMA ANGÉLICA MAGALLÓN VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL Mtro. L. C. P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ

CONTRALOR Mtra. EN D. MARÍA GUADALUPE BERMUDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA

DIRECTOR DE OAPAS C. FRANCISCO JAVIER MURGUI CALDERON



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN
2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

ENCARGADO:

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Un Gobierno
Para **Todos**

ANEXO 2.



ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE _01_ DE _ENERO_ AL _31_ DE _DICIEMBRE_ DEL AÑO _2023_

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	200 ml	692	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-3084	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$400,000.00				\$	400,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.	TANGANCÍCUARO	Fco. J. MUJICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	344	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-4345	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$	300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA.	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1 pza	604	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-2945	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$1,450,000.00				\$	1,450,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ.	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	125 ml	604	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-2309	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$250,000.00				\$	250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA.	TANGANCÍCUARO	SAN ANTONIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	733	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-4259	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$	300,000.00
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN.	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	125 ml	1323	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-1784	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$	75,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD.	TANGANCÍCUARO	GUARACHANILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 red	290	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-5482	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE ALDAMA SUR.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	200 ml	543	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-2306	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$	400,000.00
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	821	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-4238	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$325,000.00				\$	325,000.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL.	TANGANCÍCUARO	RINCÓN DEL TEPETATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	83	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-1783	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$	300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE ETUCUARO EN LA TELE-SECUNDARIA.	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	65 ml	1323	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-1780	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$	75,000.00
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CARDENAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO.	TANGANCÍCUARO	DÁMASO CARDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	260 ml	806	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520-8016	NO	No. 94 - 29/11/2023	\$345,694.34				\$	345,694.34
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	90 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520-3292	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$77,445.00				\$	77,445.00

00000

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA CCOMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HÍDALGO	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	180 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3875	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$154,890.00				\$	154,890.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA CCOMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4248	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$129,075.00				\$	129,075.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA CCOMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.	TANGANCÍCUARO	BUENA VISTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1000 m2	451	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5450	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$1,300,000.00				\$	1,300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA CCOMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	565 m2	697	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5568	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$734,122.00				\$	734,122.00
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	300 m2	15414	520	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4309	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$850,000.00				\$	850,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	70 m2	15414	520	FIII	61502	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3278	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$	400,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CALLE PRINCIPAL DR. JOSÉ MARIA LUIS MORA 1er ETAPA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	150 m2	2310	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5540	NO	No. 80 - 11/07/2023	\$2,314,871.08				\$	2,314,871.08
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ 2a ETAPA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	12 Pzs	15414	520	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7896	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$260,000.00				\$	260,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA CCOMUNIDAD DE LAS CAÑAS, AL LADO DE LA CASA DE LA DE LA ENCARGADA DEL ORDEN.	TANGANCÍCUARO	LAS CAÑAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	225 m2	23	520	FIII	61204	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7512	NO	No. 64 - 30/12/2022					\$	450,000.00
REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VÍCTORIA - PEDRO MORENO (tramo Salazar a Ignacio Zaragoza)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	3938 m2	15414	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 875	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$4,000,000.00				\$	4,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO SEGUNDA ETAPA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1 Servicio	15414	520	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7901	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$1,000,000.00				\$	1,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 pza	15414	520	FIII	61502	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5728	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$300,000.00				\$	300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1 red	15414	520	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7909	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$876,571.21				\$	876,571.21
REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	400 m2	15414	520	FIII	61208	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3872	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$2,250,000.00				\$	2,250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA CCOMUNIDAD DE ETUCUARO.	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	180 m2	1323	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 3624	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$126,000.00				\$	126,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	TANGANCÍCUARO	ANTORCHA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	2773	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5160	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00


00000E

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	821	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4174	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$140,000.00				\$	140,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	697	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5200	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	TANGANCÍCUARO	RUIZ CORTINEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	1522	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4220	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	180 m2	1323	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 3296	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$81,000.00				\$	81,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA	TANGANCÍCUARO	ANTORCHA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	2773	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5538	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	821	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4384	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$90,000.00				\$	90,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	697	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5155	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	TANGANCÍCUARO	RUIZ CORTINEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	1522	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4230	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA AVENIDA DR. MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	8600 m2	15414	611	FAEISPLUM	61503	OBRAS PÚBLICAS	611 - 5762	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$8,875,104.75				\$	8,875,104.75	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA AVENIDA DR. MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	30 Pzs	15414	611	FAEISPLUM	61501	OBRAS PÚBLICAS	611 - 5743	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$983,731.51				\$	983,731.51	
CONSTRUCCIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL CALLEJÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA, DEL 0+000 KM AL 0+067 KM DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	211.11 m2	15414	603	VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	61503	OBRAS PÚBLICAS	603 - 2888	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$285,000.00				\$	285,000.00	
														\$0.00						
														SUMA (23)	\$29,863,504.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,169,668.63	\$10,143,836.26


NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Meléndez Montañez
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



SECRETARÍA MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermúdez
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



TESORERO MUNICIPAL
B) Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000000

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No 71 - 15/03/2023	\$400,000.00				\$ 400,000.00		\$288,245.80				\$ 288,245.80		\$288,245.80				\$ 288,245.80	
No 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$292,937.97				\$ 292,937.97		\$312,851.50				\$ 312,851.50	
No 71 - 15/03/2023	\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00		\$1,490,215.39				\$ 1,490,215.39		\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38	
No 64 - 30/12/2022	\$250,000.00				\$ 250,000.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00	
No 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$171,450.63				\$ 171,450.63		\$154,737.45				\$ 154,737.45	
No 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		\$61,930.11				\$ 61,930.11		\$61,930.11				\$ 61,930.11	
No 80 - 11/07/2023	\$650,000.00				\$ 650,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00	
No 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00		\$399,567.94				\$ 399,567.94		\$399,567.93				\$ 399,567.93	
No 71 - 15/03/2023	\$325,000.00				\$ 325,000.00		\$323,750.18				\$ 323,750.18		\$323,750.18				\$ 323,750.18	
No 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$269,995.90				\$ 269,995.90		\$283,372.36				\$ 283,372.36	
No 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00	
No 94 - 29/11/2023	\$345,694.34				\$ 345,694.34		\$345,694.34				\$ 345,694.34		\$345,694.34				\$ 345,694.34	
No 73 - 14/05/2023	\$155,113.58				\$ 155,113.58		\$155,113.58				\$ 155,113.58		\$153,443.16				\$ 153,443.16	

000007

No. 73 - 1405/2023	\$180,000.00				\$ 180,000.00	\$176,336.44				\$ 176,336.44	\$176,336.44				\$ 176,336.44
No. 73 - 1405/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00	\$147,267.17				\$ 147,267.17	\$147,267.17				\$ 147,267.17
No. 64 - 30/12/2022	\$1,300,000.00				\$ 1,300,000.00	\$1,260,427.66				\$ 1,260,427.66	\$1,260,427.66				\$ 1,260,427.66
No. 64 - 30/12/2022	\$734,122.00				\$ 734,122.00	\$734,043.19				\$ 734,043.19	\$734,043.19				\$ 734,043.19
No. 73 - 1405/2023	\$1,100,000.00				\$ 1,100,000.00	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01
No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00	\$398,495.62				\$ 398,495.62	\$449,995.67				\$ 449,995.67
No. 94 - 29/11/2023	\$2,229,471.94				\$ 2,229,471.94	\$2,229,471.94				\$ 2,229,471.94	\$1,616,832.01				\$ 1,616,832.01
No. 94 - 29/11/2023	\$258,853.41				\$ 258,853.41	\$258,853.41				\$ 258,853.41	\$0.00				\$ -
No. 94 - 29/11/2023	\$350,000.00				\$ 350,000.00	\$350,000.00				\$ 350,000.00	\$350,000.00				\$ 350,000.00
No. 71 - 15/03/2023	\$3,925,000.00				\$ 3,925,000.00	\$3,917,784.70				\$ 3,917,784.70	\$4,062,027.35				\$ 4,062,027.35
No. 94 - 29/11/2023	\$1,766,500.00				\$ 1,766,500.00	\$1,766,500.00				\$ 1,766,500.00	\$0.00				\$ -
No. 73 - 1405/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00	\$149,266.51				\$ 149,266.51	\$149,266.51				\$ 149,266.51
No. 94 - 29/11/2023	\$874,384.28				\$ 874,384.28	\$874,384.28				\$ 874,384.28	\$0.00				\$ -
No. 73 - 1405/2023	\$2,250,000.00				\$ 2,250,000.00	\$2,157,490.95				\$ 2,157,490.95	\$2,157,068.57				\$ 2,157,068.57
No. 64 - 30/12/2022	\$126,000.00				\$ 126,000.00	\$104,410.00				\$ 104,410.00	\$104,410.00				\$ 104,410.00
No. 80 - 11/07/2023	\$182,000.00				\$ 182,000.00	\$141,938.66				\$ 141,938.66	\$141,938.66				\$ 141,938.66

00000

No. 80 - 11/07/2023	\$182,000.00				\$	182,000.00	\$177,038.71				\$	177,038.71	\$177,038.71				\$	177,038.71	
No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00	\$65,898.37				\$	65,898.37	\$65,898.37				\$	65,898.37	
No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00	\$82,511.21				\$	82,511.21	\$82,511.21				\$	82,511.21	
No. 64 - 30/12/2022	\$81,000.00				\$	81,000.00	\$77,785.55				\$	77,785.55	\$77,785.55				\$	77,785.55	
No. 80 - 11/07/2023	\$117,000.00				\$	117,000.00	\$81,882.99				\$	81,882.99	\$81,882.99				\$	81,882.99	
No. 80 - 11/07/2023	\$117,000.00				\$	117,000.00	\$105,860.65				\$	105,860.65	\$105,860.65				\$	105,860.65	
No. 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	\$47,544.64				\$	47,544.64	\$47,544.64				\$	47,544.64	
No. 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	\$52,197.32				\$	52,197.32	\$52,197.32				\$	52,197.32	
No. 73 - 14/05/2023	\$8,610,131.37				\$	8,610,131.37	\$8,603,533.00				\$	8,603,533.00	\$2,581,059.90				\$	2,581,059.90	
No. 71 - 15/03/2023	\$983,731.51				\$	983,731.51	\$973,731.39				\$	973,731.39	\$587,821.66				\$	587,821.66	
No. 71 - 15/03/2023	\$285,000.00				\$	285,000.00	\$284,590.50				\$	284,590.50	\$284,590.50				\$	284,590.50	
	\$0.00					\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00					\$0.00	
SUMA (23)	\$31,828,002.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$21,949,139.55	\$9,878,862.88	\$31,036,008.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174,153.22	\$9,861,854.89	\$21,305,475.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852,003.29	\$3,453,472.06

NOTAS: (24)



 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Dña. David Meléndez Montañez
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024



 TESORERO MUNICIPAL
 Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Mtra. EN D. María Guadalupe Bermudes
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024



 SINDICO MUNICIPAL
 C. Margarita Arellano Contreras
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Arq. Sergio Magaña García
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

60000

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercidos) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer) (16)	MONTO TOTAL (por ejercer) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercer) (19)	APORTACIONES (por ejercer) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22)
\$288,245.80				\$ 288,245.80		\$288,245.80				\$ 288,245.80		No. 71 - 15/03/2023	\$111,754.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,754.20	\$ -
\$312,851.50				\$ 312,851.50		\$312,851.50				\$ 312,851.50		No. 71 - 15/03/2023	-\$12,851.50	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 12,851.50	\$ -
\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38		\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38		No. 71 - 15/03/2023	\$9,784.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,784.62	\$ -
\$238,850.00				\$ 238,850.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00		No. 64 - 30/12/2022	\$11,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,150.00	\$ -
\$154,737.45				\$ 154,737.45		\$154,737.45				\$ 154,737.45		No. 71 - 15/03/2023	\$145,262.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,262.55	\$ -
\$61,930.11				\$ 61,930.11		\$61,930.11				\$ 61,930.11		No. 64 - 30/12/2022	\$13,069.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,069.89	\$ -
\$640,000.00				\$ 640,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00		No. 80 - 11/07/2023	\$10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
\$399,567.93				\$ 399,567.93		\$399,567.93				\$ 399,567.93		No. 64 - 30/12/2022	\$432.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.07	\$ -
\$323,750.18				\$ 323,750.18		\$323,750.18				\$ 323,750.18		No. 71 - 15/03/2023	\$1,249.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249.82	\$ -
\$283,372.36				\$ 283,372.36		\$283,372.36				\$ 283,372.36		No. 64 - 30/12/2022	\$16,627.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,627.64	\$ -
\$74,000.00				\$ 74,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00		No. 64 - 30/12/2022	\$1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
\$345,694.34				\$ 345,694.34		\$345,694.34				\$ 345,694.34		No. 94 - 29/11/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$153,443.16				\$ 153,443.16		\$153,443.16				\$ 153,443.16		No. 73 - 14/05/2023	\$1,670.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,670.42	\$ -

000010

\$176,336.44				\$ 176,336.44	\$176,336.44				\$ 176,336.44	No. 73 - 14/05/2023	\$3,663.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663.56	\$ -
\$147,267.17				\$ 147,267.17	\$147,267.17				\$ 147,267.17	No. 73 - 14/05/2023	\$2,732.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,732.83	\$ -
\$1,260,427.86				\$ 1,260,427.86	\$1,260,427.86				\$ 1,260,427.86	No. 64 - 30/12/2022	\$39,572.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,572.14	\$ -
\$734,043.19				\$ 734,043.19	\$734,043.19				\$ 734,043.19	No. 64 - 30/12/2022	\$78.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.61	\$ -
\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01	No. 73 - 14/05/2023	\$34,988.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,988.99	\$ -
\$449,996.67				\$ 449,996.67	\$449,996.67				\$ 449,996.67	No. 64 - 30/12/2022	-\$49,996.67	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 49,996.67	\$ -
\$1,616,832.01				\$ 1,616,832.01	\$1,616,832.01				\$ 1,616,832.01	No. 94 - 29/11/2023	\$612,639.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612,639.93	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -	No. 94 - 29/11/2023	\$258,853.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,853.41	\$ -
\$350,000.00				\$ 350,000.00	\$350,000.00				\$ 350,000.00	No. 94 - 29/11/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$4,062,027.35				\$ 4,062,027.35	\$4,062,027.35				\$ 4,062,027.35	No. 71 - 15/03/2023	-\$137,027.35	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 137,027.35	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -	No. 94 - 29/11/2023	\$1,786,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,786,500.00	\$ -
\$149,266.51				\$ 149,266.51	\$149,266.51				\$ 149,266.51	No. 73 - 14/05/2023	\$150,733.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,733.49	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -	No. 94 - 29/11/2023	\$874,384.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874,384.28	\$ -
\$2,157,068.57				\$ 2,157,068.57	\$2,157,068.57				\$ 2,157,068.57	No. 73 - 14/05/2023	\$92,931.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,931.43	\$ -
\$104,410.00				\$ 104,410.00	\$104,410.00				\$ 104,410.00	No. 64 - 30/12/2022	\$21,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,590.00	\$ -
\$141,938.66				\$ 141,938.66	\$141,938.66				\$ 141,938.66	No. 80 - 11/07/2023	\$40,061.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,061.14	\$ -


000011

\$177,038.71				\$	177,038.71	\$177,038.71				\$	177,038.71	No 80 - 11/07/2023	\$4,961.29	\$	-	\$	-	\$	4,961.29	\$	-	
\$65,898.37				\$	65,898.37	\$65,898.37				\$	65,898.37	No 64 - 30/12/2022	\$4,101.63	\$	-	\$	-	\$	4,101.63	\$	-	
\$82,511.21				\$	82,511.21	\$82,511.21				\$	82,511.21	No 64 - 30/12/2022	-\$12,511.21	\$	-	\$	-	\$	12,511.21	\$	-	
\$77,765.55				\$	77,765.55	\$77,765.55				\$	77,765.55	No 64 - 30/12/2022	\$3,214.45	\$	-	\$	-	\$	3,214.45	\$	-	
\$61,882.99				\$	61,882.99	\$61,882.99				\$	61,882.99	No 80 - 11/07/2023	\$55,117.01	\$	-	\$	-	\$	55,117.01	\$	-	
\$105,860.65				\$	105,860.65	\$105,860.65				\$	105,860.65	No 80 - 11/07/2023	\$11,139.35	\$	-	\$	-	\$	11,139.35	\$	-	
\$47,544.64				\$	47,544.64	\$47,544.64				\$	47,544.64	No 64 - 30/12/2022	-\$2,544.64	\$	-	\$	-	\$	2,544.64	\$	-	
\$52,197.32				\$	52,197.32	\$52,197.32				\$	52,197.32	No 64 - 30/12/2022	-\$7,197.32	\$	-	\$	-	\$	7,197.32	\$	-	
\$2,581,059.90				\$	2,581,059.90	\$2,581,059.90				\$	2,581,059.90	No 73 - 14/05/2023	\$6,029,071.47	\$	-	\$	-	\$	6,029,071.47	\$	-	
\$587,821.66				\$	587,821.66	\$587,821.66				\$	587,821.66	No 71 - 15/03/2023	\$395,909.85	\$	-	\$	-	\$	395,909.85	\$	-	
\$284,590.50				\$	284,590.50	\$284,590.50				\$	284,590.50	No 71 - 15/03/2023	\$409.50	\$	-	\$	-	\$	409.50	\$	-	
\$0.00						\$0.00							\$0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
\$21,305,475.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$	\$17,852,003.29	\$3,453,472.06	\$21,305,475.35	\$0.00	\$0.00	\$	\$17,852,003.29	\$3,453,472.06	SUMA (23)	\$10,522,527.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,097,136.26	\$6,425,390.82		

NOTAS: (24)


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dr. David Melcoza Montañez
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 CONTRALOR MUNICIPAL
 Mtra. EN O. María Guadalupe Bermúdez
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 TESORERO MUNICIPAL
 BI Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Arq. Sergio Magaña García
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 SINDICO MUNICIPAL
 C. Margarita Arellano Contreras
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000012



Un Gobierno
Para **Todos**

RAMO 33.



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 31/DICIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
1	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA.	SAUZ DE GUZMÁN		X					288,245.80	\$ 288,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	27/03/2023	27/05/2023	ml	200	692	OBRA TERMINADA
										288,245.80	288,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/FI/AD/009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.	Fco. J. MUJICA		X					292,937.97	\$ 292,937.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,913.53	100%	100%	15/04/2023	15/06/2023	ml	150	344	OBRA TERMINADA
										312,851.50	312,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/FI/IR/003	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA.	LOS LOBOS		X					1,490,215.39	1,490,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	12/04/2023	10/07/2023	pza	1	604	OBRA TERMINADA
										1,490,215.38	1,490,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ.	LOS LOBOS		X					238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	125	604	OBRA TERMINADA
										238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	AYTTO/TANGANCICUARO/05/2023/OP/AD/FI/012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA.	SAN ANTONIO		X					171,450.63	171,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.18	100%	100%	08/05/2023	08/06/2023	ml	150	733	OBRA TERMINADA
										154,737.45	154,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00									
6	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/003	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN.	ETUCUARO	X						61,930.11	61,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	125	1323	OBRA TERMINADA
										61,930.11	61,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00									
7	AYTTO/TANGANCICUARO/07/2023/OP/AD/FI/014	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD.	GUARACHANILLO				X			640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	17/07/2023	31/08/2023	red	1	290	OBRA TERMINADA
										640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE: ALDAMA SUR.	VALLE DE GUADALUPE		X					399,567.94	399,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	27/03/2023	06/05/2023	ml	200	543	OBRA TERMINADA
										399,567.93	399,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00									
9	AYTTO/TANGANCICUARO/05/2023/OP/AD/FI/013	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	SAN JOSÉ	X						323,750.18	323,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/05/2023	30/06/2023	ml	150	821	OBRA TERMINADA
										323,750.18	323,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00									
10	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/002	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL.	RINCÓN DEL TEPETATE					X		269,995.90	269,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,376.46	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	150	83	OBRA TERMINADA
										283,372.36	283,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00									
11	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE ETUCUARO EN LA TELESECUNDARIA.	ETUCUARO		X					74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	08/03/23	07/04/2023	ml	65	1323	OBRA TERMINADA
										74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
12	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/AD/FI/016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CÁRDENAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO.	DÁMASO CÁRDENAS		X					345,694.34	345,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	04/12/2023	28/12/2023	ml	260	806	OBRA TERMINADA
										345,694.34	345,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00									

000017

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 31/DICIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE		TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
13	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/FII/AD/008	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II.	NUEVO SAUZ		X						155,113.58	155,113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.42	100%	100%	03/04/2023	13/05/2023	m2	90	206	OBRA TERMINADA
											153,443.16	153,443.16	0.00	0.00	0.00	0.00									
14	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/AD/FII/010	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HÍDALGO.	NUEVO SAUZ		X						176,336.44	176,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	21/04/2023	10/06/2023	m2	180	206	OBRA TERMINADA
											176,336.44	176,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00									
15	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/AD/FII/011	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	NUEVO SAUZ		X						147,267.17	147,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/04/2023	13/06/2023	m2	150	206	OBRA TERMINADA
											147,267.17	147,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00									
16	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2023/OP/FII/IR/006	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.	BUENA VISTA		X						1,260,427.86	1,260,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/09/2023	m2	1000	451	OBRA TERMINADA
											1,260,427.86	1,260,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00									
17	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2023/OP/FII/IR/007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TIERRAS BLANCAS		X						734,043.19	734,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/09/2023	m2	565	697	OBRA TERMINADA
											734,043.19	734,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00									
18	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2023/OP/FII/IR/005	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO							X	1,065,011.01	1,065,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/29/23	m2	300	15414	OBRA TERMINADA
											1,065,011.01	1,065,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00									
19	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/FII/AD/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO		X						398,495.62	398,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,501.05	100%	100%	20/03/2023	20/05/2023	m2	7	15414	OBRA TERMINADA
											449,996.67	449,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00									
20	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2023/OP/FII/IR/008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CALLE PRINCIPAL DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 1er ETAPA.	LOMA LINDA		X						2,229,471.94	2,229,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	612,639.93	70%	73%	28/08/2023	29/12/2023	m2	150	2310	OBRA EN PROCESO
											1,616,832.01	1,616,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00									
21	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/FII/AD/015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ 2a. ETAPA.	TANGANCÍCUARO		X						260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100%	0%	21/11/2023	29/12/2023	pzs	12	15414	OBRA EN PROCESO
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, AL LADO DE LA CASA DE LA ENCARGADA DEL ORDEN.	LAS CAÑAS		X						350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	04/12/2023	30/12/2023	m2	225	23	OBRA TERMINADA
											350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
23	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2023/OP/IR/FII/002	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VÍCTORIA-PEDRO MORENO (tramo Salazar a Ignacio Zaragoza).	TANGANCÍCUARO							X	3,917,784.70	3,917,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,242.65	100%	100%	08/02/2023	08/05/2023	m2	3938	15414	OBRA TERMINADA
											4,062,027.35	4,062,027.35	0.00	0.00	0.00	0.00									

000015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 31/DICIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
24	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/IR/FII/010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X						1,786,500.00	1,786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,500.00	10%	0%	11/12/2023	12/02/2024	servicio	1	15414	OBRA EN PROCESO
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
25	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,733.49	100%	100%	18/09/2023	01/12/2023	Pza	1	15414	OBRA TERMINADA
											149,266.51	149,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00									
26	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/FII/IR/009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X						876,571.21	876,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	876,571.21	10%	0%	04/12/2023	05/02/2023	Red	1	15414	OBRA EN PROCESO
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
27	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/FII/IR/004	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.	TANGANCÍCUARO						X		2,157,490.95	2,157,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	422.38	100%	100%	03/05/2023	30/06/2023	m2	400	15414	OBRA TERMINADA
											2,157,068.57	2,157,068.57	0.00	0.00	0.00	0.00									
37	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X						126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	100%	100%	05/06/2023	21/06/2023	m2	180	1323	OBRA TERMINADA
											104,410.00	104,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
38	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	ANTORCHA		X						182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,061.14	100%	100%	18/08/2023	21/10/2023	m2	100	2773	OBRA TERMINADA
											141,938.86	141,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00									
39	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SAN JOSÉ.		X						182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.29	100%	100%	04/07/2023	29/07/2023	m2	200	821	OBRA TERMINADA
											177,038.71	177,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00									
40	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TIERRAS BLANCAS		X						70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.63	100%	100%	01/08/2023	10/08/2023	m2	100	697	OBRA TERMINADA
											65,898.37	65,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00									
41	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	RUIZ CORTINEZ		X						70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,511.21	100%	100%	26/06/2023	30/06/2023	m2	100	1522	OBRA TERMINADA
											82,511.21	82,511.21	0.00	0.00	0.00	0.00									
42	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X						81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.45	100%	100%	22/05/2023	16/06/2023	m2	180	1323	OBRA TERMINADA
											77,785.55	77,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00									
43	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	ANTORCHA		X						117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,117.01	100%	100%	28/08/2023	20/09/2023	m2	100	2773	OBRA TERMINADA
											61,882.99	61,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00									

000016

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 31/DICIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL		FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
44	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SAN JOSÉ.		X							117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.35	100%	100%	03/07/2023	12/08/2023	m2	200	821	OBRA TERMINADA
												105,860.65	105,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00									
45	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TIERRAS BLANCAS		X							45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,544.64	100%	100%	14/08/2023	26/08/2023	m2	100	697	OBRA TERMINADA
												47,544.64	47,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00									
46	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	RUIZ CORTINEZ		X							45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,197.32	100%	100%	19/06/2023	01/07/2023	m2	100	1522	OBRA TERMINADA
												52,197.32	52,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00									
47	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2023/OP/FAEISPUM/IR/001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA AVENIDA DR. MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO		X							8,603,533.00	0.00	8,603,533.00	0.00	0.00	0.00	3,985,121.21	75%	60%	28/08/2023	29/12/2023	m2	8600	15414	OBRA EN PROCESO
												4,618,411.79	0.00	4,618,411.79	0.00	0.00	0.00									
48	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2023/OP/FAEISPUM/IR/002	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA AVENIDA DR. MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO		X							973,731.39	0.00	973,731.39	0.00	0.00	0.00	387,730.53	75%	60%	28/08/2023	29/12/2023	Pzs	30	15414	OBRA EN PROCESO
												586,000.86	0.00	586,000.86	0.00	0.00	0.00									
49	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/FAEISPUM/IR/001	CONSTRUCCIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA CALLE EMILIO CARRANZA, DEL 0+000 KM AL 0+076 KM DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN.	TANGANCÍCUARO		X							285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	410.00	100%	100%	16/03/2023	16/05/2023	m2	211.11	15414	OBRA TERMINADA
												284,590.00	0.00	284,590.00	0.00	0.00	0.00									


 DR. DAVID MELGOMA MONTAÑES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 C. MARGARITA ARRELLANO CONTRERAS
 SINDICO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 BI Mtro. L. C. P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 DR. SERGIO MAGANA GARCIA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024


 Mtra. EN D. MARÍA GUADALUPE BERMUDEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

000017