



Un Gobierno  
Para Todos



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**  
| TANGANCÍCUARO

# Cuenta Pública Segundo Informe Trimestral

# 2023



## MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

2021 – 2024

## CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

SINDICA MUNICIPAL C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

SECRETARIA MUNICIPAL C. NORMA ANGÉLICA MAGALLÓN VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL BI Mtr. L. C. P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ

CONTRALOR Lic. MIGUEL ÁNGEL BRAVO GUERRERO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA

DIRECTOR DE OAPAS C. FRANCISCO JAVIER MURGUI CALDERON

000002



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN  
2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

ENCARGADO:

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**Tangancicuaro**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**Un Gobierno  
Para Todos**

# ANEXO 2.



2021 - 2024



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**  
| TANGANCÍCUARO

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

| GENERALES   |               |                     |                                       |          | METAS                 |                   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                  | CONAC    |                |                      |                         | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado) |                             |  |                                 |                              |   |                                    |
|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| NOMBRE DE LA OBRA (3)   | MUNICIPIO (4) | LOCALIDAD (5)       | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)            | TIPO (7) | CANTIDAD / UNIDAD (8) | BENEFICIARIOS (9) | No. (10)                 | DESCRIPCIÓN (11) | COG (12) | UR (13)        | CUENTA CONTABLE (14) | OBRA CAPITALIZABLE (15) | NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)        | MONTO TOTAL (aprobado) (17) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18) | PARTICIPACIONES (aprobado) (19) | APORTACIONES (aprobado) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21) | RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22) |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA                | TANGANCÍCUARO | SAUZ DE GUZMÁN      | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 200 ml                | 692               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-3084             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$400,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 400,000.00                         |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES.      | TANGANCÍCUARO | Fco. J. MUJICA      | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 150 ml                | 344               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-4345             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$300,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 300,000.00                         |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA | TANGANCÍCUARO | LOS LOBOS           | INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO) | OBRA     | 1 pza                 | 604               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-2345             | NO                      | No 71 - 15/03/2023   | \$1,500,000.00              |  |                                 |                              | \$  | 1,500,000.00                       |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ                  | TANGANCÍCUARO | LOS LOBOS           | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 125 ml                | 604               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-2309             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$250,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 250,000.00                         |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA     | TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO         | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 150 ml                | 733               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-                 | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$300,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 300,000.00                         |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUJAPAN          | TANGANCÍCUARO | ETUCUARO            | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 125 ml                | 1323              | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-1784             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$75,000.00                 |  |                                 |                              | \$  | 75,000.00                          |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE ALDAMA SUR  | TANGANCÍCUARO | VALLE DE GUADALUPE  | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 200 ml                | 543               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-2306             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$400,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 400,000.00                         |
| AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO   | TANGANCÍCUARO | SAN JOSÉ            | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 150 ml                | 821               | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-4238             | NO                      | No 71 - 15/03/2023   | \$325,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 325,000.00                         |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL    | TANGANCÍCUARO | RINCÓN DEL TEPETATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 150 ml                | 83                | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-1783             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$300,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 300,000.00                         |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE ETUCUARO EN LA TELE-SECUNDARIA              | TANGANCÍCUARO | ETUCUARO            | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 65 ml                 | 1323              | 520                      | FIII             | 61306    | OBRAS PÚBLICAS | 520-1780             | NO                      | No 64 - 30/12/2022   | \$75,000.00                 |  |                                 |                              | \$  | 75,000.00                          |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II   | TANGANCÍCUARO | NUEVO SAUZ          | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 90 m2                 | 206               | 520                      | FIII             | 61503    | OBRAS PÚBLICAS | 520-3292             | NO                      | No 73 - 14/05/2023   | \$155,113.58                |  |                                 |                              | \$  | 155,113.58                         |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO  | TANGANCÍCUARO | NUEVO SAUZ          | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 160 m2                | 206               | 520                      | FIII             | 61503    | OBRAS PÚBLICAS | 520-3875             | NO                      | No 73 - 14/05/2023   | \$160,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 160,000.00                         |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO  | TANGANCÍCUARO | NUEVO SAUZ          | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA     | 150 m2                | 206               | 520                      | FIII             | 61503    | OBRAS PÚBLICAS | 520-4248             | NO                      | No 73 - 14/05/2023   | \$150,000.00                |  |                                 |                              | \$  | 150,000.00                         |

000002

|  |               |                 |                                       |      |         |       |     |      |       |                   |            |    |                    |                 |        |        |  |                 |              |
|--|---------------|-----------------|---------------------------------------|------|---------|-------|-----|------|-------|-------------------|------------|----|--------------------|-----------------|--------|--------|--|-----------------|--------------|
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS  | TANGANCÍCUARO | BUENA VISTA     | INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO) | OBRA | 1000 m2 | 451   | 520 | FIII | 61503 | OBRAS PÚBLICAS    | 520 -      | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$1,300,000.00  |        |        |  | \$              | 1,300,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA  | TANGANCÍCUARO | TIERRAS BLANCAS | INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO) | OBRA | 565 m2  | 697   | 520 | FIII | 61503 | OBRAS PÚBLICAS    | 520 -      | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$734,122.00    |        |        |  | \$              | 734,122.00   |
| REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO   | INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO) | OBRA | 300 m2  | 15414 | 520 | FIII | 61202 | OBRAS PÚBLICAS    | 520 -      | NO | No 73 - 14/05/2023 | \$1,100,000.00  |        |        |  | \$              | 1,100,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA  | TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO   | ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)       | OBRA | 70 m2   | 15414 | 520 | FIII | 61502 | OBRAS PÚBLICAS    | 520 - 3278 | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$400,000.00    |        |        |  | \$              | 400,000.00   |
| REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO (Tramo Salazar a Ignacio Zaragoza) | TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO   | INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO) | OBRA | 3938 m2 | 15414 | 520 | FIII | 61503 | OBRAS PÚBLICAS    | 520 - 875  | NO | No 71 - 15/03/2023 | \$3,925,000.00  |        |        |  | \$              | 3,925,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES   | TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO   | INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO) | OBRA | 400 m2  | 15414 | 520 | FIII | 61208 | OBRAS PÚBLICAS    | 520 - 3872 | NO | No 73 - 14/05/2023 | \$2,250,000.00  |        |        |  | \$              | 2,250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO  | TANGANCÍCUARO | ETUCUARO        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                | OBRA | 160 m2  | 1323  | 520 | FIII | 61106 | DESARROLLO SOCIAL | 520 - 3524 | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$126,000.00    |        |        |  | \$              | 126,000.00   |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ   | TANGANCÍCUARO | RUIZ CORTINEZ   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                | OBRA | 100 m2  | 1522  | 520 | FIII | 61106 | DESARROLLO SOCIAL | 520 - 4220 | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$70,000.00     |        |        |  | \$              | 70,000.00    |
| CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO   | TANGANCÍCUARO | ETUCUARO        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                | OBRA | 180 m2  | 1323  | 520 | FIII | 61106 | DESARROLLO SOCIAL | 520 - 3296 | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$81,000.00     |        |        |  | \$              | 81,000.00    |
| CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ  | TANGANCÍCUARO | RUIZ CORTINEZ   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                | OBRA | 100 m2  | 1522  | 520 | FIII | 61106 | DESARROLLO SOCIAL | 520 - 4230 | NO | No 64 - 30/12/2022 | \$45,000.00     |        |        |  | \$              | 45,000.00    |
|  |               |                 |                                       |      |         |       |     |      |       |                   |            |    |                    | \$0.00          |        |        |  |                 |              |
|  |               |                 |                                       |      |         |       |     |      |       |                   |            |    |                    | \$14,441,235.58 | \$0.00 | \$0.00 |  | \$14,441,235.58 | \$0.00       |

NOTAS: (24)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dr. David Melgosa Montañez

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2021 - 2024



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
BI. Mtr. L.C.P. Gustavo Bejar Chávez

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2021 - 2024



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
SINDICO MUNICIPAL  
C. Margarita Arellano Contreras

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2021 - 2024



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. Miguel Ángel Cayo Guerrero

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2021 - 2024



**OBRAS PÚBLICAS**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Arg. Sergio Magaña García

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000005

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



| ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) |                               |  |                                   |                                |   |                                      | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido) |  |                                     |                                  |   |  | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) |   |                                  |                               |  |                                     |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)          | MONTO TOTAL (modificado) (17) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18) | PARTICIPACIONES (modificado) (19) | APORTACIONES (modificado) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21) | RECURSOS ESTATALES (modificado) (22) | MONTO TOTAL (comprometido) (17)  | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18) | PARTICIPACIONES (comprometido) (19) | APORTACIONES (comprometido) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21) | RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22) | MONTO TOTAL (devengado) (17)                                     | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18) | PARTICIPACIONES (devengado) (19) | APORTACIONES (devengado) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21) | RECURSOS ESTATALES (devengado) (22) |
| No 64 - 30/12/2022   | \$400,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 400,000.00                                   |                                      | \$288,245.80   |  |                                     |                                  | \$ 288,245.80                                     |  | \$288,245.80   |   |                                  |                               | \$ 288,245.80                                  |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$300,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 300,000.00                                   |                                      | \$292,937.97   |  |                                     |                                  | \$ 292,937.97                                     |  | \$241,305.52   |   |                                  |                               | \$ 241,305.52                                  |                                     |
| No 71 - 15/03/2023   | \$1,500,000.00                |  |                                   |                                | \$ 1,500,000.00                                 |                                      | \$1,490,215.39   |  |                                     |                                  | \$ 1,490,215.39                                   |  | \$447,064.61   |   |                                  |                               | \$ 447,064.61                                  |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$250,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 250,000.00                                   |                                      | \$238,850.00   |  |                                     |                                  | \$ 238,850.00                                     |  | \$238,850.00   |   |                                  |                               | \$ 238,850.00                                  |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$300,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 300,000.00                                   |                                      | \$171,450.63   |  |                                     |                                  | \$ 171,450.63                                     |  | \$154,737.45   |   |                                  |                               | \$ 154,737.45                                  |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$75,000.00                   |  |                                   |                                | \$ 75,000.00                                    |                                      | \$61,930.11  |  |                                     |                                  | \$ 61,930.11                                      |  | \$61,930.11  |   |                                  |                               | \$ 61,930.11                                   |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$400,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 400,000.00                                   |                                      | \$399,567.94   |  |                                     |                                  | \$ 399,567.94                                     |  | \$399,567.93   |   |                                  |                               | \$ 399,567.93                                  |                                     |
| No 71 - 15/03/2023   | \$325,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 325,000.00                                   |                                      | \$323,750.18   |  |                                     |                                  | \$ 323,750.18                                     |  | \$176,279.40   |   |                                  |                               | \$ 176,279.40                                  |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$300,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 300,000.00                                   |                                      | \$269,995.90   |  |                                     |                                  | \$ 269,995.90                                     |  | \$283,372.36   |   |                                  |                               | \$ 283,372.36                                  |                                     |
| No 64 - 30/12/2022   | \$75,000.00                   |  |                                   |                                | \$ 75,000.00                                    |                                      | \$74,000.00  |  |                                     |                                  | \$ 74,000.00                                      |  | \$74,000.00  |   |                                  |                               | \$ 74,000.00                                   |                                     |
| No 73 - 14/05/2023   | \$155,113.58                  |  |                                   |                                | \$ 155,113.58                                   |                                      | \$155,113.58   |  |                                     |                                  | \$ 155,113.58                                     |  | \$153,443.16   |   |                                  |                               | \$ 153,443.16                                  |                                     |
| No 73 - 14/05/2023   | \$180,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 180,000.00                                   |                                      | \$176,336.44   |  |                                     |                                  | \$ 176,336.44                                     |  | \$176,336.44   |   |                                  |                               | \$ 176,336.44                                  |                                     |
| No 73 - 14/05/2023   | \$150,000.00                  |  |                                   |                                | \$ 150,000.00                                   |                                      | \$147,267.17   |  |                                     |                                  | \$ 147,267.17                                     |  | \$147,267.17   |   |                                  |                               | \$ 147,267.17                                  |                                     |

900000

|                    |                 |        |        |        |                 |                 |        |        |        |                 |                |                |        |        |                 |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| No 64 - 30/12/2022 | \$1,300,000.00  |        |        |        | \$ 1,300,000.00 | \$1,250,427.86  |        |        |        | \$ 1,250,427.86 | \$0.00         |                |        |        | \$ -            |
| No 64 - 30/12/2022 | \$734,122.00    |        |        |        | \$ 734,122.00   | \$734,043.19    |        |        |        | \$ 734,043.19   | \$0.00         |                |        |        | \$ -            |
| No 73 - 14/05/2023 | \$1,100,000.00  |        |        |        | \$ 1,100,000.00 | \$1,065,011.01  |        |        |        | \$ 1,065,011.01 | \$0.00         |                |        |        | \$ -            |
| No 64 - 30/12/2022 | \$400,000.00    |        |        |        | \$ 400,000.00   | \$398,495.62    |        |        |        | \$ 398,495.62   | \$449,956.67   |                |        |        | \$ 449,956.67   |
| No 71 - 15/03/2023 | \$3,925,000.00  |        |        |        | \$ 3,925,000.00 | \$3,917,784.70  |        |        |        | \$ 3,917,784.70 | \$3,917,762.89 |                |        |        | \$ 3,917,762.89 |
| No 73 - 14/05/2023 | \$2,250,000.00  |        |        |        | \$ 2,250,000.00 | \$2,157,490.95  |        |        |        | \$ 2,157,490.95 | \$2,004,407.29 |                |        |        | \$ 2,004,407.29 |
| No 64 - 30/12/2022 | \$126,000.00    |        |        |        | \$ 126,000.00   | \$126,000.00    |        |        |        | \$ 126,000.00   | \$104,410.00   |                |        |        | \$ 104,410.00   |
| No 64 - 30/12/2022 | \$70,000.00     |        |        |        | \$ 70,000.00    | \$70,000.00     |        |        |        | \$ 70,000.00    | \$28,000.00    |                |        |        | \$ 28,000.00    |
| No 64 - 30/12/2022 | \$81,000.00     |        |        |        | \$ 81,000.00    | \$81,000.00     |        |        |        | \$ 81,000.00    | \$77,785.55    |                |        |        | \$ 77,785.55    |
| No 64 - 30/12/2022 | \$45,000.00     |        |        |        | \$ 45,000.00    | \$45,000.00     |        |        |        | \$ 45,000.00    | \$45,405.82    |                |        |        | \$ 45,405.82    |
|                    | \$0.00          |        |        |        | \$0.00          | \$0.00          |        |        |        | \$0.00          | \$0.00         |                |        |        | \$0.00          |
| <b>SUMA (23)</b>   | \$14,441,235.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,441,235.58 | \$13,944,914.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,944,914.44 | \$0.00         | \$9,470,168.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00          |

NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dr. David Melgosa Montañez

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



CONTRALOR MUNICIPAL  
Lic. Miguel Ángel Bravo Guerrero

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



TESORERO MUNICIPAL  
B. Mtr. Lic. P. Gustavo Bejar Chávez

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Arq. Sergio Magaña García

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Margarita Arellano

SINDICO MUNICIPAL  
C. Margarita Arellano Contreras



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor\*

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000007

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



| ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio) |   |                                  |                               |  |                                     | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) |  |                               |                            |   |                                  | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) |                                |   |                                    |                                 |  |                                       |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| MONTO TOTAL (ejercicio) (17)                                    | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18) | PARTICIPACIONES (ejercicio) (19) | APORTACIONES (ejercicio) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21) | RECURSOS ESTATALES (ejercidos) (22) | MONTO TOTAL (pagado) (17)                                  | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18) | PARTICIPACIONES (pagado) (19) | APORTACIONES (pagado) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21) | RECURSOS ESTATALES (pagado) (22) | NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer) (16)  | MONTO TOTAL (por ejercer) (17) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18) | PARTICIPACIONES (por ejercer) (19) | APORTACIONES (por ejercer) (20) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21) | RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22) |
| \$288,245.80  |   |                                  |                               | \$ 288,245.80                                  |                                     | \$288,245.80   |  |                               |                            | \$ 288,245.80                               |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$111,754.20                   | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 111,754.20                                    | \$ -                                  |
| \$241,305.52  |   |                                  |                               | \$ 241,305.52                                  |                                     | \$241,305.52   |  |                               |                            | \$ 241,305.52                               |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$58,694.48                    | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 58,694.48                                     | \$ -                                  |
| \$447,064.61  |   |                                  |                               | \$ 447,064.61                                  |                                     | \$447,064.61   |  |                               |                            | \$ 447,064.61                               |                                  | No 71 - 15/03/2023  | \$1,052,935.39                 | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 1,052,935.39                                  | \$ -                                  |
| \$238,850.00  |   |                                  |                               | \$ 238,850.00                                  |                                     | \$238,850.00   |  |                               |                            | \$ 238,850.00                               |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$11,150.00                    | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 11,150.00                                     | \$ -                                  |
| \$154,737.45  |   |                                  |                               | \$ 154,737.45                                  |                                     | \$154,737.45   |  |                               |                            | \$ 154,737.45                               |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$145,262.55                   | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 145,262.55                                    | \$ -                                  |
| \$61,930.11   |   |                                  |                               | \$ 61,930.11                                   |                                     | \$61,930.11  |  |                               |                            | \$ 61,930.11                                |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$13,069.89                    | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 13,069.89                                     | \$ -                                  |
| \$399,567.93  |   |                                  |                               | \$ 399,567.93                                  |                                     | \$399,567.93   |  |                               |                            | \$ 399,567.93                               |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$432.07                       | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 432.07  | \$ -                                  |
| \$176,279.40  |   |                                  |                               | \$ 176,279.40                                  |                                     | \$176,279.40   |  |                               |                            | \$ 176,279.40                               |                                  | No 71 - 15/03/2023  | \$148,720.50                   | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 148,720.50                                    | \$ -                                  |
| \$283,372.36  |   |                                  |                               | \$ 283,372.36                                  |                                     | \$283,372.36   |  |                               |                            | \$ 283,372.36                               |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$16,627.64                    | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 16,627.64                                     | \$ -                                  |
| \$74,000.00   |   |                                  |                               | \$ 74,000.00                                   |                                     | \$74,000.00  |  |                               |                            | \$ 74,000.00                                |                                  | No 64 - 30/12/2022  | \$1,000.00                     | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 1,000.00                                      | \$ -                                  |
| \$153,443.16  |   |                                  |                               | \$ 153,443.16                                  |                                     | \$153,443.16   |  |                               |                            | \$ 153,443.16                               |                                  | No 73 - 14/05/2023  | \$1,670.42                     | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 1,670.42                                      | \$ -                                  |
| \$176,336.44  |   |                                  |                               | \$ 176,336.44                                  |                                     | \$176,336.44   |  |                               |                            | \$ 176,336.44                               |                                  | No 73 - 14/05/2023  | \$3,663.56                     | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 3,663.56                                      | \$ -                                  |
| \$147,267.17  |   |                                  |                               | \$ 147,267.17                                  |                                     | \$147,267.17   |  |                               |                            | \$ 147,267.17                               |                                  | No 73 - 14/05/2023  | \$2,732.83                     | \$ -  | \$ -                               | \$ -                            | \$ 2,732.83                                      | \$ -                                  |

00000

|                |        |        |        |                |              |                |        |        |        |                |              |                    |                |        |        |        |        |        |        |        |              |        |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| \$0.00         |        |        |        | \$             | -            | \$0.00         |        |        |        | \$             | -            | No 64 - 30/12/2022 | \$1,300,000.00 | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 1,300,000.00 | \$     |
| \$0.00         |        |        |        | \$             | -            | \$0.00         |        |        |        | \$             | -            | No 64 - 30/12/2022 | \$734,122.00   | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 734,122.00   | \$     |
| \$0.00         |        |        |        | \$             | -            | \$0.00         |        |        |        | \$             | -            | No 73 - 14/05/2023 | \$1,100,000.00 | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 1,100,000.00 | \$     |
| \$449,966.67   |        |        |        | \$             | 449,966.67   | \$449,966.67   |        |        |        | \$             | 449,966.67   | No 64 - 30/12/2022 | -\$49,996.67   | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 49,996.67    | \$     |
| \$3,917,762.89 |        |        |        | \$             | 3,917,762.89 | \$3,917,762.89 |        |        |        | \$             | 3,917,762.89 | No 71 - 15/03/2023 | \$7,237.11     | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 7,237.11     | \$     |
| \$2,004,407.29 |        |        |        | \$             | 2,004,407.29 | \$2,004,407.29 |        |        |        | \$             | 2,004,407.29 | No 73 - 14/05/2023 | \$245,592.71   | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 245,592.71   | \$     |
| \$104,410.00   |        |        |        | \$             | 104,410.00   | \$104,410.00   |        |        |        | \$             | 104,410.00   | No 64 - 30/12/2022 | \$21,590.00    | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 21,590.00    | \$     |
| \$28,000.00    |        |        |        | \$             | 28,000.00    | \$28,000.00    |        |        |        | \$             | 28,000.00    | No 64 - 30/12/2022 | \$42,000.00    | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 42,000.00    | \$     |
| \$77,785.55    |        |        |        | \$             | 77,785.55    | \$77,785.55    |        |        |        | \$             | 77,785.55    | No 64 - 30/12/2022 | \$3,214.45     | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 3,214.45     | \$     |
| \$45,405.82    |        |        |        | \$             | 45,405.82    | \$45,405.82    |        |        |        | \$             | 45,405.82    | No 64 - 30/12/2022 | -\$405.82      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     | 405.82       | \$     |
| \$0.00         |        |        |        |                |              | \$0.00         |        |        |        |                |              |                    | \$0.00         | \$     | -      | \$     | -      | \$     | -      | \$     |              | \$     |
| \$9,470,168.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,470,168.17 | \$0.00       | \$9,470,168.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,470,168.17 | \$0.00       | <b>SUMA (23)</b>   | \$4,971,067.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00 |

NOTAS: (24)



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
Dr. David Meléndez Montañez



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**CONTADOR MUNICIPAL**  
C. Miguel Ángel Bravo Guerrero



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**TESORERO MUNICIPAL**  
C. Mtr. L.C.F. Gustavo Béjar Chávez



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
Arq. Sergio Magaña García

*Margarita Arellano*  
**SINDICO MUNICIPAL**  
C. Margarita Arellano Contreras



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe.

**ESPECIFICACIONES:**

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

**60000**

000019



**Tangancicuaro**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**Un Gobierno  
Para Todos**

# **RAMO 33.**



2021 - 2024



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS**  
| TANGANCÍCUARO

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/JUNIO/2023

| NO. | FOLIO DE OBRA                             | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION   | LOCALIDAD           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |              |               |               |                  | SALDO TOTAL | AVANCES |              | FECHAS |         | METAS TOTALES    |            |               | OBSERVACIONES |       |                             |
|-----|---|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------|--------------|--------|---------|------------------|------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
|     |   |  |                     | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL      | FEDERAL       | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE |             | FISICO  | FINACIERO    | INICIO | TERMINO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD   | BENEFICIARIOS |               |       |                             |
| 1   | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FI/007 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA.                | SAUZ DE GUZMÁN      |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 288,245.80   | \$ 288,245.80 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100%   | 100%    | 27/03/2023       | 27/05/2023 | ml            | 200           | 692   | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 288,245.80                    | 288,245.80       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 2   | AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/FI/009    | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.       | Fco. J. MUJICA      |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 292,937.97   | \$ 292,937.97 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 51,632.45    | 85%    | 82%     | 15/04/2023       | 15/06/2023 | ml            | 150           | 344   | OBRA EN PROCESO             |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 241,305.52                    | 241,305.52       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 3   | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/FI/IR/003 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA. | LOS LOBOS           |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 1,490,215.39 | 1,490,215.39  | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 1,043,150.78 | 45%    | 30%     | 12/04/2023       | 10/07/2023 | pza           | 1             | 604   | OBRA EN PROCESO             |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 447,064.61                    | 447,064.61       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 4   | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FI/004 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ.                  | LOS LOBOS           |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 238,850.00   | 238,850.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100%   | 100%    | 13/03/2023       | 29/04/2023 | ml            | 125           | 604   | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 238,850.00                    | 238,850.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 5   | AYTTO/TANGANCICUARO /05/2023/OP/AD/FI/012 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA.     | SAN ANTONIO         |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 171,450.63   | 171,450.63    | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 16,713.18    | 100%   | 100%    | 08/05/2023       | 08/06/2023 | ml            | 150           | 733   | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 154,737.45                    | 154,737.45       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 6   | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FI/003 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN.         | ETUCUARO            | X                      |   |   |   |   |   |                               |                  | 61,930.11    | 61,930.11     | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100%   | 100%    | 13/03/2023       | 29/04/2023 | ml            | 125           | 1323  | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 61,930.11                     | 61,930.11        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 7   | SIN NÚMERO                                | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD.       | GUARACHANILLO       |                        |   |   |   | X |   |                               |                  | 70,000.00    | 70,000.00     | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 70,000.00    | 0%     | 0%      |                  |            | red           | 1             | 290   | OBRA SIN EMPEZAR            |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 8   | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FI/005 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENECIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE: ALDAMA SUR.     | VALLE DE GUADALUPE  |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 399,567.94   | 399,567.94    | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 0.01         | 100%   | 100%    | 27/03/2023       | 06/05/2023 | ml            | 200           | 543   | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 399,567.93                    | 399,567.93       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 9   | AYTTO/TANGANCICUARO /05/2023/OP/AD/FI/013 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.   | SAN JOSÉ            | X                      |   |   |   |   |   |                               |                  | 323,750.18   | 323,750.18    | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 147,470.78   | 100%   | 54%     | 23/05/2023       | 30/06/2023 | ml            | 150           | 821   | OBRA TERMINADA A FALTA PAGO |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 176,279.40                    | 176,279.40       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 10  | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FI/002 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJES SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL.   | RINCÓN DEL TEPETATE |                        |   |   |   |   | X |                               |                  | 269,995.90   | 269,995.90    | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | -13,376.46   | 100%   | 100%    | 13/03/2023       | 29/04/2023 | ml            | 150           | 83    | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 283,372.36                    | 283,372.36       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 11  | AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FI/001 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENECIA DE ETUCUARO EN LA TELESECUNDARIA.                   | ETUCUARO            |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 74,000.00    | 74,000.00     | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100%   | 100%    | 08/03/23         | 07/04/2023 | ml            | 65            | 1323  | OBRA TERMINADA              |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 74,000.00                     | 74,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |
| 12  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA FACULTAD.                      | TANGANCÍCUARO       |                        | X |   |   |   |   |                               |                  | 626,574.21   | 626,574.21    | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00    | 626,574.21   | 0%     | 0%      |                  |            | obra          | 1             | 15414 | OBRA SIN EMPEZAR            |
|     |   |  |                     |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00             |             |         |              |        |         |                  |            |               |               |       |                             |

000011

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/JUNIO/2023

| NO. | FOLIO DE OBRA                             | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION   | LOCALIDAD         | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |         |         |               |                  | SALDO        |        | AVANCES   |            | FECHAS     |                  | METAS TOTALES |               |                           | OBSERVACIONES |
|-----|---|--|-------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|     |   |  |                   | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL        | FISICO | FINACIERO | INICIO     | TERMINO    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD      | BENEFICIARIOS |                           |               |
| 13  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO.  | LAGO DE CAMÉCUARO | X                      |   |   |   |   |   | 2,250,000.00                  | 2,250,000.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 2,250,000.00 | 0%     | 0%        |            |            | ml               | 110           | 35256         | OBRA SIN EMPEZAR          |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 14  | AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/FI/AD/008 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II.   | NUEVO SAUZ        | X                      |   |   |   |   |   | 155,113.58                    | 155,113.58       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 1,670.42     | 100%   | 100%      | 03/04/2023 | 13/05/2023 | m2               | 90            | 206           | OBRA TERMINADA            |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 153,443.16                    | 153,443.16       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 15  | AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/AD/FI/010 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HÍDALGO.  | NUEVO SAUZ        | X                      |   |   |   |   |   | 176,336.44                    | 176,336.44       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 100%   | 100%      | 21/04/2023 | 10/06/2023 | m2               | 180           | 206           | OBRA TERMINADA            |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 176,336.44                    | 176,336.44       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 16  | AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/AD/FI/011 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.  | NUEVO SAUZ        | X                      |   |   |   |   |   | 147,267.17                    | 147,267.17       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 100%   | 100%      | 28/04/2023 | 13/06/2023 | m2               | 150           | 206           | OBRA TERMINADA            |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 147,267.17                    | 147,267.17       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 17  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO EN LA CALLE PRINCIPAL.  | GUARACHANILLO     | X                      |   |   |   |   |   | 650,000.00                    | 650,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 650,000.00   | 0%     | 0%        |            |            | m2               | 1000          | 290           | OBRA SIN EMPEZAR          |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 18  | AYTTO/TANGANCICUARO /06/2023/OP/FI/IR/006 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.   | BUENA VISTA       | X                      |   |   |   |   |   | 1,260,427.86                  | 1,260,427.86     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 1,260,427.86 | 25%    | 0%        | 23/06/2023 | 20/09/2023 | m2               | 1000          | 451           | OBRA EN PROCESO           |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 19  | AYTTO/TANGANCICUARO /06/2023/OP/FI/IR/007 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA.   | TIERRAS BLANCAS   | X                      |   |   |   |   |   | 734,043.19                    | 734,043.19       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 734,043.19   | 25%    | 0%        | 23/06/2023 | 20/09/2023 | m2               | 565           | 697           | OBRA EN PROCESO           |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 20  | AYTTO/TANGANCICUARO /06/2023/OP/IR/005    | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  | TANGANCÍCUARO     |                        |   |   |   | X |   | 1,065,011.01                  | 1,065,011.01     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 1,065,011.01 | 25%    | 0%        | 23/06/2023 | 20/29/23   | m2               | 300           | 15414         | OBRA EN PROCESO           |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 21  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.   | TANGANCÍCUARO     | X                      |   |   |   |   |   | 398,495.62                    | 398,495.62       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | -51,501.05   | 100%   | 100%      | 20/03/2023 | 20/05/2023 | m2               | 7             | 15414         | OBRA TERMINADA            |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 449,996.67                    | 449,996.67       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 22  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ Za. ETAPA.                                      | TANGANCÍCUARO     | X                      |   |   |   |   |   | 260,000.00                    | 260,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 260,000.00   | 0%     | 0%        |            |            | pzs              | 12            | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR          |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 23  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, AL LADO DE LA CASA DE LA ENCARDGADA DEL ORDEN.                                       | LAS CAÑAS         | X                      |   |   |   |   |   | 450,000.00                    | 450,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 450,000.00   | 0%     | 0%        |            |            | m2               | 225           | 23            | OBRA SIN EMPEZAR          |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |
| 24  | AYTTO/TANGANCICUARO /01/2023/OP/IR/FI/002 | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VÍCTORIA-PEDRO MORENO ( tramo Salazar a Ignacio Zaragoza). | TANGANCÍCUARO     |                        |   |   |   | X |   | 3,917,784.70                  | 3,917,784.70     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 21.81        | 100%   | 100%      | 08/02/2023 | 08/05/2023 | m2               | 3938          | 15414         | OBRA TERMINADA FALTA PAGO |               |
|     |   |  |                   |                        |   |   |   |   |   | 3,917,762.89                  | 3,917,762.89     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                           |               |

000012

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/JUNIO/2023

| NO. | FOLIO DE OBRA                              | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION   | LOCALIDAD       | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |         |         |               |                  | SALDO        |        | AVANCES   |            | FECHAS     |                  | METAS TOTALES |               |                             | OBSERVACIONES |
|-----|--|--|-----------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|     |  |  |                 | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL        | FISICO | FINACIERO | INICIO     | TERMINO    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD      | BENEFICIARIOS |                             |               |
| 25  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. | TANGANCÍCUARO   | X                      |   |   |   |   |   | 1,000,000.00                  | 1,000,000.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 1,000,000.00 | 0%     | 0%        | -          | -          | servicio         | 1             | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 26  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.                 | TANGANCÍCUARO   | X                      |   |   |   |   |   | 300,000.00                    | 300,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 300,000.00   | 0%     | 0%        | -          | -          | Pza              | 1             | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 27  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. | TANGANCÍCUARO   | X                      |   |   |   |   |   | 876,571.21                    | 876,571.21       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 876,571.21   | 0%     | 0%        | -          | -          | Red              | 1             | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 28  | AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/FIH/IR/004 | REHABILITACIÓN DE GUARDERIA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.      | TANGANCÍCUARO   |                        |   |   |   |   | X | 2,157,490.95                  | 2,157,490.95     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 153,083.66   | 100%   | 93%       | 03/05/2023 | 30/06/2023 | m2               | 400           | 15414         | OBRA TERMINADA A FALTA PAGO |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 2,004,407.29                  | 2,004,407.29     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 39  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.   | ETUCUARO        | X                      |   |   |   |   |   | 126,000.00                    | 126,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 21,590.00    | 100%   | 100%      | 05/06/2023 | 21/06/2023 | m2               | 180           | 1323          | OBRA TERMINADA              |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 104,410.00                    | 104,410.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 40  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.                             | ANTORCHA        | X                      |   |   |   |   |   | 70,000.00                     | 70,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 70,000.00    | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 100           | 2773          | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 41  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.   | SAN JOSÉ.       | X                      |   |   |   |   |   | 140,000.00                    | 140,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 140,000.00   | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 200           | 821           | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 42  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.  | TIERRAS BLANCAS | X                      |   |   |   |   |   | 70,000.00                     | 70,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 70,000.00    | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 100           | 697           | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 43  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.  | RUIZ CORTINEZ   | X                      |   |   |   |   |   | 70,000.00                     | 70,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 42,000.00    | 100%   | 40%       | 26/06/2023 | 30/06/2023 | m2               | 100           | 1522          | OBRA TERMINADA A FALTA PAGO |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 28,000.00                     | 28,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 44  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.  | ETUCUARO        | X                      |   |   |   |   |   | 81,000.00                     | 81,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 3,214.45     | 100%   | 100%      | 22/05/2023 | 16/06/2023 | m2               | 180           | 1323          | OBRA TERMINADA              |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 77,785.55                     | 77,785.55        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |
| 45  | SIN NÚMERO                                 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.                              | ANTORCHA        | X                      |   |   |   |   |   | 45,000.00                     | 45,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 45,000.00    | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 100           | 2773          | OBRA SIN EMPEZAR            |               |
|     |  |  |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |            |            |                  |               |               |                             |               |

000013

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/JUNIO/2023

| NO. | FOLIO DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION  | LOCALIDAD       | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   |       | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |           |         |               |                  |       | SALDO     |           | AVANCES |            | FECHAS           |          |               | METAS TOTALES |                             |  | OBSERVACIONES |
|-----|---------------|---|-----------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|---------------|------------------|-------|-----------|-----------|---------|------------|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|--|---------------|
|     |               |   |                 | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL | MUNICIPAL (FISM)              | ESTATAL   | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL | FISICO    | FINACIERO | INICIO  | TERMINO    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | BENEFICIARIOS |               |                             |  |               |
| 46  | SIN NÚMERO    | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA. | SAN JOSÉ.       | X                      |   |   |   |   |   |       | 90,000.00                     | 90,000.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 90,000.00 | 0%        | 0%      |            |                  | m2       | 200           | 821           | OBRA SIN EMPEZAR            |  |               |
|     |               |   |                 |                        |   |   |   |   |   |       | 0.00                          | 0.00      | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00  |           |           |         |            |                  |          |               |               |                             |  |               |
| 47  | SIN NÚMERO    | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.    | TIERRAS BLANCAS | X                      |   |   |   |   |   |       | 45,000.00                     | 45,000.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 45,000.00 | 0%        | 0%      |            |                  | m2       | 100           | 697           | OBRA SIN EMPEZAR            |  |               |
|     |               |   |                 |                        |   |   |   |   |   |       | 0.00                          | 0.00      | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00  |           |           |         |            |                  |          |               |               |                             |  |               |
| 48  | SIN NÚMERO    | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.      | RUIZ CORTINEZ   | X                      |   |   |   |   |   |       | 45,000.00                     | 45,000.00 | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00  | -405.82   | 100%      | 101%    | 16/06/2023 | 30/06/2023       | m2       | 100           | 1522          | OBRA TERMINADA A FALTA PAGO |  |               |
|     |               |   |                 |                        |   |   |   |   |   |       | 45,405.82                     | 45,405.82 | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.00  |           |           |         |            |                  |          |               |               |                             |  |               |

  
 DR. DAVID MELCOZA MONTAÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 Margarita Arizpe  
 C. MARGARITA ARIZPE  
 SINDICO MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 LIC. MIGUEL ANGELO BRAVO GUERRERO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 ARQ. SERGIO MACOYA GARCIA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 Mtro. L. C. P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

000014