



Un Gobierno  
Para Todos



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PÚBLICAS**  
| TANGANCÍCUARO

# Cuenta Pública Tercer Informe Trimestral

# 2023



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

SINDICA MUNICIPAL C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

SECRETARIA MUNICIPAL C. NORMA ANGÉLICA MAGALLÓN VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL Mtro. L. C. P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ

CONTRALOR Lic. MIGUEL ÁNGEL BRAVO GUERRERO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA

DIRECTOR DE OAPAS C. FRANCISCO JAVIER MURGUI CALDERON

000002



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN  
2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

ENCARGADO:

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Un Gobierno  
Para Todos

# ANEXO 2.



ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	200 ml	692	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3084	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.	TANGANCÍCUARO	Fco. J. MUJICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	344	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4345	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1 pza	604	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 2945	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	125 ml	604	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 2309	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$250,000.00				\$ 250,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA	TANGANCÍCUARO	SAN ANTONIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	733	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4259	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	125 ml	1323	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1784	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD	TANGANCÍCUARO	GUARACHANILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 red	290	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5482	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$ 70,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE ALDAMA SUR	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	200 ml	543	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 2305	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	821	520	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4238	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$325,000.00				\$ 325,000.00	
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL	TANGANCÍCUARO	RINCÓN DEL TEPETATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	83	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1783	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA TELE-SECUNDARIA	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	65 ml	1323	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1780	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	90 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3292	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$155,113.58				\$ 155,113.58	

700000

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	180 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3875	NO	No 73 - 14/05/2023	\$180,000.00			\$	180,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4248	NO	No 73 - 14/05/2023	\$150,000.00			\$	150,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.	TANGANCÍCUARO	BUENA VISTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1000 m2	451	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5450	NO	No 64 - 30/12/2022	\$1,300,000.00			\$	1,300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	565 m2	697	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5568	NO	No 64 - 30/12/2022	\$734,122.00			\$	734,122.00
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	300 m2	15414	520	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4309	NO	No 73 - 14/05/2023	\$1,100,000.00			\$	1,100,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	70 m2	15414	520	FIII	61502	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3278	NO	No 64 - 30/12/2022	\$400,000.00			\$	400,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CALLE PRINCIPAL DR. JOSÉ MARIA LUIS MORA 1er ETAPA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	150 m2	2310	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5543	NO	No 60 - 11/07/2023	\$2,314,871.03			\$	2,314,871.03
REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO (tramo Salazar a Ignacio Zaragoza)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	3938 m2	15414	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 875	NO	No 71 - 15/03/2023	\$3,925,000.00			\$	3,925,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 pza	15414	520	FIII	61502	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5728	NO	No 73 - 14/05/2023	\$300,000.00			\$	300,000.00
REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	400 m2	15414	520	FIII	61208	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3872	NO	No 73 - 14/05/2023	\$2,250,000.00			\$	2,250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	180 m2	1323	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 3924	NO	No 64 - 30/12/2022	\$126,000.00			\$	126,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	TANGANCÍCUARO	ANTORCHA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	2773	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5160	NO	No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00			\$	70,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	821	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4174	NO	No 64 - 30/12/2022	\$140,000.00			\$	140,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	697	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5200	NO	No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00			\$	70,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	TANGANCÍCUARO	RUIZ CORTINEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	1922	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4220	NO	No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00			\$	70,000.00

000005

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	180 m2	1323	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 3236	NO	No 64 - 30/12/2022	\$81,000.00			\$	81,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA	TANGANCÍCUARO	ANTORCHA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	2773	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5538	NO	No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00			\$	45,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	821	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4394	NO	No 64 - 30/12/2022	\$90,000.00			\$	90,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	697	520	FIII	61108	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5155	NO	No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00			\$	45,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	TANGANCÍCUARO	RUIZ CORTINEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	1522	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 4230	NO	No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00			\$	45,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA AVENIDA DR MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	8600 m2	15414	611	FAEISPUM	61503	OBRAS PÚBLICAS	611 - 5762	NO	No 71 - 15/03/2023	\$8,875,104.75			\$	8,875,104.75	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA AVENIDA DR MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	30 Pzs	15414	611	FAEISPUM	61501	OBRAS PÚBLICAS	611 - 5743	NO	No 71 - 15/03/2023	\$993,731.51			\$	993,731.51	
CONSTRUCCIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA, DEL 0+000 KM AL 0+067 KM DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	211.11 m2	15414	603	VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	61503	OBRAS PÚBLICAS	603 - 2838	NO	No 71 - 15/03/2023	\$285,000.00			\$	285,000.00	
														\$0.00					
<b>SUMA (23)</b>														\$27,729,942.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,566,109.66	\$10,143,836.26

NOTAS: (24)



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
David Melgoza Montañez



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

CONTRADOR MUNICIPAL  
Lic. Miguel Ángel Bravo Guerrero



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mr. C. P. D. Bustos Reyes Chávez



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Arq. Sergio Magaña García

*Margarita Arellano*  
SINDICO MUNICIPAL  
C. Margarita Arellano Contreras



**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

900006

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00		\$288,245.80				\$ 288,245.80		\$288,245.80				\$ 288,245.80	
No 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$292,937.97				\$ 292,937.97		\$241,305.52				\$ 241,305.52	
No 71 - 15/03/2023	\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00		\$1,480,215.39				\$ 1,480,215.39		\$1,480,215.38				\$ 1,480,215.38	
No 64 - 30/12/2022	\$250,000.00				\$ 250,000.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00	
No 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$171,450.63				\$ 171,450.63		\$154,737.45				\$ 154,737.45	
No 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		\$61,930.11				\$ 61,930.11		\$61,930.11				\$ 61,930.11	
No 80 - 11/07/2023	\$650,000.00				\$ 650,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00	
No 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00		\$399,567.94				\$ 399,567.94		\$399,567.93				\$ 399,567.93	
No 71 - 15/03/2023	\$325,000.00				\$ 325,000.00		\$323,750.18				\$ 323,750.18		\$323,750.18				\$ 323,750.18	
No 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$269,995.90				\$ 269,995.90		\$283,372.36				\$ 283,372.36	
No 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00	
No 73 - 14/05/2023	\$155,113.58				\$ 155,113.58		\$155,113.58				\$ 155,113.58		\$153,443.16				\$ 153,443.16	

000007

No 73 - 14/05/2023	\$180,000.00				\$ 180,000.00	\$176,336.44				\$ 176,336.44	\$176,336.44				\$ 176,336.44
No 73 - 14/05/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00	\$147,267.17				\$ 147,267.17	\$147,267.17				\$ 147,267.17
No 64 - 30/12/2022	\$1,300,000.00				\$ 1,300,000.00	\$1,260,427.66				\$ 1,260,427.66	\$812,815.59				\$ 812,815.59
No 64 - 30/12/2022	\$734,122.00				\$ 734,122.00	\$734,043.19				\$ 734,043.19	\$734,043.19				\$ 734,043.19
No 73 - 14/05/2023	\$1,100,000.00				\$ 1,100,000.00	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01
No 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00	\$398,465.62				\$ 398,465.62	\$443,996.67				\$ 443,996.67
No 00 - 11/07/2023	\$2,314,871.03				\$ 2,314,871.03	\$2,223,471.94				\$ 2,223,471.94	\$668,841.58				\$ 668,841.58
No 71 - 15/03/2023	\$3,925,000.00				\$ 3,925,000.00	\$3,917,784.70				\$ 3,917,784.70	\$4,062,027.35				\$ 4,062,027.35
No 73 - 14/05/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00	\$300,000.00				\$ 300,000.00	\$81,140.00				\$ 81,140.00
No 73 - 14/05/2023	\$2,250,000.00				\$ 2,250,000.00	\$2,157,490.95				\$ 2,157,490.95	\$2,157,068.57				\$ 2,157,068.57
No 64 - 30/12/2022	\$126,000.00				\$ 126,000.00	\$126,000.00				\$ 126,000.00	\$104,410.00				\$ 104,410.00
No 80 - 11/07/2023	\$182,000.00				\$ 182,000.00	\$182,000.00				\$ 182,000.00	\$125,938.66				\$ 125,938.66
No 80 - 11/07/2023	\$182,000.00				\$ 182,000.00	\$182,000.00				\$ 182,000.00	\$177,038.71				\$ 177,038.71
No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$ 70,000.00	\$70,000.00				\$ 70,000.00	\$54,026.66				\$ 54,026.66
No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$ 70,000.00	\$70,000.00				\$ 70,000.00	\$82,511.21				\$ 82,511.21

80000

No 64 - 30/12/2022	\$81,000.00				\$ 81,000.00	\$81,000.00				\$ 81,000.00	\$77,785.55					\$ 77,785.55		
No 80 - 11/07/2023	\$117,000.00				\$ 117,000.00	\$117,000.00				\$ 117,000.00	\$61,882.99					\$ 61,882.99		
No 80 - 11/07/2023	\$117,000.00				\$ 117,000.00	\$117,000.00				\$ 117,000.00	\$105,860.65					\$ 105,860.65		
No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$ 45,000.00	\$45,000.00				\$ 45,000.00	\$47,544.64					\$ 47,544.64		
No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$ 45,000.00	\$45,000.00				\$ 45,000.00	\$52,197.32					\$ 52,197.32		
No 73 - 14/05/2023	\$8,610,131.37				\$ 8,610,131.37	\$8,603,533.00				\$ 8,603,533.00	\$2,581,059.90					\$ 2,581,059.90		
No 71 - 15/03/2023	\$983,731.51				\$ 983,731.51	\$973,731.39				\$ 973,731.39	\$292,119.41					\$ 292,119.41		
No 71 - 15/03/2023	\$285,000.00				\$ 285,000.00	\$284,590.50				\$ 284,590.50	\$284,590.50					\$ 284,590.50		
	\$0.00					\$0.00					\$0.00							
<b>SUMA (23)</b>	\$28,297,969.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,419,108.65	\$9,878,662.85	\$27,689,241.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,827,396.38	\$9,661,854.80	\$18,750,931.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,593,162.05	\$3,157,769.81

NOTAS: (24)



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



CONTRALOR MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

60000

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER OBRAS "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercidos) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio) (16)	MONTO TOTAL (por ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercicio) (19)	APORTACIONES (por ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio) (22)
\$288,245.80				\$ 288,245.80		\$288,245.80				\$ 288,245.80		No 64 - 30/12/2022	\$111,754.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,754.20	\$ -
\$241,305.52				\$ 241,305.52		\$241,305.52				\$ 241,305.52		No 64 - 30/12/2022	\$58,694.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,694.48	\$ -
\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38		\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38		No 71 - 15/03/2023	\$9,784.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,784.62	\$ -
\$238,850.00				\$ 238,850.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00		No 64 - 30/12/2022	\$11,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,150.00	\$ -
\$154,737.45				\$ 154,737.45		\$154,737.45				\$ 154,737.45		No 71 - 15/03/2023	\$145,262.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,262.55	\$ -
\$61,930.11				\$ 61,930.11		\$61,930.11				\$ 61,930.11		No 64 - 30/12/2022	\$13,069.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,069.89	\$ -
\$640,000.00				\$ 640,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00		No 80 - 11/07/2023	\$10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
\$399,567.93				\$ 399,567.93		\$399,567.93				\$ 399,567.93		No 64 - 30/12/2022	\$432.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.07	\$ -
\$323,750.18				\$ 323,750.18		\$323,750.18				\$ 323,750.18		No 71 - 15/03/2023	\$1,249.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249.82	\$ -
\$283,372.36				\$ 283,372.36		\$283,372.36				\$ 283,372.36		No 64 - 30/12/2022	\$16,627.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,627.64	\$ -
\$74,000.00				\$ 74,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00		No 64 - 30/12/2022	\$1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
\$153,443.16				\$ 153,443.16		\$153,443.16				\$ 153,443.16		No 73 - 14/05/2023	\$1,670.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,670.42	\$ -

000010

\$176,336.44			\$ 176,336.44	\$176,336.44			\$ 176,336.44	No 73 - 14/05/2023	\$3,663.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,663.56	\$ -
\$147,267.17			\$ 147,267.17	\$147,267.17			\$ 147,267.17	No 73 - 14/05/2023	\$2,732.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,732.83	\$ -
\$812,815.59			\$ 812,815.59	\$812,815.59			\$ 812,815.59	No 64 - 30/12/2022	\$487,184.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487,184.41	\$ -
\$734,043.19			\$ 734,043.19	\$734,043.19			\$ 734,043.19	No 64 - 30/12/2022	\$78.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.81	\$ -
\$1,065,011.01			\$ 1,065,011.01	\$1,065,011.01			\$ 1,065,011.01	No 73 - 14/05/2023	\$34,958.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,958.99	\$ -
\$449,996.67			\$ 449,996.67	\$449,996.67			\$ 449,996.67	No 64 - 30/12/2022	-\$49,996.67	\$ -	\$ -	\$ -	-\$49,996.67	\$ -
\$668,841.53			\$ 668,841.53	\$668,841.53			\$ 668,841.53	No 80 - 11/07/2023	\$1,640,029.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640,029.50	\$ -
\$4,062,027.35			\$ 4,062,027.35	\$4,062,027.35			\$ 4,062,027.35	No 71 - 15/03/2023	-\$137,027.35	\$ -	\$ -	\$ -	-\$137,027.35	\$ -
\$81,140.00			\$ 81,140.00	\$81,140.00			\$ 81,140.00	No 73 - 14/05/2023	\$218,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,860.00	\$ -
\$2,157,068.57			\$ 2,157,068.57	\$2,157,068.57			\$ 2,157,068.57	No 73 - 14/05/2023	\$92,931.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,931.43	\$ -
\$104,410.00			\$ 104,410.00	\$104,410.00			\$ 104,410.00	No 64 - 30/12/2022	\$21,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,590.00	\$ -
\$125,938.66			\$ 125,938.66	\$125,938.66			\$ 125,938.66	No 80 - 11/07/2023	\$56,061.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,061.14	\$ -
\$177,038.71			\$ 177,038.71	\$177,038.71			\$ 177,038.71	No 80 - 11/07/2023	\$4,961.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,961.29	\$ -
\$54,026.66			\$ 54,026.66	\$54,026.66			\$ 54,026.66	No 64 - 30/12/2022	\$15,973.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,973.34	\$ -
\$82,511.21			\$ 82,511.21	\$82,511.21			\$ 82,511.21	No 64 - 30/12/2022	-\$12,511.21	\$ -	\$ -	\$ -	-\$12,511.21	\$ -

000011

\$77,785.55				\$ 77,785.55	\$77,785.55					\$ 77,785.55		No 64 - 30/12/2022	\$3,214.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,214.45	\$ -
\$61,882.99				\$ 61,882.99	\$61,882.99					\$ 61,882.99		No 80 - 11/07/2023	\$55,117.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,117.01	\$ -
\$105,860.65				\$ 105,860.65	\$105,860.65					\$ 105,860.65		No 80 - 11/07/2023	\$11,139.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,139.35	\$ -
\$47,544.64				\$ 47,544.64	\$47,544.64					\$ 47,544.64		No 64 - 30/12/2022	-\$2,544.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2,544.64	\$ -
\$52,197.32				\$ 52,197.32	\$52,197.32					\$ 52,197.32		No 64 - 30/12/2022	-\$7,197.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 7,197.32	\$ -
\$2,581,059.00				\$ 2,581,059.00	\$2,581,059.00					\$ 2,581,059.00		No 73 - 14/05/2023	\$6,029,071.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,029,071.47	\$ -
\$292,119.41				\$ 292,119.41	\$292,119.41					\$ 292,119.41		No 71 - 15/03/2023	\$691,612.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 691,612.10	\$ -
\$284,550.50				\$ 284,550.50	\$284,550.50					\$ 284,550.50		No 71 - 15/03/2023	\$409.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409.50	\$ -
\$0.00				\$ 0.00	\$0.00					\$ 0.00			\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$18,750,931.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,593,162.05	\$3,157,769.81	\$18,750,931.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,593,162.05	\$3,157,769.81	<b>SUMA (23)</b>	\$9,547,037.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825,344.61	\$6,721,093.07

NOTAS: (24)



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



SINDICO MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000012



Un Gobierno  
Para Todos

# RAMO 33.



INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/SEPTIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
1	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FH/007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA.	SAUZ DE GUZMÁN		X							288,245.80	\$ 288,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	27/03/2023	27/05/2023	ml	200	692	OBRA TERMINADA
												288,245.80	288,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/AD/FH/009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.	Fco. J. MUJICA		X							292,937.97	\$ 292,937.97	0.00	0.00	0.00	0.00	51,632.45	100%	82%	15/04/2023	15/06/2023	ml	150	344	OBRA TERMINADA FALTA PAGO
												241,305.52	241,305.52	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/FH/1R/003	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA.	LOS LOBOS		X							1,490,215.39	1,490,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	12/04/2023	10/07/2023	pza	1	604	OBRA TERMINADA
												1,490,215.38	1,490,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FH/004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ.	LOS LOBOS		X							238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	125	604	OBRA TERMINADA
												238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	AYTTO/TANGANCICUARO /05/2023/OP/AD/FH/012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA.	SAN ANTONIO		X							171,450.63	171,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.18	100%	100%	08/05/2023	08/06/2023	ml	150	733	OBRA TERMINADA
												154,737.45	154,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00									
6	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FH/003	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN.	ETUCUARO	X								61,930.11	61,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	125	1323	OBRA TERMINADA
												61,930.11	61,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00									
7	AYTTO/TANGANCICUARO /07/2023/OP/AD/FH/014	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD.	GUARACHANILLO			X						640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	17/07/2023	31/08/2023	red	1	290	OBRA TERMINADA
												640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FH/005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENECIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE: ALDAMA SUR.	VALLE DE GUADALUPE		X							399,567.94	399,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	27/03/2023	06/05/2023	ml	200	543	OBRA TERMINADA
												399,567.93	399,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00									
9	AYTTO/TANGANCICUARO /05/2023/OP/AD/FH/013	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	SAN JOSÉ	X								323,750.18	323,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/05/2023	30/06/2023	ml	150	821	OBRA TERMINADA
												323,750.18	323,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00									
10	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FH/002	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL.	RINCÓN DEL TEPETATE				X					269,995.90	269,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,376.46	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	150	83	OBRA TERMINADA
												283,372.36	283,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00									
11	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/AD/FH/001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENECIA DE ETUCUARO EN LA TELESECUNDARIA.	ETUCUARO		X							74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	08/03/23	07/04/2023	ml	65	1323	OBRA TERMINADA
												74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
12	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA FACULTAD.	TANGANCÍCUARO		X							626,574.21	626,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	626,574.21	0%	0%			obra	1	15414	OBRA SIN EMPEZAR
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
13	AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/FH/AD/008	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II.	NUEVO SAUZ		X							155,113.58	155,113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.42	100%	100%	03/04/2023	13/05/2023	m2	90	206	OBRA TERMINADA
												153,443.16	153,443.16	0.00	0.00	0.00	0.00									

000014

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/SEPTIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE		TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
14	AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/AD/FH/010	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HÍDALGO.	NUEVO SAUZ	X						176,336.44	176,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	21/04/2023	10/06/2023	m2	180	206	OBRA TERMINADA
										176,336.44	176,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00									
15	AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/AD/FH/011	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	NUEVO SAUZ	X						147,267.17	147,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/04/2023	13/06/2023	m2	150	206	OBRA TERMINADA
										147,267.17	147,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00									
16	AYTTO/TANGANCICUARO /06/2023/OP/FH/IR/006	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.	BUENA VISTA	X						1,260,427.86	1,260,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	447,612.27	100%	64%	23/06/2023	20/09/2023	m2	1000	451	OBRA TERMINADA FALTA PAGO
										812,815.59	812,815.59	0.00	0.00	0.00	0.00									
17	AYTTO/TANGANCICUARO /06/2023/OP/FH/IR/007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TIERRAS BLANCAS	X						734,043.19	734,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/09/2023	m2	565	697	OBRA TERMINADA
										734,043.19	734,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00									
18	AYTTO/TANGANCICUARO /06/2023/OP/FH/IR/005	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TANGANCICUARO					X		1,065,011.01	1,065,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/29/23	m2	300	15414	OBRA TERMINADA
										1,065,011.01	1,065,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00									
19	AYTTO/TANGANCICUARO /03/2023/OP/FH/AD/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.	TANGANCICUARO	X						398,495.62	398,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,501.05	100%	100%	20/03/2023	20/05/2023	m2	7	15414	OBRA TERMINADA
										449,996.67	449,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00									
20	AYTTO/TANGANCICUARO /09/2023/OP/FH/IR/008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CALLE PRINCIPAL DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 1er ETAPA.	LOMA LINDA	X						2,229,471.94	2,229,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,630.36	45%	30%	28/08/2023	29/12/2023	m2	150	2310	OBRA EN PROCESO
										668,841.58	668,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00									
21	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ 2a. ETAPA.	TANGANCICUARO	X						260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0%	0%			pzs	12	15414	OBRA SIN EMPEZAR
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, AL LADO DE LA CASA DE LA ENCARGADA DEL ORDEN.	LAS CAÑAS	X						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0%	0%			m2	225	23	OBRA SIN EMPEZAR
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
23	AYTTO/TANGANCICUARO /01/2023/OP/IR/FH/002	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VÍCTORIA-PEDRO MORENO ( tramo Salazar a Ignacio Zaragoza).	TANGANCICUARO					X		3,917,784.70	3,917,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,242.65	100%	100%	08/02/2023	08/05/2023	m2	3938	15414	OBRA TERMINADA
										4,062,027.35	4,062,027.35	0.00	0.00	0.00	0.00									

000015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/SEPTIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS				
24	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMECUARO SEGUNDA ETAPA.	TANGANCÍCUARO		X							1,043,729.70	1,043,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,729.70	0%	0%	-	-	servicio	1	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
25	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X							300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,860.00	40%	27%	18/09/2023	-	Pza	1	15414	OBRA EN PROCESO	
												81,140.00	81,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
26	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X							876,571.21	876,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	876,571.21	0%	0%	-	-	Red	1	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
27	AYTTO/TANGANCICUARO /04/2023/OP/FH/IR/004	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.	TANGANCÍCUARO						X			2,157,490.95	2,157,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	422.38	100%	100%	03/05/2023	30/06/2023	m2	400	15414	OBRA TERMINADA	
												2,157,068.57	2,157,068.57	0.00	0.00	0.00	0.00										
38	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X							126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	100%	100%	05/06/2023	21/06/2023	m2	180	1323	OBRA TERMINADA	
												104,410.00	104,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
39	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	ANTORCHA		X							182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,061.14	70%	69%	18/08/2023	-	m2	100	2773	OBRA EN PROCESO	
												125,938.86	125,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00										
40	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SAN JOSÉ.		X							182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.29	100%	100%	04/07/2023	29/07/2023	m2	200	821	OBRA TERMINADA	
												177,038.71	177,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00										
41	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TIERRAS BLANCAS		X							70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,973.34	90%	77%	01/08/2023	-	m2	100	697	OBRA EN PROCESO	
												54,026.66	54,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00										
42	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	RUIZ CORTINEZ		X							70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,511.21	100%	100%	26/06/2023	30/06/2023	m2	100	1522	OBRA TERMINADA	
												82,511.21	82,511.21	0.00	0.00	0.00	0.00										
43	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X							81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.45	100%	100%	22/05/2023	16/06/2023	m2	180	1323	OBRA TERMINADA	
												77,785.55	77,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00										
44	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	ANTORCHA		X							117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,117.01	85%	53%	28/08/2023	-	m2	100	2773	OBRA EN PROCESO	
												61,882.99	61,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00										

000016

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023  
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 30/SEPTIEMBRE/2023

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
45	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SAN JOSÉ.	X						117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.35	100%	100%	03/07/2023	12/08/2023	m2	200	821	OBRA TERMINADA		
										105,860.65	105,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00											
46	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TIERRAS BLANCAS	X						45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,544.64	100%	100%	14/08/2023	26/08/2023	m2	100	697	OBRA TERMINADA		
										47,544.64	47,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00											
47	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	RUIZ CORTINEZ	X						45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,197.32	100%	100%	16/06/2023	30/06/2023	m2	100	1522	OBRA TERMINADA		
										52,197.32	52,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00											

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

000017