



Un Gobierno
Para Todos



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

Cuenta Pública Primer Informe Trimestral

2024



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

SINDICA MUNICIPAL C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

SECRETARIA MUNICIPAL C. NORMA ANGÉLICA MAGALLÓN VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL Mtro. L. C. P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ

CONTRALORA Mtra. EN D. MARÍA GUADALUPE
BERMUDEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA

DIRECTOR DE OAPAS C. FRANCISCO JAVIER MURGUI CALDERON

000002



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN
2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2024

ENCARGADO:

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Un Gobierno
Para Todos

ANEXO 2.



ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE _01_ DE _ENERO_ AL _31_ DE _MARZO_ DEL AÑO _2024_

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	300ml	697	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 0827	NO	No 97 - 28/12/2023	\$450,000.00				\$ 450,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	TANGANCÍCUARO	Fco J MUJICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	170ml	344	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1141	NO	No 97 - 28/12/2023	\$255,000.00				\$ 255,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EN EL CRUCE DE LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	25ml	821	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE GÓMEZ FARIAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TANGANCÍCUARO	GÓMEZ FARIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150ml	986	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1374	NO	No 97 - 28/12/2023	\$282,500.00				\$ 282,500.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	550 ml	543	520 - 4053	FIII	61307	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1812	NO	No 104 - 13/03/2024	\$990,467.15				\$ 990,467.15	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	550 ml	543	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1400	NO	No 97 - 28/12/2023	\$825,000.00				\$ 825,000.00	
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, POR EL PANTEÓN.	TANGANCÍCUARO	DAMASO CARDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 pza	806	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1719	NO	No 97 - 28/12/2023	\$290,000.00				\$ 290,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO POR LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	GUARACHANILLO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1pza	250	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENQUECHO POR LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	TENQUECHO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1pza	1202	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN POR LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMAN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1pza	516	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1847	NO	No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00	
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1100ml	543	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$960,000.00				\$ 960,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS M. MORA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1906 m2	2310	520 - 4053	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00				\$ 3,250,000.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA PLAZA PRINCIPAL.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	600m2	15414	520 - 4053	FIII	61204	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$3,500,000.00				\$ 3,500,000.00	

0000007

AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESAHELANCIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL No. 15 EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LOS ACCESO A LA POBLACIÓN.	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	1 km	15414	520 - 4053	FIII	61501	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00			\$	3,246,284.00
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL ÁREA DEPORTIVA	TANGANCICUARO	CAMELINAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	15 pta		520 - 4053	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1894	NO	No 97 - 28/12/2023	\$300,000.00			\$	300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMECUARO 2da Etapa.	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 m2	15414	520 - 4053	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1549	NO	No 97 - 28/12/2023	\$1,250,000.00			\$	1,250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELE BACHILLERATO	TANGANCICUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R - CONTRATO)	OBRA	148 m2	543	520 - 4053	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1961	NO	No 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00			\$	1,000,000.00
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2da ETAPA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	Varios	15414	520 - 4053	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1896	NO	No 104 - 13/03/2024	\$950,000.00			\$	950,000.00
MANTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	170 80 m2	15414	520 - 4053	FIII	61211	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1678	NO	No 104 - 13/03/2024	\$87,500.00			\$	87,500.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA	TANGANCICUARO	COL. ESMERALDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	355	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2008	NO	No 97 - 28/12/2023	\$95,000.00			\$	95,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA	TANGANCICUARO	COL. LA FLORIDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	112	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1774	NO	No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00			\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO	TANGANCICUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	384	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1714	NO	No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00			\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN	TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	200m2	692	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2153	NO	No 97 - 28/12/2023	\$130,000.00			\$	130,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ	TANGANCICUARO	NUEVO SAUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	206	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2117	NO	No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00			\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	TANGANCICUARO	BUENA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	451	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL		NO	No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00			\$	65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	LOMA LINDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	2310	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL		NO	No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00			\$	39,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA VERONICA	TANGANCICUARO	COL. VERONICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	88	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1724	NO	No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00			\$	39,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE	TANGANCICUARO	COL. JOSÉ GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	48	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1727	NO	No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00			\$	39,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA	TANGANCICUARO	COL. ESMERALDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	355	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL		NO	No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00			\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA	TANGANCICUARO	COL. LA FLORIDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	112	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1827	NO	No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00			\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO	TANGANCICUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	384	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1830	NO	No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00			\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN	TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	200m2	692	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1797	NO	No 97 - 28/12/2023	\$86,000.00			\$	86,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ	TANGANCICUARO	NUEVO SAUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	206	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1942	NO	No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00			\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	TANGANCICUARO	BUENA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	451	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1831	NO	No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00			\$	43,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	LOMA LINDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	2310	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL		NO	No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00			\$	25,800.00

00005

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA VERONICA	TANGANCICUARO	COL. VERONICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	88	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1853	NO	No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE	TANGANCICUARO	COL. JOSÉ GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	48	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1873	NO	No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ	TANGANCICUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pasas	821	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1729	NO	No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	TANGANCICUARO	PATAMBAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pasas	3856	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1730	NO	No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUQUARO	TANGANCICUARO	ETUQUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pasas	1323	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1733	NO	No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO	TANGANCICUARO	GUARACHANILLO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pasas	250	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1734	NO	No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS	TANGANCICUARO	LOS LOBOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pasas	604	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1735	NO	No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENQUECHO	TANGANCICUARO	TENQUECHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pasas	1202	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1737	NO	No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	TANGANCICUARO	ARANZA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	20pasas	516	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1739	NO	No 97 - 28/12/2023	\$92,500.00				\$	92,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN	TANGANCICUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pasas	692	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1740	NO	No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00
PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A CALLE REPORMA PTE.	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R-CONTRATO)	OBRA	295 ml	15414		FAEISUM	61503	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 99 - 29/01/2024	\$8,725,590.72				\$	8,725,590.72
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA DEL 1+000 KM. AL 1+690 KM. EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	50 m2	15415		Regulación de Vehículos	61503	OBRAS PÚBLICAS		NO	No 101 - 13/02/2024	\$282,500.00				\$	282,500.00
														\$0.00				\$	
SUMA (23)														\$32,577,741.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,569,651.16	\$9,008,090.72

NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
Mtro. M. C. P. Gustavo Béjar Chávez

CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermúdez López

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000 del Sistema de Cuentas Contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

00006

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No 97 - 28/12/2023	\$450,000.00				\$ 450,000.00		\$448,264.92				\$ 448,264.92		\$442,835.25				\$ 442,835.25	
No 102 - 22/02/2024	\$410,000.00				\$ 410,000.00		\$409,059.26				\$ 409,059.26		\$122,717.78				\$ 122,717.78	
No 97 - 28/12/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No 97 - 28/12/2023	\$262,500.00				\$ 262,500.00		\$261,892.68				\$ 261,892.68		\$78,507.80				\$ 78,507.80	
No 104 - 13/03/2024	\$990,467.15				\$ 990,467.15		\$930,689.73				\$ 930,689.73		\$0.00				\$ -	
No 97 - 28/12/2023	\$825,000.00				\$ 825,000.00		\$818,115.66				\$ 818,115.66		\$382,066.47				\$ 382,066.47	
No 104 - 13/03/2024	\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85	
No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No 101 - 13/02/2024	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$1,548,536.76				\$ 1,548,536.76		\$0.00				\$ -	
No 97 - 28/12/2023	\$660,000.00				\$ 660,000.00		\$498,388.80				\$ 498,388.80		\$0.00				\$ -	
No 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00				\$ 3,250,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No 97 - 28/12/2023	\$3,500,000.00				\$ 3,500,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	

000007

No 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00				\$ 3,246,284.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00	\$300,000.00				\$ 300,000.00	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$1,250,000.00				\$ 1,250,000.00	\$846,145.44				\$ 846,145.44	\$846,145.44				\$ 846,145.44
No 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00				\$ 1,000,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 104 - 13/03/2024	\$650,000.00				\$ 650,000.00	\$509,998.19				\$ 509,998.19	\$0.00				\$ -
No 104 - 13/03/2024	\$87,500.00				\$ 87,500.00	\$86,998.74				\$ 86,998.74	\$86,998.74				\$ 86,998.74
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$95,000.00				\$ 95,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00	\$24,000.00				\$ 24,000.00	\$24,000.00				\$ 24,000.00
No 97 - 28/12/2023	\$130,000.00				\$ 130,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$95,000.00				\$ 95,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00	\$8,000.00				\$ 8,000.00	\$8,000.00				\$ 8,000.00
No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$86,000.00				\$ 86,000.00	\$55,379.20				\$ 55,379.20	\$55,379.20				\$ 55,379.20
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -
No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00	\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -

800000

No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00	\$0.00	\$0.00			\$		\$0.00			\$			
No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00	\$0.00	\$0.00			\$		\$0.00			\$			
No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00	\$26,280.00	\$	26,280.00		\$	26,280.00	\$26,280.00			\$	26,280.00		
No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00	\$26,280.00	\$	26,280.00		\$	26,280.00	\$26,280.00			\$	26,280.00		
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00	\$6,570.00	\$	6,570.00		\$	6,570.00	\$6,570.00			\$	6,570.00		
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00	\$6,570.00	\$	6,570.00		\$	6,570.00	\$6,570.00			\$	6,570.00		
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00	\$6,570.00	\$	6,570.00		\$	6,570.00	\$6,570.00			\$	6,570.00		
No 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00	\$26,280.00	\$	26,280.00		\$	26,280.00	\$26,280.00			\$	26,280.00		
No 97 - 28/12/2023	\$92,500.00				\$ 92,500.00	\$13,140.00	\$	13,140.00		\$	13,140.00	\$13,140.00			\$	13,140.00		
No 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00	\$6,570.00	\$	6,570.00		\$	6,570.00	\$6,570.00			\$	6,570.00		
No 102 - 22/02/2024	\$8,725,590.53				\$ 8,725,590.53	\$0.00	\$			\$		\$0.00			\$			
No 101 - 13/02/2024	\$282,500.00				\$ 282,500.00	\$282,500.00	\$	282,500.00		\$	282,500.00	\$0.00			\$			
	\$0.00				\$	\$0.00	\$			\$		\$0.00			\$			
SUMA (23)	\$32,730,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,721,960.00	\$9,008,090.53	\$7,403,338.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,120,838.23	\$282,500.00	\$2,422,219.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422,219.53	\$0.00

NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Malgoza Montañez

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



TESORERO MUNICIPAL
B. Mtr. E.C.M. Gustavo Béjar Chávez



CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermúdez López

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, sin embargo, no se contabilizarán los trabajos en el Capítulo 5000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

60000

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercidos) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer) (16)	MONTO TOTAL (por ejercer) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercer) (19)	APORTACIONES (por ejercer) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22)
\$442,835.25				\$ 442,835.25		\$442,835.25				\$ 442,835.25		No 97 - 28/12/2023	\$7,164.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,164.75	\$ -
\$122,717.78				\$ 122,717.78		\$122,717.78				\$ 122,717.78		No 102 - 22/02/2024	\$287,282.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,282.22	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -
\$78,507.80				\$ 78,507.80		\$78,507.80				\$ 78,507.80		No 97 - 28/12/2023	\$183,992.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,992.20	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 104 - 13/03/2024	\$590,467.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,467.15	\$ -
\$382,066.47				\$ 382,066.47		\$382,066.47				\$ 382,066.47		No 97 - 28/12/2023	\$442,933.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442,933.53	\$ -
\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85		No 104 - 13/03/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 101 - 13/02/2024	\$1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$690,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,250,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -

000010

\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,246,284.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -
\$846,145.44				\$ 846,145.44	\$846,145.44				\$ 846,145.44		No 97 - 28/12/2023	\$403,854.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 403,854.56	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 104 - 13/03/2024	\$650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -
\$98,998.74				\$ 88,998.74	\$98,998.74				\$ 88,998.74		No 104 - 13/03/2024	\$501.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.26	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$95,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000.00	\$ -
\$24,000.00				\$ 24,000.00	\$24,000.00				\$ 24,000.00		No 97 - 28/12/2023	\$41,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$95,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00	\$ -
\$8,000.00				\$ 8,000.00	\$8,000.00				\$ 8,000.00		No 97 - 28/12/2023	\$31,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$39,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -
\$55,379.20				\$ 55,379.20	\$55,379.20				\$ 55,379.20		No 97 - 28/12/2023	\$30,620.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,620.80	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -
\$0.00				\$ -	\$0.00				\$ -		No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,800.00	\$ -

00001

\$0.00				\$		\$0.00				\$		No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00	\$		\$		\$		\$	25,800.00	\$	
\$0.00				\$		\$0.00				\$		No 97 - 28/12/2023	\$25,800.00	\$		\$		\$		\$	25,800.00	\$	
\$26,280.00				\$	26,280.00	\$26,280.00				\$	26,280.00	No 97 - 28/12/2023	\$158,720.00	\$		\$		\$		\$	158,720.00	\$	
\$26,280.00				\$	26,280.00	\$26,280.00				\$	26,280.00	No 97 - 28/12/2023	\$158,720.00	\$		\$		\$		\$	158,720.00	\$	
\$6,570.00				\$	6,570.00	\$6,570.00				\$	6,570.00	No 97 - 28/12/2023	\$39,680.00	\$		\$		\$		\$	39,680.00	\$	
\$6,570.00				\$	6,570.00	\$6,570.00				\$	6,570.00	No 97 - 28/12/2023	\$39,680.00	\$		\$		\$		\$	39,680.00	\$	
\$6,570.00				\$	6,570.00	\$6,570.00				\$	6,570.00	No 97 - 28/12/2023	\$39,680.00	\$		\$		\$		\$	39,680.00	\$	
\$26,280.00				\$	26,280.00	\$26,280.00				\$	26,280.00	No 97 - 28/12/2023	\$158,720.00	\$		\$		\$		\$	158,720.00	\$	
\$13,140.00				\$	13,140.00	\$13,140.00				\$	13,140.00	No 97 - 28/12/2023	\$79,360.00	\$		\$		\$		\$	79,360.00	\$	
\$6,570.00				\$	6,570.00	\$6,570.00				\$	6,570.00	No 97 - 28/12/2023	\$39,680.00	\$		\$		\$		\$	39,680.00	\$	
\$0.00				\$		\$0.00				\$		No 102 - 22/02/2024	\$8,725,590.53	\$		\$		\$		\$		\$	8,725,590.53
\$0.00				\$		\$0.00				\$		No 101 - 13/02/2024	\$282,500.00	\$		\$		\$		\$		\$	282,500.00
\$0.00				\$		\$0.00				\$			\$0.00	\$		\$		\$		\$		\$	
\$2,422,219.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422,219.53	\$0.00	\$2,422,219.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422,219.53	\$0.00	SUMA (23)	\$30,307,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,299,740.47	\$9,008,090.53				

NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



TESORERO MUNICIPAL
B. Mtr. L.C.P. Gustavo Rojas Chávez

CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. Maria Guadalupe Bermudez Lopez

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no tengan registro en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000012



Un Gobierno
Para **Todos**

RAMO 33.



INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
1	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/AD/FI/002	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ.	TIERRAS BLANCAS		X						450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.75	100%	100%	22/01/2024	08/03/2024	ml	300	697	OBRA TERMINADA	
											442,835.25	442,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/FI/AD/005	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	Fco. J. MUJICA		X						410,000.00	\$ 410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,282.22	85%	30%	21/03/2024	21/04/2024	ml	170	344	OBRA EN PROCESO	
											122,717.78	122,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00										
3		CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EN EL CRUCE DE LA BARRANCA.	SAN JOSÉ		X						150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	0%			ml	25	821	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/FI/AD/004	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE GÓMEZ FARIAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	GÓMEZ FARIAS		X						262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,992.20	90%	30%	19/02/2024	03/04/2024	ml	150	986	OBRA EN PROCESO	
											78,507.80	78,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FI/004	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE		X						990,467.15	990,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	990,467.15	5%	0%	27/03/2024	31/05/2024	ml	550	543	OBRA EN PROCESO	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/IR/FI/001	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE		X						825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,933.53	60%	46%	31/01/2024	30/03/2024	ml	550	543	OBRA EN PROCESO	
											382,066.47	382,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00										
7	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/AD/FI/001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, POR EL PANTEÓN.	DAMASO CARDENAS							X	257,308.85	257,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	15/01/2024	17/02/2024	Pza	1	806	OBRA TERMINADA	
											257,308.85	257,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00										
8		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO POR LA BARRANCA.	GUARACHANILLO		X						1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0%	0%			Pza	1	290	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
9		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO POR LA BARRANCA.	TENGUECHO		X						1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0%	0%			Pza	1	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FI/002	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN POR LA BARRANCA.	SAUZ DE GUZMAN		X						1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	5%	0%	27/03/2024	28/06/2024	Pza	1	516	OBRA EN PROCESO	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/AD/FI/003	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE							X	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	50%	0%	06/02/2024	06/04/2024	ml	1100	543	OBRA EN PROCESO	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

000012

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES			FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS				
12	-	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS M. MORA.	LOMA LINDA		X							3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0%	0%	-	-	m2	1905	2310	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
13	-	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA PLAZA PRINCIPAL.	TANGANCÍCUARO					X				3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0%	0%	-	-	m2	600	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
14	-	AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESASELEARCIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL No.15 EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LOS ACCESO A LA POBLACIÓN.	TANGANCÍCUARO	X								3,246,284.00	3,246,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,284.00	0%	0%	-	-	km	1	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
15	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/AD/FHII/006	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL ÁREA DEPORTIVA.	CAMELINAS	X								300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	90%	0%	26/02/2024	12/04/2024	Pza	15		OBRA EN PROCESO	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
16	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMÉCUARO 2da Etapa.	TANGANCÍCUARO		X							1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,854.56	85%	68%	17/01/2024	-	m2	1500	15414	OBRA EN PROCESO	
												846,145.44	846,145.44	0.00	0.00	0.00	0.00										
17	-	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELE BACHILLERATO.	VALLE DE GUADALUPE		X							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%	-	-	m2	149	543	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
18	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FHII/AD/007	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2da ETAPA.	TANGANCÍCUARO						X			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	15%	0%	20/03/2024	18/05/2024	Varios	Varios	15414	OBRA EN PROCESO	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
19	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO					X				87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.26	100%	100%	13/03/2024	25/03/2024	m2	170.8	15414	OBRA TERMINADA	
												86,998.74	86,998.74	0.00	0.00	0.00	0.00										
28	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	COL. ESMERALDA		X							65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	355	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
29	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	COL. LA FLORIDA		X							65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	112	OBRA SIN EMPEZAR	
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
30	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	NOROTO		X							65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100%	37%	12/03/2024	15/03/2024	m2	100	384	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO	
												24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

000015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
31	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X						130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0%	0%	-	-	m2	200	692	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
32	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	NUEVO SAUZ		X						65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	206	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
33	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA		X						65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	451	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
34	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	LOMA LINDA		X						39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0%	0%	-	-	m2	60	2310	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
35	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	COL. VERONICA		X						39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	15%	21%	-	-	m2	60	88	OBRA SIN EMPEZAR	
											8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
36	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	COL. JOSÉ GUADALUPE		X						39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0%	0%	-	-	m2	60	48	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
37	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	COL. ESMERALDA		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	355	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
38	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	COL. LA FORIDA		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	112	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
39	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	NOROTO		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	384	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
40	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X						86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.80	100%	64%	18/03/2024	30/03/2024	m2	200	692	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO	
											55,379.20	55,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00										
41	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	NUEVO SAUZ		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	206	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

000016

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
42	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA		X							43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	451	OBRA SIN EMPEZAR
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
43	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	LOMA LINDA		X							25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0%	0%	-	-	m2	60	2310	OBRA SIN EMPEZAR
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
44	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	COL. VERONICA		X							25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0%	0%	-	-	m2	60	88	OBRA SIN EMPEZAR
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
45	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	COL. JOSÉ GUADALUPE		X							25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0%	0%	-	-	m2	60	48	OBRA SIN EMPEZAR
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
46	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ.	SAN JOSÉ		X							185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,720.00	0%	14%	-	-	pzs	40	821	OBRA SIN EMPEZAR
												26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
47	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		X							185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,720.00	0%	14%	-	-	pzs	40	3856	OBRA SIN EMPEZAR
												26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
48	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X							46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	0%	14%	-	-	pzs	10	1323	OBRA SIN EMPEZAR
												6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
49	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO.	GUARACHANILLO		X							46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	0%	14%	-	-	pzs	10	290	OBRA SIN EMPEZAR
												6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
50	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		X							46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	0%	14%	-	-	pzs	10	604	OBRA SIN EMPEZAR
												6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
51	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD TENGUECHO.	TENGUECHO		X							185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,720.00	0%	14%	-	-	pzs	40	1202	OBRA SIN EMPEZAR
												26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
52	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	ARANZA		X							92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,360.00	0%	14%	-	-	pzs	20	516	OBRA SIN EMPEZAR
												13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

000017

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES			FECHAS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS					
53	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X							46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	0%	14%			pzs	10	692	OBRA SIN EMPEZAR		
												6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
54		PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A CALLE REFORMA PTE.	TANGANCICUARO							X		8,725,590.53	0.00	8,725,590.53	0.00	0.00	0.00	8,725,590.53	0%	0%			ml	295	15414	OBRA SIN EMPEZAR		
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
55	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/AD/REGULARIZACION DE VEHICULOS/001	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA DEL 1+000 KM. AL 1+090 KM. EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN	TANGANCICUARO		X							282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	20%	0%	04/03/2024	26/05/2024	m2	50	15414	OBRA EN PROCESO		
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

C. MARGARITA ARRELLANO CONTRERAS
 SINDICO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

TR. Mtro. L. C. P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Mtra. EN D. MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LÓPEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

000018