



Un Gobierno
Para **Todos**



Cuenta Pública Informe Anual

2023



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

SINDICA MUNICIPAL C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

SECRETARIA MUNICIPAL C. NORMA ANGÉLICA MAGALLÓN VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL Mtro. L. C. P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ

CONTRALORA Mtra. EN D. MARÍA GUADALUPE
BERMUDEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA

DIRECTOR DE OAPAS C. FRANCISCO JAVIER MURGUI CALDERON



MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO MICHOACÁN

2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL EJERCICIO 2023

ENCARGADO:

ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00000003



Un Gobierno
Para Todos

ANEXO 2.



DE_01_DE_ENERO_DEL AÑO_2023_AL_25_DE_MARZO_DEL AÑO_2024_

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	200 ml	692	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3084	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$400,000.00				\$ 400,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	TANGANCÍCUARO	Fco. J. MUJICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	344	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4345	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1 pza	604	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 2945	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$1,450,000.00				\$ 1,450,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	125 ml	604	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 2309	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$250,000.00				\$ 250,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA	TANGANCÍCUARO	SAN ANTONIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	733	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4259	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	125 ml	1323	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1784	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD	TANGANCÍCUARO	GUARACHANILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 red	290	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5482	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$ 70,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE ALDAMA SUR	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	200 ml	543	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 2306	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	821	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4238	NO	No. 71 - 15/03/2023	\$325,000.00				\$ 325,000.00		
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL	TANGANCÍCUARO	RINCÓN DEL TEPETATE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 ml	83	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1783	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE ETUCUARO EN LA TELE-SECUNDARIA	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	65 ml	1323	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1780	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CARDENAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	TANGANCÍCUARO	DÁMASO CARDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	260 ml	806	520	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 8016	NO	No. 94 - 29/11/2023	\$345,694.34				\$ 345,694.34		
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	90 m2	208	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3292	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$77,445.00				\$ 77,445.00		

000004

CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HÍDALGO.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	180 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3875	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$154,890.00				\$	154,890.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 m2	206	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4248	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$129,075.00				\$	129,075.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.	TANGANCÍCUARO	BUENA VISTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1000 m2	451	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5450	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$1,300,000.00				\$	1,300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	565 m2	697	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5568	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$734,122.00				\$	734,122.00
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	300 m2	15414	520	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 4309	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$850,000.00				\$	850,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	70 m2	15414	520	FIII	61502	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3278	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$	400,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CALLE PRINCIPAL DR. JOSÉ MARIA LUIS MORA 1er ETAPA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	150 m2	2310	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5540	NO	No. 60 - 11/07/2023	\$2,314,871.08				\$	2,314,871.08
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL ANADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ 2a ETAPA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	12 Pzs	15414	520	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7896	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$260,000.00				\$	260,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, AL LADO DE LA CASA DE LA DE LA ENCARGADA DEL ORDEN.	TANGANCÍCUARO	LAS CAÑAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	225 m2	23	520	FIII	61204	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7512	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$450,000.00				\$	450,000.00
REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VÍCTORIA - PEDRO MORENO (tramo Salazar a Ignacio Zaragoza)	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	3938 m2	15414	520	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 875	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$4,000,000.00				\$	4,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO SEGUNDA ETAPA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1 Servicio	15414	520	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7901	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$1,000,000.00				\$	1,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 pza	15414	520	FIII	61502	OBRAS PÚBLICAS	520 - 5728	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$300,000.00				\$	300,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1 red	15414	520	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 7909	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$876,571.21				\$	876,571.21
REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	400 m2	15414	520	FIII	61208	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3872	NO	No. 73 - 14/05/2023	\$2,250,000.00				\$	2,250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	1323	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 3624	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$126,000.00				\$	126,000.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA COLONIA ANTORCHA	TANGANCÍCUARO	ANTORCHA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	260 m2	2773	520	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 5160	NO	No. 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00

00000005


ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)	
No. 71 - 15/03/2023	\$400,000.00				\$ 400,000.00		\$288,245.80				\$ 288,245.80		\$288,245.80					\$ 288,245.80	
No. 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$292,937.97				\$ 292,937.97		\$312,851.50					\$ 312,851.50	
No. 71 - 15/03/2023	\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00		\$1,490,215.39				\$ 1,490,215.39		\$1,490,215.38					\$ 1,490,215.38	
No. 64 - 30/12/2022	\$250,000.00				\$ 250,000.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00		\$238,850.00					\$ 238,850.00	
No. 71 - 15/03/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$171,450.63				\$ 171,450.63		\$154,737.45					\$ 154,737.45	
No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		\$61,930.11				\$ 61,930.11		\$61,930.11					\$ 61,930.11	
No. 80 - 11/07/2023	\$650,000.00				\$ 650,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00		\$640,000.00					\$ 640,000.00	
No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00		\$399,587.94				\$ 399,587.94		\$399,587.93					\$ 399,587.93	
No. 71 - 15/03/2023	\$325,000.00				\$ 325,000.00		\$323,750.18				\$ 323,750.18		\$323,750.18					\$ 323,750.18	
No. 64 - 30/12/2022	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$269,995.90				\$ 269,995.90		\$283,372.36					\$ 283,372.36	
No. 64 - 30/12/2022	\$75,000.00				\$ 75,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00		\$74,000.00					\$ 74,000.00	
No. 94 - 29/11/2023	\$345,694.34				\$ 345,694.34		\$345,694.34				\$ 345,694.34		\$345,694.34					\$ 345,694.34	
No. 73 - 14/05/2023	\$155,113.58				\$ 155,113.58		\$155,113.58				\$ 155,113.58		\$153,443.16					\$ 153,443.16	

No. 73 - 14/05/2023	\$180,000.00				\$ 180,000.00	\$176,336.44				\$ 176,336.44	\$176,336.44				\$ 176,336.44	
No. 73 - 14/05/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00	\$147,267.17				\$ 147,267.17	\$147,267.17				\$ 147,267.17	
No. 64 - 30/12/2022	\$1,300,000.00				\$ 1,300,000.00	\$1,260,427.66				\$ 1,260,427.66	\$1,260,427.66				\$ 1,260,427.66	
No. 64 - 30/12/2022	\$734,122.00				\$ 734,122.00	\$734,043.19				\$ 734,043.19	\$734,043.19				\$ 734,043.19	
No. 73 - 14/05/2023	\$1,100,000.00				\$ 1,100,000.00	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01	\$1,065,011.01				\$ 1,065,011.01	
No. 64 - 30/12/2022	\$400,000.00				\$ 400,000.00	\$398,495.62				\$ 398,495.62	\$449,996.67				\$ 449,996.67	
No. 94 - 29/11/2023	\$2,229,471.94				\$ 2,229,471.94	\$2,229,471.94				\$ 2,229,471.94	\$2,228,931.88				\$ 2,228,931.88	
No. 94 - 29/11/2023	\$258,853.41				\$ 258,853.41	\$258,853.41				\$ 258,853.41	\$258,853.41				\$ 258,853.41	
No. 94 - 29/11/2023	\$350,000.00				\$ 350,000.00	\$350,000.00				\$ 350,000.00	\$350,000.00				\$ 350,000.00	
No. 71 - 15/03/2023	\$3,925,000.00				\$ 3,925,000.00	\$3,917,784.70				\$ 3,917,784.70	\$4,062,027.35				\$ 4,062,027.35	
No. 94 - 29/11/2023	\$1,766,500.00				\$ 1,766,500.00	\$1,766,500.00				\$ 1,766,500.00	\$0.00				\$ -	
No. 73 - 14/05/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00	\$149,266.51				\$ 149,266.51	\$149,266.51				\$ 149,266.51	
No. 94 - 29/11/2023	\$874,384.28				\$ 874,384.28	\$874,384.28				\$ 874,384.28	\$441,646.00				\$ 441,646.00	
No. 73 - 14/05/2023	\$2,250,000.00				\$ 2,250,000.00	\$2,157,490.95				\$ 2,157,490.95	\$2,157,068.57				\$ 2,157,068.57	
No. 64 - 30/12/2022	\$126,000.00				\$ 126,000.00	\$104,410.00				\$ 104,410.00	\$104,410.00				\$ 104,410.00	
No. 80 - 11/07/2023	\$182,000.00				\$ 182,000.00	\$141,938.66				\$ 141,938.66	\$141,938.66				\$ 141,938.66	

60000000

No 80 - 11/07/2023	\$182,000.00				\$	182,000.00	\$177,038.71				\$	177,038.71	\$177,038.71				\$	177,038.71
No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00	\$65,898.37				\$	65,898.37	\$65,898.37				\$	65,898.37
No 64 - 30/12/2022	\$70,000.00				\$	70,000.00	\$82,511.21				\$	82,511.21	\$82,511.21				\$	82,511.21
No 64 - 30/12/2022	\$81,000.00				\$	81,000.00	\$77,765.55				\$	77,765.55	\$77,765.55				\$	77,765.55
No 80 - 11/07/2023	\$117,000.00				\$	117,000.00	\$61,882.99				\$	61,882.99	\$61,882.99				\$	61,882.99
No 80 - 11/07/2023	\$117,000.00				\$	117,000.00	\$105,860.65				\$	105,860.65	\$105,860.65				\$	105,860.65
No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	\$47,544.64				\$	47,544.64	\$47,544.64				\$	47,544.64
No 64 - 30/12/2022	\$45,000.00				\$	45,000.00	\$52,197.32				\$	52,197.32	\$52,197.32				\$	52,197.32
No 73 - 14/05/2023	\$8,610,131.37				\$	8,610,131.37	\$8,603,533.00				\$	8,603,533.00	\$8,603,533.00				\$	8,603,533.00
No 71 - 15/03/2023	\$983,731.51				\$	983,731.51	\$973,731.39				\$	973,731.39	\$973,731.39				\$	973,731.39
No 71 - 15/03/2023	\$285,000.00				\$	285,000.00	\$284,590.50				\$	284,590.50	\$284,590.50				\$	284,590.50
	\$0.00						\$0.00						\$0.00					
SUMA (23)	\$31,828,002.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,949,139.55	\$9,878,862.88	\$31,036,008.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174,153.22	\$9,661,854.69	\$29,026,457.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,164,602.57	\$9,861,854.89

NOTAS: (24)


PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez


TESORERO MUNICIPAL
Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García


SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano


CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermudez

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

60000000

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2023



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercidos) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer) (16)	MONTO TOTAL (por ejercer) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercer) (19)	APORTACIONES (por ejercer) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22)
\$288,245.80				\$ 288,245.80		\$288,245.80				\$ 288,245.80		No. 71 - 15/03/2023	\$111,754.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,754.20	\$ -
\$312,851.50				\$ 312,851.50		\$312,851.50				\$ 312,851.50		No. 71 - 15/03/2023	\$12,851.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,851.50	\$ -
\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38		\$1,490,215.38				\$ 1,490,215.38		No. 71 - 15/03/2023	\$9,784.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,784.62	\$ -
\$238,850.00				\$ 238,850.00		\$238,850.00				\$ 238,850.00		No. 64 - 30/12/2022	\$11,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,150.00	\$ -
\$154,737.45				\$ 154,737.45		\$154,737.45				\$ 154,737.45		No. 71 - 15/03/2023	\$145,262.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,262.55	\$ -
\$61,930.11				\$ 61,930.11		\$61,930.11				\$ 61,930.11		No. 64 - 30/12/2022	\$13,069.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,069.89	\$ -
\$640,000.00				\$ 640,000.00		\$640,000.00				\$ 640,000.00		No. 80 - 11/07/2023	\$10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
\$399,567.93				\$ 399,567.93		\$399,567.93				\$ 399,567.93		No. 64 - 30/12/2022	\$432.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.07	\$ -
\$323,750.18				\$ 323,750.18		\$323,750.18				\$ 323,750.18		No. 71 - 15/03/2023	\$1,249.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249.82	\$ -
\$283,372.36				\$ 283,372.36		\$283,372.36				\$ 283,372.36		No. 64 - 30/12/2022	\$16,627.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,627.64	\$ -
\$74,000.00				\$ 74,000.00		\$74,000.00				\$ 74,000.00		No. 64 - 30/12/2022	\$1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
\$345,694.34				\$ 345,694.34		\$345,694.34				\$ 345,694.34		No. 94 - 29/11/2023	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$153,443.16				\$ 153,443.16		\$153,443.16				\$ 153,443.16		No. 73 - 14/05/2023	\$1,670.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,670.42	\$ -

00000010

\$176,336.44				\$	176,336.44		\$176,336.44				\$	176,336.44		No. 73 - 14/05/2023	\$3,663.56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,663.56	\$	-
\$147,267.17				\$	147,267.17		\$147,267.17				\$	147,267.17		No. 73 - 14/05/2023	\$2,732.83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,732.83	\$	-
\$1,260,427.86				\$	1,260,427.86		\$1,260,427.86				\$	1,260,427.86		No. 64 - 30/12/2022	\$39,572.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	39,572.14	\$	-
\$734,043.19				\$	734,043.19		\$734,043.19				\$	734,043.19		No. 64 - 30/12/2022	\$78.81	\$	-	\$	-	\$	-	\$	78.81	\$	-
\$1,065,011.01				\$	1,065,011.01		\$1,065,011.01				\$	1,065,011.01		No. 73 - 14/05/2023	\$34,988.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	34,988.99	\$	-
\$449,996.67				\$	449,996.67		\$449,996.67				\$	449,996.67		No. 64 - 30/12/2022	-\$49,996.67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	49,996.67	\$	-
\$2,228,931.88				\$	2,228,931.88		\$2,228,931.88				\$	2,228,931.88		No. 94 - 29/11/2023	\$540.06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	540.06	\$	-
\$258,853.41				\$	258,853.41		\$258,853.41				\$	258,853.41		No. 94 - 29/11/2023	\$0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$350,000.00				\$	350,000.00		\$350,000.00				\$	350,000.00		No. 94 - 29/11/2023	\$0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$4,062,027.35				\$	4,062,027.35		\$4,062,027.35				\$	4,062,027.35		No. 71 - 15/03/2023	-\$137,027.35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	137,027.35	\$	-
\$0.00				\$	-		\$0.00				\$	-		No. 94 - 29/11/2023	\$1,766,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,766,500.00	\$	-
\$149,266.51				\$	149,266.51		\$149,266.51				\$	149,266.51		No. 73 - 14/05/2023	\$150,733.49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	150,733.49	\$	-
\$441,646.00				\$	441,646.00		\$441,646.00				\$	441,646.00		No. 94 - 29/11/2023	\$432,738.28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	432,738.28	\$	-
\$2,157,068.57				\$	2,157,068.57		\$2,157,068.57				\$	2,157,068.57		No. 73 - 14/05/2023	\$92,931.43	\$	-	\$	-	\$	-	\$	92,931.43	\$	-
\$104,410.00				\$	104,410.00		\$104,410.00				\$	104,410.00		No. 64 - 30/12/2022	\$21,590.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21,590.00	\$	-
\$141,938.86				\$	141,938.86		\$141,938.86				\$	141,938.86		No. 80 - 11/07/2023	\$40,061.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	40,061.14	\$	-

00000011

\$177,038.71				\$	177,038.71		\$177,038.71				\$	177,038.71		No. 80 - 11/07/2023	\$4,961.29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,961.29	\$	-
\$65,898.37				\$	65,898.37		\$65,898.37				\$	65,898.37		No. 64 - 30/12/2022	\$4,101.63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,101.63	\$	-
\$82,511.21				\$	82,511.21		\$82,511.21				\$	82,511.21		No. 64 - 30/12/2022	-\$12,511.21	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	12,511.21	\$	-
\$77,765.55				\$	77,765.55		\$77,765.55				\$	77,765.55		No. 64 - 30/12/2022	\$3,214.45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,214.45	\$	-
\$61,882.99				\$	61,882.99		\$61,882.99				\$	61,882.99		No. 80 - 11/07/2023	\$55,117.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	55,117.01	\$	-
\$105,860.65				\$	105,860.65		\$105,860.65				\$	105,860.65		No. 80 - 11/07/2023	\$11,139.35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,139.35	\$	-
\$47,544.64				\$	47,544.64		\$47,544.64				\$	47,544.64		No. 64 - 30/12/2022	-\$2,544.64	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	2,544.64	\$	-
\$52,197.32				\$	52,197.32		\$52,197.32				\$	52,197.32		No. 64 - 30/12/2022	-\$7,197.32	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	7,197.32	\$	-
\$8,603,533.00					\$	8,603,533.00	\$8,603,533.00				\$	8,603,533.00	No. 73 - 14/05/2023	\$6,598.37	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,598.37	
\$973,731.39					\$	973,731.39	\$973,731.39				\$	973,731.39	No. 71 - 15/03/2023	\$10,000.12	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,000.12	
\$284,590.50					\$	284,590.50	\$284,590.50				\$	284,590.50	No. 71 - 15/03/2023	\$409.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	409.50	
\$0.00						\$0.00									\$0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$29,026,457.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,164,602.57	\$9,861,854.89	\$29,026,457.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,164,602.57	\$9,861,854.89	SUMA (23)	\$2,801,544.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784,536.98	\$17,007.99						

NOTAS: (24)

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Mulgoza Montañez

TESORERO MUNICIPAL
Mtro. L.C.P. Gustavo Bejar Chávez

SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermudez

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

00000012



Un Gobierno
Para **Todos**

RAMO 33.



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 25/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
1	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN EN LA BARRANCA.	SAUZ DE GUZMÁN		X					288,245.80	\$ 288,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	27/03/2023	27/05/2023	ml	200	692	OBRA TERMINADA	
										288,245.80	288,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/FI/AD/009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.	Fco. J. MUJICA		X					292,937.97	\$ 292,937.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,913.53	100%	100%	15/04/2023	15/06/2023	ml	150	344	OBRA TERMINADA	
										312,851.50	312,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/FI/IR/003	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS POR LA TELE-SECUNDARIA.	LOS LOBOS		X					1,490,215.39	1,490,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	12/04/2023	10/07/2023	pza	1	604	OBRA TERMINADA	
										1,490,215.38	1,490,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS EN LA CALLE JUÁREZ.	LOS LOBOS		X					238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	125	604	OBRA TERMINADA	
										238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	AYTTO/TANGANCÍCUARO/05/2023/OP/AD/FI/012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE SAN ANTONIO OCAMPO EN LA CALLE CORREGIDORA.	SAN ANTONIO		X					171,450.63	171,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.18	100%	100%	08/05/2023	08/06/2023	ml	150	733	OBRA TERMINADA	
										154,737.45	154,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/003	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN.	ETUCUARO	X						61,930.11	61,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	125	1323	OBRA TERMINADA	
										61,930.11	61,930.11	0.00	0.00	0.00	0.00										
7	AYTTO/TANGANCICUARO/07/2023/OP/AD/FI/014	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO, EN LA RED DE LA COMUNIDAD.	GUARACHANILLO				X			640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	17/07/2023	31/08/2023	red	1	290	OBRA TERMINADA	
										640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
8	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENECIA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA CALLE: ALDAMA SUR.	VALLE DE GUADALUPE		X					399,567.94	399,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	27/03/2023	06/05/2023	ml	200	543	OBRA TERMINADA	
										399,567.93	399,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00										
9	AYTTO/TANGANCICUARO/05/2023/OP/AD/FI/013	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.	SAN JOSÉ	X						323,750.18	323,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/05/2023	30/06/2023	ml	150	821	OBRA TERMINADA	
										323,750.18	323,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/002	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL TEPETATE EN LA RED PRINCIPAL.	RINCÓN DEL TEPETATE					X		269,995.90	269,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,376.46	100%	100%	13/03/2023	29/04/2023	ml	150	83	OBRA TERMINADA	
										283,372.36	283,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/FI/001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENECIA DE ETUCUARO EN LA TELESECUNDARIA.	ETUCUARO		X					74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	08//03/23	07/04/2023	ml	65	1323	OBRA TERMINADA	
										74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
12	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/AD/FI/016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DÁMASO CARDENAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ.	DÁMASO CARDENAS		X					345,694.34	345,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	04/12/2023	28/12/2023	ml	260	806	OBRA TERMINADA	
										345,694.34	345,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00										

00000014

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 25/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES			FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I		TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
13	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/FIH/AD/008	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE JUAN PABLO II.	NUEVO SAUZ		X					155,113.58	155,113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.42	100%	100%	03/04/2023	13/05/2023	m2	90	206	OBRA TERMINADA		
											153,443.16	153,443.16	0.00	0.00	0.00										0.00	
14	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/AD/FIH/010	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO.	NUEVO SAUZ		X					176,336.44	176,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	21/04/2023	10/06/2023	m2	180	206	OBRA TERMINADA		
											176,336.44	176,336.44	0.00	0.00	0.00										0.00	
15	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/AD/FIH/011	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	NUEVO SAUZ		X					147,267.17	147,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/04/2023	13/06/2023	m2	150	206	OBRA TERMINADA		
											147,267.17	147,267.17	0.00	0.00	0.00										0.00	
16	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2023/OP/FIH/IR/006	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.	BUENA VISTA		X					1,260,427.86	1,260,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/09/2023	m2	1000	451	OBRA TERMINADA		
											1,260,427.86	1,260,427.86	0.00	0.00	0.00										0.00	
17	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2023/OP/FIH/IR/007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TIERRAS BLANCAS		X					734,043.19	734,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/09/2023	m2	565	697	OBRA TERMINADA		
											734,043.19	734,043.19	0.00	0.00	0.00										0.00	
18	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2023/OP/FIH/IR/005	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO					X		1,065,011.01	1,065,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/06/2023	20/29/23	m2	300	15414	OBRA TERMINADA		
											1,065,011.01	1,065,011.01	0.00	0.00	0.00										0.00	
19	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/FIH/AD/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CAMINO JUNGUARÁN A LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO		X					398,495.62	398,495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,501.05	100%	100%	20/03/2023	20/05/2023	m2	7	15414	OBRA TERMINADA		
											449,996.67	449,996.67	0.00	0.00	0.00										0.00	
20	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2023/OP/FIH/IR/008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CALLE PRINCIPAL DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 1er ETAPA.	LOMA LINDA		X					2,229,471.94	2,229,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	540.06	100%	100%	28/08/2023	29/12/2023	m2	150	2310	OBRA TERMINADA		
											2,228,931.88	2,228,931.88	0.00	0.00	0.00										0.00	
21	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/FIH/AD/015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ 2a. ETAPA.	TANGANCÍCUARO		X					260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.59	100%	100%	21/11/2023	29/12/2023	pzs	12	15414	OBRA TERMINADA		
											258,853.41	258,853.41	0.00	0.00	0.00										0.00	
22	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS, AL LADO DE LA CASA DE LA ENCARGADA DEL ORDEN.	LAS CAÑAS		X					350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	04/12/2023	30/12/2023	m2	225	23	OBRA TERMINADA		
											350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	
23	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2023/OP/IR/FIH/002	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VÍCTORIA-PEDRO MORENO (tramo Salazar a Ignacio Zaragoza).	TANGANCÍCUARO					X		3,917,784.70	3,917,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,242.65	100%	100%	08/02/2023	08/05/2023	m2	3938	15414	OBRA TERMINADA		
											4,062,027.35	4,062,027.35	0.00	0.00	0.00										0.00	

00000015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 25/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES			FECHAS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I		TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS				
24	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/IR/FH/010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMECUARO SEGUNDA ETAPA.	TANGANCÍCUARO		X					1,786,500.00	1,786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,500.00	80%	0%	11/12/2023	12/02/2024	servicio	1	15414	OBRA EN PROCESO				
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
25	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,733.49	100%	100%	18/09/2023	01/12/2023	Pza	1	15414	OBRA TERMINADA				
										149,266.51	149,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00													
26	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2023/OP/FH/IR/009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	TANGANCÍCUARO		X					876,571.21	876,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	434,925.21	100%	52%	04/12/2023	05/02/2023	Red	1	15414	OBRA TERMINADA				
										441,646.00	441,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
27	AYTTO/TANGANCICUARO/04/2023/OP/FH/IR/004	REHABILITACIÓN DE GUARDERIA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL AUDITORIO ALFREDO ZALCE TORRES.	TANGANCÍCUARO						X	2,157,490.95	2,157,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	422.38	100%	100%	03/05/2023	30/06/2023	m2	400	15414	OBRA TERMINADA				
										2,157,068.57	2,157,068.57	0.00	0.00	0.00	0.00													
37	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X					126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	100%	100%	05/06/2023	21/06/2023	m2	180	1323	OBRA TERMINADA				
										104,410.00	104,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
38	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	ANTORCHA		X					182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,061.14	100%	100%	18/08/2023	21/10/2023	m2	100	2773	OBRA TERMINADA				
										141,938.86	141,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00													
39	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SAN JOSÉ.		X					182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.29	100%	100%	04/07/2023	29/07/2023	m2	200	821	OBRA TERMINADA				
										177,038.71	177,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00													
40	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TIERRAS BLANCAS		X					70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.63	100%	100%	01/08/2023	10/08/2023	m2	100	697	OBRA TERMINADA				
										65,898.37	65,898.37	0.00	0.00	0.00	0.00													
41	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	RUIZ CORTINEZ		X					70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,511.21	100%	100%	26/06/2023	30/06/2023	m2	100	1522	OBRA TERMINADA				
										82,511.21	82,511.21	0.00	0.00	0.00	0.00													
42	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X					81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.45	100%	100%	22/05/2023	16/06/2023	m2	180	1323	OBRA TERMINADA				
										77,785.55	77,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00													
43	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA COLONIA ANTORCHA.	ANTORCHA		X					117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,117.01	100%	100%	28/08/2023	20/09/2023	m2	100	2773	OBRA TERMINADA				
										61,882.99	61,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00													

0000016

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2023 AL 25/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
44	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	SAN JOSÉ.	X					117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.35	100%	100%	03/07/2023	12/08/2023	m2	200	821	OBRA TERMINADA		
									105,860.65	105,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00											
45	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS.	TIERRAS BLANCAS	X					45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,544.64	100%	100%	14/08/2023	26/08/2023	m2	100	697	OBRA TERMINADA		
									47,544.64	47,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00											
46	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ.	RUIZ CORTINEZ	X					45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,197.32	100%	100%	19/06/2023	01/07/2023	m2	100	1522	OBRA TERMINADA		
									52,197.32	52,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00											
47	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2023/OP/FAEISPUM/IR/001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA AVENIDA DR. MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO	X					8,603,533.00	0.00	8,603,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/08/2023	29/12/2023	m2	8600	15414	OBRA TERMINADA		
									8,603,533.00	0.00	8,603,533.00	0.00	0.00	0.00											
48	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2023/OP/FAEISPUM/IR/002	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA AVENIDA DR. MIGUEL SILVA (1er ETAPA)	TANGANCÍCUARO	X					973,731.39	0.00	973,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/08/2023	29/12/2023	Pzs	30	15414	OBRA TERMINADA		
									973,731.39	0.00	973,731.39	0.00	0.00	0.00											
49	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2023/OP/AD/RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA/001	CONSTRUCCIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA CALLE EMILIO CARRANZA, DEL 0+000 KM AL 0+076 KM DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN.	TANGANCÍCUARO	X					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	409.50	100%	100%	16/03/2023	16/05/2023	m2	211.11	15414	OBRA TERMINADA		
									284,590.50	0.00	284,590.50	0.00	0.00	0.00											



DR. DAVID MELGOSAMONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



C. MARGARITA ARRELLANO CONTRERAS

SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



TRI Mtro. L. C. P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024.

Mtra. EN D. MARIA GUADALUPE BERMUDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

00000017