

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
1	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/AD/FIH/002	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ.	TIERRAS BLANCAS		X					450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.75	100%	100%	22/01/2024	08/03/2024	ml	300	697	OBRA TERMINADA	
										442,835.25	442,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/FIH/AD/005	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	Fco. J. MUJICA		X					410,000.00	\$ 410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.74	100%	100%	21/03/2024	21/04/2024	ml	170	344	OBRA TERMINADA	
										409,059.26	409,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00										
3		CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EN EL CRUCE DE LA BARRANCA.	SAN JOSÉ		X					150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	0%	-	-	ml	25	821	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/FIH/AD/004	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE GÓMEZ FARIAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	GÓMEZ FARIAS		X					262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.33	100%	100%	19/02/2024	03/04/2024	ml	150	986	OBRA TERMINADA	
										261,692.67	261,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FIH/004	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE		X					990,467.15	990,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	692,917.92	100%	30%	27/03/2024	31/05/2024	ml	550	543	OBRA TERMINADA	
										297,549.23	297,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/IR/FIH/001	CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE		X					825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,873.95	100%	71%	31/01/2024	30/03/2024	ml	550	543	OBRA TERMINADA	
										587,126.05	587,126.05	0.00	0.00	0.00	0.00										
7	AYTTO/TANGANCICUARO/01/2024/OP/AD/FIH/001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, POR EL PANTÉON.	DAMASO CARDENAS					X		257,308.85	257,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	15/01/2024	17/02/2024	Pza	1	806	OBRA TERMINADA	
										257,308.85	257,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00										
8		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO POR LA BARRANCA.	GUARACHANILLO		X					1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0%	0%	-	-	Pza	1	290	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
9		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO POR LA BARRANCA.	TENGUECHO		X					1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0%	0%	-	-	Pza	1	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FIH/002	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN POR LA BARRANCA.	SAUZ DE GUZMAN		X					1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,313.11	5%	84%	27/03/2024	28/06/2024	Pza	1	516	OBRA EN PROCESO	
										1,296,686.89	1,296,686.89	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/AD/FIH/003	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	VALLE DE GUADALUPE					X		660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	100%	0%	06/02/2024	06/04/2024	ml	1100	543	OBRA TERMINADA	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
12	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/IR/FIH/003	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS M. MORA.	LOMA LINDA		X						3,248,163.05	3,248,163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,451.67	45%	38%	01/04/2024	29/07/2024	m2	1905	2310	OBRA EN PROCESO
											1,246,711.38	1,246,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00									
13		MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA PLAZA PRINCIPAL.	TANGANCICUARO				X				3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0%	0%			m2	600	15414	OBRA SIN EMPEZAR
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
14	AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIH/IR/006	AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESASELEACIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL No.15 EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LOS ACCESO A LA POBLACIÓN.	TANGANCICUARO	X							3,244,186.51	3,244,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	819,932.64	75%	75%	03/06/2024	17/08/2024	km	1	15414	OBRA EN PROCESO
											2,424,253.87	2,424,253.87	0.00	0.00	0.00	0.00									
15	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2024/OP/AD/FIH/006	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL ÁREA DEPORTIVA.	CAMELINAS	X							300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/02/2024	12/04/2024	Pza	15		OBRA TERMINADA
											300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
16	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMÉCUARO 2da Etapa.	TANGANCICUARO		X						1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	100%	100%	17/01/2024	26/06/2024	m2	1500	15414	OBRA TERMINADA
											1,249,999.66	1,249,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00									
17	AYTTO/TANGANCICUARO/3/2024/OP/FIH/IR/5	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELE BACHILLERATO.	VALLE DE GUADALUPE	X							930,401.27	930,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,346.53	100%	100%	15/04/2024	31/07/2024	m2	149	543	OBRA TERMINADA
											982,747.80	982,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00									
18	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2024/OP/FIH/AD/007	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2da ETAPA.	TANGANCICUARO				X				650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.57	100%	100%	20/03/2024	18/05/2024	Varios	Varios	15414	OBRA TERMINADA
											590,117.43	590,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00									
19	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	TANGANCICUARO				X				87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.26	100%	100%	13/03/2024	25/03/2024	m2	170.8	15414	OBRA TERMINADA
											86,998.74	86,998.74	0.00	0.00	0.00	0.00									
28	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	COL. ESMERALDA	X							65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.64	100%	100%	22/05/2024	23/05/2024	m2	100	355	OBRA TERMINADA
											38,267.36	38,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00									
29	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	COL. LA FORIDA	X							65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,254.77	100%	100%	10/05/2024	16/05/2024	m2	100	112	OBRA TERMINADA
											43,745.23	43,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00									
30	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	NOROTO	X							65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.74	100%	100%	12/03/2024	15/03/2024	m2	100	384	OBRA TERMINADA
											53,787.26	53,787.26	0.00	0.00	0.00	0.00									

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE		TOTAL	FISICO	FINACIRO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
31	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X						130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,654.94	100%	100%	-	-	m2	200	692	OBRA TERMINADA
											74,345.06	74,345.06	0.00	0.00	0.00	0.00									
32	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	NUEVO SAUZ		X						65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,308.60	100%	100%	-	-	m2	100	206	OBRA TERMINADA
											71,308.60	71,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00									
33	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA		X						65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.67	100%	100%	-	-	m2	100	451	OBRA TERMINADA
											55,302.33	55,302.33	0.00	0.00	0.00	0.00									
34	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	LOMA LINDA		X						39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.86	100%	100%	24/05/2024	27/05/243	m2	60	2310	OBRA TERMINADA
											25,503.14	25,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00									
35	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	COL. VERONICA		X						39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,597.07	100%	100%	02/05/2024	02/05/2024	m2	60	88	OBRA TERMINADA
											20,402.93	20,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00									
36	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	COL. JOSÉ GUADALUPE		X						39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,369.83	100%	100%	03/05/2024	03/05/2024	m2	60	48	OBRA TERMINADA
											19,630.17	19,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00									
37	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	COL. ESMERALDA		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.00	50%	50%	-	-	m2	100	355	OBRA EN PROCESO
											21,414.00	21,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
38	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	COL. LA FORIDA		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,274.42	34%	34%	-	-	m2	100	112	OBRA EN PROCESO
											14,725.58	14,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00									
39	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	NOROTO		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.00	62%	62%	-	-	m2	100	384	OBRA EN PROCESO
											26,595.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
40	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	SAUZ DE GUZMÁN		X						86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.50	100%	100%	18/03/2024	30/03/2024	m2	200	692	OBRA TERMINADA
											83,820.50	83,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00									
41	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	NUEVO SAUZ		X						43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.98	100%	100%	01/05/2024	04/05/2024	m2	100	206	OBRA TERMINADA
											30,968.02	30,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00									

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2023
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2024 AL 31/MARZO/2024

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS			OBSERVACIONES	
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
42	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA		X					43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.12	93%	93%	-	-	m2	100	451	OBRA EN PROCESO
										39,863.88	39,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00									
43	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	LOMA LINDA		X					25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0%	0%	-	-	m2	60	2310	OBRA SIN EMPEZAR
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
44	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	COL. VERONICA		X					25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.28	0%	0%	-	-	m2	60	88	OBRA EN PROCESO
										13,049.72	13,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00									
45	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	COL. JOSÉ GUADALUPE		X					25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.58	0%	0%	-	-	m2	60	48	OBRA EN PROCESO
										10,954.42	10,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00									
46	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ.	SAN JOSÉ		X					185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.14	0%	95%	-	-	pzs	40	821	OBRA EN PROCESO
										175,483.86	175,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00									
47	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		X					185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,126.00	0%	20%	-	-	pzs	40	3856	OBRA EN PROCESO
										36,874.00	36,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
48	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	ETUCUARO		X					46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,506.99	0%	105%	-	-	pzs	10	1323	OBRA EN PROCESO
										48,756.99	48,756.99	0.00	0.00	0.00	0.00									
49	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO.	GUARACHANILLO		X					46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.75	0%	53%	-	-	pzs	10	290	OBRA EN PROCESO
										24,487.25	24,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00									
50	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		X					46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.39	0%	75%	-	-	pzs	10	604	OBRA EN PROCESO
										34,458.61	34,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00									
51	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD TENGUECHO.	TENGUECHO		X					185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,704.49	0%	135%	-	-	pzs	40	1202	OBRA EN PROCESO
										249,704.49	249,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00									
52	SIN NÚMERO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	ARANZA		X					92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,343.78	0%	54%	-	-	pzs	20	516	OBRA EN PROCESO
										50,156.22	50,156.22	0.00	0.00	0.00	0.00									

