

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN

DE _01_ DE _ABRIL_ AL _30_ DE _JUNIO_ DEL AÑO _2024_

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.	TANGANCÍCUARO	TIERRAS BLANCAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	300ml	697	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 0827	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$450,000.00				\$ 450,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE Fco. J. MUJICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	TANGANCÍCUARO	Fco. J. MUJICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	170ml	344	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1141	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$255,000.00				\$ 255,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EN EL CRUCE DE LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	25ml	821	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE GÓMEZ FARIAS EN LA CALLE JAVIER MINA.	TANGANCÍCUARO	GÓMEZ FARIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150ml	986	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1374	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$262,500.00				\$ 262,500.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	550 ml	543	520 - 4053	FIII	61307	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1812	NO	No. 104 - 13/03/2024	\$990,467.15				\$ 990,467.15	
CONSTRUCCIÓN DE (RED DE) DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	550 ml	543	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1400	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$825,000.00				\$ 825,000.00	
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, POR EL PANTEÓN.	TANGANCÍCUARO	DAMASO CARDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 pza	806	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1719	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$260,000.00				\$ 260,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO POR LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	GUARACHANILLO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1pza	290	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO POR LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	TENGUECHO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1pza	1202	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUZMAN POR LA BARRANCA.	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMAN	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1pza	516	520 - 4053	FIII	61306	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1847	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00	
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA CALLE HIDALGO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1100ml	543	520 - 4053	FIII	61305	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$660,000.00				\$ 660,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS M. MORA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1905 m2	2310	520 - 4053	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3485	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00				\$ 3,250,000.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA PLAZA PRINCIPAL.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	600m2	15414	520 - 4053	FIII	61204	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$3,500,000.00				\$ 3,500,000.00	

AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESASELACIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL No.15 EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LOS ACCESO A LA POBLACIÓN.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	1 km	15414	520 - 4053	FIII	61501	OBRAS PÚBLICAS	520 - 3487	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00				\$	3,246,284.00	
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL ÁREA DEPORTIVA.	TANGANCÍCUARO	CAMELINAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	15 pza		520 - 4053	FIII	61404	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1894	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$300,000.00				\$	300,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMÉCUARO 2da Etapa.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 m2	15414	520 - 4053	FIII	61503	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1549	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,250,000.00				\$	1,250,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, EN LA TELE BACHILLERATO.	TANGANCÍCUARO	VALLE DE GUADALUPE	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	149 m2	543	520 - 4053	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1961	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00				\$	1,000,000.00	
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2da ETAPA.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	Varios	15414	520 - 4053	FIII	61202	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1896	NO	No. 104 - 13/03/2024	\$650,000.00				\$	650,000.00	
MANTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	170.80 m2	15414	520 - 4053	FIII	61211	OBRAS PÚBLICAS	520 - 1678	NO	No. 104 - 13/03/2024	\$87,500.00				\$	87,500.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	TANGANCÍCUARO	COL. ESMERALDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	355	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2008	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	TANGANCÍCUARO	COL. LA FORIDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	112	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1774	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	TANGANCÍCUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	384	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1714	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	200m2	692	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2153	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$130,000.00				\$	130,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	206	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2117	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	TANGANCÍCUARO	BUENA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	451	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2642	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$	65,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	2310	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2700	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$	39,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	TANGANCÍCUARO	COL. VERONICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	88	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1724	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$	39,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	TANGANCÍCUARO	COL. JOSÉ GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	48	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1727	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$	39,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA ESMERALDA.	TANGANCÍCUARO	COL. ESMERALDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	355	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 2785	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LA FLORIDA.	TANGANCÍCUARO	COL. LA FORIDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	112	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1827	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO.	TANGANCÍCUARO	NOROTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100m2	384	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1830	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	200m2	692	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1797	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$86,000.00				\$	86,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ.	TANGANCÍCUARO	NUEVO SAUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	206	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1942	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	TANGANCÍCUARO	BUENA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	451	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1831	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$	43,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	TANGANCÍCUARO	LOMA LINDA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	2310	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL		NO	No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00	

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERONICA.	TANGANCÍCUARO	COL. VERONICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	88	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1853	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA JOSÉ GUADALUPE.	TANGANCÍCUARO	COL. JOSÉ GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	60m2	48	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1873	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$	25,800.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ.	TANGANCÍCUARO	SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pzas	821	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1729	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	TANGANCÍCUARO	PATAMBAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pzas	3856	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1730	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	TANGANCÍCUARO	ETUCUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	1323	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1733	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO.	TANGANCÍCUARO	GUARACHANILLO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	290	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1734	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	TANGANCÍCUARO	LOS LOBOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	604	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1735	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD TENQUECHO.	TANGANCÍCUARO	TENQUECHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	40pzas	1202	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1737	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$	185,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	TANGANCÍCUARO	ARANZA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	20pzas	516	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1739	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$92,500.00				\$	92,500.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMÁN.	TANGANCÍCUARO	SAUZ DE GUZMÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10pzas	692	520 - 4053	FIII	61106	DESARROLLO SOCIAL	520 - 1740	NO	No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$	46,250.00	
PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A CALLE REFORMA PTE.	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR - CONTRATO)	OBRA	295 ml	15414	611 - 1300	FAEISPUM	61503	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 99 - 29/01/2024	\$8,725,590.72					\$	8,725,590.72
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA DEL 1+000 KM. AL 1+090 KM. EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN	TANGANCÍCUARO	TANGANCÍCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	50 m2	15415	603 - 1276	Regularización de Vehículos	61503	OBRAS PÚBLICAS		NO	No. 101 - 13/02/2024	\$282,500.00					\$	282,500.00
														\$0.00					\$	-
SUMA (23)														\$32,577,741.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,569,651.15	\$9,008,090.72	

NOTAS: (24)

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez

TESORERO MUNICIPAL
Tri Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez

SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermudez López

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No. 97 - 28/12/2023	\$450,000.00				\$ 450,000.00		\$448,264.92				\$ 448,264.92		\$442,835.25				\$ 442,835.25	
No. 102 - 22/02/2024	\$410,000.00				\$ 410,000.00		\$409,059.26				\$ 409,059.26		\$409,059.26				\$ 409,059.26	
No. 97 - 28/12/2023	\$150,000.00				\$ 150,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No. 97 - 28/12/2023	\$262,500.00				\$ 262,500.00		\$261,692.68				\$ 261,692.68		\$261,692.67				\$ 261,692.67	
No. 104 - 13/03/2024	\$990,467.15				\$ 990,467.15		\$930,689.73				\$ 930,689.73		\$297,549.23				\$ 297,549.23	
No. 97 - 28/12/2023	\$825,000.00				\$ 825,000.00		\$818,115.66				\$ 818,115.66		\$587,126.05				\$ 587,126.05	
No. 104 - 13/03/2024	\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85	
No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	
No. 101 - 13/02/2024	\$1,550,000.00				\$ 1,550,000.00		\$1,548,536.76				\$ 1,548,536.76		\$1,296,686.89				\$ 1,296,686.89	
No. 97 - 28/12/2023	\$660,000.00				\$ 660,000.00		\$498,388.80				\$ 498,388.80		\$0.00				\$ -	
No. 97 - 28/12/2023	\$3,250,000.00				\$ 3,250,000.00		\$3,248,163.05				\$ 3,248,163.05		\$1,246,711.38				\$ 1,246,711.38	
No. 97 - 28/12/2023	\$3,500,000.00				\$ 3,500,000.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	

No. 97 - 28/12/2023	\$3,246,284.00				\$ 3,246,284.00		\$3,244,186.51				\$ 3,244,186.51		\$2,424,253.87				\$ 2,424,253.87	
No. 97 - 28/12/2023	\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$300,000.00				\$ 300,000.00		\$300,000.00				\$ 300,000.00	
No. 97 - 28/12/2023	\$1,250,000.00				\$ 1,250,000.00		\$1,249,999.66				\$ 1,249,999.66		\$1,249,999.66				\$ 1,249,999.66	
No. 97 - 28/12/2023	\$1,000,000.00				\$ 1,000,000.00		\$930,401.27				\$ 930,401.27		\$982,747.80				\$ 982,747.80	
No. 104 - 13/03/2024	\$650,000.00				\$ 650,000.00		\$509,998.19				\$ 509,998.19		\$590,117.43				\$ 590,117.43	
No. 104 - 13/03/2024	\$87,500.00				\$ 87,500.00		\$86,998.74				\$ 86,998.74		\$86,998.74				\$ 86,998.74	
No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$38,267.36				\$ 38,267.36		\$38,267.36				\$ 38,267.36	
No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$43,745.23				\$ 43,745.23		\$43,745.23				\$ 43,745.23	
No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$53,787.26				\$ 53,787.26		\$53,787.26				\$ 53,787.26	
No. 97 - 28/12/2023	\$130,000.00				\$ 130,000.00		\$74,345.06				\$ 74,345.06		\$74,345.06				\$ 74,345.06	
No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$71,308.60				\$ 71,308.60		\$71,308.60				\$ 71,308.60	
No. 97 - 28/12/2023	\$65,000.00				\$ 65,000.00		\$55,302.33				\$ 55,302.33		\$55,302.33				\$ 55,302.33	
No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00		\$25,503.14				\$ 25,503.14		\$25,503.14				\$ 25,503.14	
No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00		\$20,402.93				\$ 20,402.93		\$20,402.93				\$ 20,402.93	
No. 97 - 28/12/2023	\$39,000.00				\$ 39,000.00		\$19,630.17				\$ 19,630.17		\$19,630.17				\$ 19,630.17	
No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$21,414.00				\$ 21,414.00		\$21,414.00				\$ 21,414.00	
No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$14,725.58				\$ 14,725.58		\$14,725.58				\$ 14,725.58	
No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$26,595.00				\$ 26,595.00		\$26,595.00				\$ 26,595.00	
No. 97 - 28/12/2023	\$86,000.00				\$ 86,000.00		\$83,820.50				\$ 83,820.50		\$83,820.50				\$ 83,820.50	
No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$30,968.02				\$ 30,968.02		\$30,968.02				\$ 30,968.02	
No. 97 - 28/12/2023	\$43,000.00				\$ 43,000.00		\$39,863.88				\$ 39,863.88		\$39,863.88				\$ 39,863.88	
No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00		\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -	

No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00		\$13,049.72				\$ 13,049.72		\$13,049.72				\$ 13,049.72	
No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00				\$ 25,800.00		\$10,954.42				\$ 10,954.42		\$10,954.42				\$ 10,954.42	
No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00		\$175,483.86				\$ 175,483.86		\$175,483.86				\$ 175,483.86	
No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00		\$36,874.00				\$ 36,874.00		\$36,874.00				\$ 36,874.00	
No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$48,756.99				\$ 48,756.99		\$48,756.99				\$ 48,756.99	
No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$24,487.25				\$ 24,487.25		\$24,487.25				\$ 24,487.25	
No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$34,458.61				\$ 34,458.61		\$34,458.61				\$ 34,458.61	
No. 97 - 28/12/2023	\$185,000.00				\$ 185,000.00		\$249,704.49				\$ 249,704.49		\$249,704.49				\$ 249,704.49	
No. 97 - 28/12/2023	\$92,500.00				\$ 92,500.00		\$50,156.22				\$ 50,156.22		\$50,156.22				\$ 50,156.22	
No. 97 - 28/12/2023	\$46,250.00				\$ 46,250.00		\$48,212.15				\$ 48,212.15		\$48,212.15				\$ 48,212.15	
No. 102 - 22/02/2024	\$8,725,590.53					\$ 8,725,590.53	\$8,722,421.56					\$ 8,722,421.56	\$2,616,726.47					\$ 2,616,726.47
No. 101 - 13/02/2024	\$282,500.00					\$ 282,500.00	\$282,500.00					\$ 282,500.00	\$282,500.00					\$ 282,500.00
	\$0.00					\$ -	\$0.00					\$ -	\$0.00					\$ -
SUMA (23)	\$32,730,050.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,721,960.00	\$9,008,090.53	\$25,058,542.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,053,620.85	\$9,004,921.56	\$14,644,130.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,744,903.85	\$2,899,226.47

NOTAS: (24)

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez

TESORERO MUNICIPAL
Tri Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez

SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermudez López

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercidos) (22)	MONTO TOTAL (pagado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado) (18)	PARTICIPACIONES (pagado) (19)	APORTACIONES (pagado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado) (21)	RECURSOS ESTATALES (pagado) (22)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer) (16)	MONTO TOTAL (por ejercer) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercer) (19)	APORTACIONES (por ejercer) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22)	
\$442,835.25				\$ 442,835.25		\$442,835.25				\$ 442,835.25		No. 97 - 28/12/2023	\$7,164.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,164.75	\$ -	
\$409,059.26				\$ 409,059.26		\$409,059.26				\$ 409,059.26		No. 102 - 22/02/2024	\$940.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940.74	\$ -	
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No. 97 - 28/12/2023	\$150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	
\$261,692.67				\$ 261,692.67		\$261,692.67				\$ 261,692.67		No. 97 - 28/12/2023	\$807.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.33	\$ -	
\$297,549.23				\$ 297,549.23		\$297,549.23				\$ 297,549.23		No. 104 - 13/03/2024	\$692,917.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692,917.92	\$ -	
\$587,126.05				\$ 587,126.05		\$587,126.05				\$ 587,126.05		No. 97 - 28/12/2023	\$237,873.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,873.95	\$ -	
\$257,308.85				\$ 257,308.85		\$257,308.85				\$ 257,308.85		No. 104 - 13/03/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ -	
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No. 97 - 28/12/2023	\$1,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,550,000.00	\$ -	
\$1,296,686.89				\$ 1,296,686.89		\$1,296,686.89				\$ 1,296,686.89		No. 101 - 13/02/2024	\$253,313.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,313.11	\$ -	
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No. 97 - 28/12/2023	\$660,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660,000.00	\$ -	
\$1,246,711.38				\$ 1,246,711.38		\$1,246,711.38				\$ 1,246,711.38		No. 97 - 28/12/2023	\$2,003,288.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,003,288.62	\$ -	
\$0.00				\$ -		\$0.00				\$ -		No. 97 - 28/12/2023	\$3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	

\$2,424,253.87				\$2,424,253.87		\$2,424,253.87				\$2,424,253.87		No. 97 - 28/12/2023	\$822,030.13	\$-	\$-	\$-	\$822,030.13	\$-
\$300,000.00				\$300,000.00		\$300,000.00				\$300,000.00		No. 97 - 28/12/2023	\$0.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
\$1,249,999.66				\$1,249,999.66		\$1,249,999.66				\$1,249,999.66		No. 97 - 28/12/2023	\$0.34	\$-	\$-	\$-	\$0.34	\$-
\$982,747.80				\$982,747.80		\$982,747.80				\$982,747.80		No. 97 - 28/12/2023	\$17,252.20	\$-	\$-	\$-	\$17,252.20	\$-
\$590,117.43				\$590,117.43		\$590,117.43				\$590,117.43		No. 104 - 13/03/2024	\$59,882.57	\$-	\$-	\$-	\$59,882.57	\$-
\$86,998.74				\$86,998.74		\$86,998.74				\$86,998.74		No. 104 - 13/03/2024	\$501.26	\$-	\$-	\$-	\$501.26	\$-
\$38,267.36				\$38,267.36		\$38,267.36				\$38,267.36		No. 97 - 28/12/2023	\$26,732.64	\$-	\$-	\$-	\$26,732.64	\$-
\$43,745.23				\$43,745.23		\$43,745.23				\$43,745.23		No. 97 - 28/12/2023	\$21,254.77	\$-	\$-	\$-	\$21,254.77	\$-
\$53,787.26				\$53,787.26		\$53,787.26				\$53,787.26		No. 97 - 28/12/2023	\$11,212.74	\$-	\$-	\$-	\$11,212.74	\$-
\$74,345.06				\$74,345.06		\$74,345.06				\$74,345.06		No. 97 - 28/12/2023	\$55,654.94	\$-	\$-	\$-	\$55,654.94	\$-
\$71,308.60				\$71,308.60		\$71,308.60				\$71,308.60		No. 97 - 28/12/2023	-\$6,308.60	\$-	\$-	\$-	-\$6,308.60	\$-
\$55,302.33				\$55,302.33		\$55,302.33				\$55,302.33		No. 97 - 28/12/2023	\$9,697.67	\$-	\$-	\$-	\$9,697.67	\$-
\$25,503.14				\$25,503.14		\$25,503.14				\$25,503.14		No. 97 - 28/12/2023	\$13,496.86	\$-	\$-	\$-	\$13,496.86	\$-
\$20,402.93				\$20,402.93		\$20,402.93				\$20,402.93		No. 97 - 28/12/2023	\$18,597.07	\$-	\$-	\$-	\$18,597.07	\$-
\$19,630.17				\$19,630.17		\$19,630.17				\$19,630.17		No. 97 - 28/12/2023	\$19,369.83	\$-	\$-	\$-	\$19,369.83	\$-
\$21,414.00				\$21,414.00		\$21,414.00				\$21,414.00		No. 97 - 28/12/2023	\$21,586.00	\$-	\$-	\$-	\$21,586.00	\$-
\$14,725.58				\$14,725.58		\$14,725.58				\$14,725.58		No. 97 - 28/12/2023	\$28,274.42	\$-	\$-	\$-	\$28,274.42	\$-
\$26,595.00				\$26,595.00		\$26,595.00				\$26,595.00		No. 97 - 28/12/2023	\$16,405.00	\$-	\$-	\$-	\$16,405.00	\$-
\$83,820.50				\$83,820.50		\$83,820.50				\$83,820.50		No. 97 - 28/12/2023	\$2,179.50	\$-	\$-	\$-	\$2,179.50	\$-
\$30,968.02				\$30,968.02		\$30,968.02				\$30,968.02		No. 97 - 28/12/2023	\$12,031.98	\$-	\$-	\$-	\$12,031.98	\$-
\$39,863.88				\$39,863.88		\$39,863.88				\$39,863.88		No. 97 - 28/12/2023	\$3,136.12	\$-	\$-	\$-	\$3,136.12	\$-
\$0.00				\$-		\$0.00				\$-		No. 97 - 28/12/2023	\$25,800.00	\$-	\$-	\$-	\$25,800.00	\$-

\$13,049.72				\$ 13,049.72		\$13,049.72				\$ 13,049.72		No. 97 - 28/12/2023	\$12,750.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,750.28	\$ -
\$10,954.42				\$ 10,954.42		\$10,954.42				\$ 10,954.42		No. 97 - 28/12/2023	\$14,845.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,845.58	\$ -
\$175,483.86				\$ 175,483.86		\$175,483.86				\$ 175,483.86		No. 97 - 28/12/2023	\$9,516.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,516.14	\$ -
\$36,874.00				\$ 36,874.00		\$36,874.00				\$ 36,874.00		No. 97 - 28/12/2023	\$148,126.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,126.00	\$ -
\$48,756.99				\$ 48,756.99		\$48,756.99				\$ 48,756.99		No. 97 - 28/12/2023	-\$2,506.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,506.99	\$ -
\$24,487.25				\$ 24,487.25		\$24,487.25				\$ 24,487.25		No. 97 - 28/12/2023	\$21,762.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,762.75	\$ -
\$34,458.61				\$ 34,458.61		\$34,458.61				\$ 34,458.61		No. 97 - 28/12/2023	\$11,791.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,791.39	\$ -
\$249,704.49				\$ 249,704.49		\$249,704.49				\$ 249,704.49		No. 97 - 28/12/2023	-\$64,704.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,704.49	\$ -
\$50,156.22				\$ 50,156.22		\$50,156.22				\$ 50,156.22		No. 97 - 28/12/2023	\$42,343.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,343.78	\$ -
\$48,212.15				\$ 48,212.15		\$48,212.15				\$ 48,212.15		No. 97 - 28/12/2023	-\$1,962.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,962.15	\$ -
\$2,616,726.47				\$ 2,616,726.47	\$2,616,726.47	\$2,616,726.47				\$ 2,616,726.47	No. 102 - 22/02/2024	\$6,108,864.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,108,864.06	
\$282,500.00				\$ 282,500.00	\$282,500.00	\$282,500.00				\$ 282,500.00	No. 101 - 13/02/2024	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$0.00				\$ -	\$0.00	\$0.00				\$ -		\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$14,644,130.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,744,903.85	\$2,899,226.47	\$14,644,130.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,744,903.85	\$2,899,226.47	SUMA (23)	\$18,085,920.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,977,056.15	\$6,108,864.06

NOTAS: (24)

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez

TESORERO MUNICIPAL
Tri Mtr. L.C.P. Gustavo Béjar Chávez

SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

CONTRALOR MUNICIPAL
Mtra. EN D. María Guadalupe Bermudez López

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Sergio Magaña García

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;