


INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 31-mar-19

CUADRO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROPIADA/EJERCIDA							SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
		A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	FISICO		FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO, ENTRE LAS CALLES CARLOS SALAZAR Y MIGUEL HIDALGO	TANGANCICUARO	C		2,268,630.89	0.00	2,268,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	70%	30%	25/02/2019	25/05/2019	OBRA	1	1835	OBRA EN PROCESO	
			680,589.26	0.00	680,589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,041.63								
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ	C		1,845,828.48	0.00	0.00	1,845,828.48	0.00	0.00	0.00	80%	100%	22/02/2019	22/05/2019	OBRA	1	465	OBRA EN PROCESO	
			553,748.54	0.00	0.00	553,748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,079.94								
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE	C		1,227,762.50	0.00	0.00	1,227,762.50	0.00	0.00	0.00	80%	100%	05/03/2019	03/06/2019	OBRA	1	650	OBRA EN PROCESO	
			368,328.50	0.00	0.00	368,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	859,434.00								
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	C		1,690,856.21	0.00	0.00	1,690,856.21	0.00	0.00	0.00	50%	100%	28/02/2009	28/05/2019	OBRA	1	1835	OBRA EN PROCESO	
			507,256.86	0.00	0.00	507,256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,599.35								
ESTUFAS ECOLOGICAS	TANGANCICUARO	A		249,381.44	0.00	0.00	249,381.44	0.00	0.00	0.00	100%	100%	15/03/2018	15/04/2018	OBRA	1	300	OBRA TERMINADA	
			249,381.44	0.00	0.00	249,381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
CAMINOS SACACOSECHAS	TANGANCICUARO	C		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/01/2019	28/02/2019	OBRA	1	300	OBRA TERMINADA	
			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021