

Informe Trimestral del avance Físico – Financiero Año 2022 Tercer Trimestre “Ramo 33”



INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2022 AL 31/DICIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I		TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
1	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.	PATAMBAN		C						249,384.27	249,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	31/03/2022	30/04/2022	ml	120	3856	OBRA TERMINADA	
											249,384.26	249,384.26	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2022/OP/AD/FI/012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE S/NOMBRE POR EL DEPOSITO DE AGUA.	ETUCUARO		C						229,985.80	229,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	100%	100%	08/08/2022	24/09/2022	ml	100	1323	OBRA TERMINADA	
											229,981.23	229,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS EN LA COLONIA NUEVA.	DAMASO CARDENAS		C						251,306.11	251,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87	100%	100%	28/03/2022	26/04/2022	ml	120	806	OBRA TERMINADA	
											251,210.24	251,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE SOBRE MANANTIAL.	SAN JOSÉ DE GRACIA	A							120,583.74	120,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	03/03/2022	31/03/2022	ml	20	821	OBRA TERMINADA	
											120,583.74	120,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N6. 72.	PATAMBAN		C						69,589.22	69,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28,678.61	100%	100%	04/04/2022	07/06/2022	ml	130	3856	OBRA TERMINADA	
											40,910.61	40,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/006	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN CALLE PRAY JUAN DE SAHAGÚN.	TENGUECHO				M				143,619.96	143,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/03/2022	26/04/2022	Equipo	1	1202	OBRA TERMINADA	
											143,619.96	143,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00										
7	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2022/OP/AD/FI/013	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE S/NOMBRE POR EL DEPOSITO DEL AGUA	ETUCUARO	A							66,895.40	66,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	08/08/2022	24/09/2022	ml	100	1323	OBRA TERMINADA	
											66,895.40	66,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00										
8	AYTTO/TANGANCICUARO/10/2022/OP/AD/FI/014	CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA EN EL CERRO DE LA COMUNIDAD.	ARANZA				M				450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	95%	30%	31/10/2022	31/12/2022	ml	900	516	OBRA EN PROCESO	
											135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
9	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRAO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CALLEJÓN ANTONIO DE MENDOZA.	TANGANCÍCUARO		C						234,606.11	234,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.20	100%	100%	04/04/2022	04/06/2022	m2	139	15414	OBRA TERMINADA	
											226,642.91	226,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	AYTTO/TANGANCÍCUARO/05/2022/OP/IR/FI/001	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO (NICOLAS BRAVO A IGNACIO ZARAGOZA).	TANGANCÍCUARO					R			1,995,442.39	1,995,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,717.69	100%	100%	16/06/2022	13/09/2022	m2	2200	15414	OBRA TERMINADA	
											2,004,160.08	2,004,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	AYTTO/TANGANCICUARO/12/2022/OP/AD/FI/015	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA (TRAMO VICENTE GUERRERO A GENERAL CARLOS SALAZAR)	TANGANCÍCUARO					R			247,819.56	247,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	173,473.69	45%	30%	20/12/2022	31/01/2023	m3	230	15415	OBRA EN PROCESO	
											74,345.87	74,345.87	0.00	0.00	0.00	0.00										
12	AYTTO/TANGANCICUARO/09/2022/OP/IR/FI/008	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN LA CALLE DE LA TELE-SECUNDARIA.	TENGUECHO		C						938,984.39	938,984.39	0.00	0.00	0.00	0.00	229,333.31	100%	75%	10/10/2022	08/12/2022	m2	864	1202	OBRA TERMINADA FALTA PAGO	
											709,651.08	709,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00										

0000

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2022 AL 31/DICIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
13	AYTTO/TANGANCÍCUARO/05/2022/OP/IR/FI/002	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS.	TIERRAS BLANCAS		C					1,343,146.41	1,343,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	342,789.85	100%	100%	16/06/2022	13/09/2022	m2	1227	697	OBRA TERMINADA		
										1,000,356.56	1,000,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00											
14	AYTTO/TANGANCICUARO/09/2022/OP/FI/IR/004	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO EN LA CALLE PRINCIPAL (CAMINO REAL).	NOROTO		C					1,098,083.74	1,098,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.05	100%	100%	20/09/2022	03/11/2022	m2	1136	384	OBRA TERMINADA		
										1,089,963.69	1,089,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00											
15	AYTTO/TANGANCICUARO/10/2022/OP/FI/IR/009	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO (SLURÍN) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN.	TANGANCÍCUARO					R		1,114,780.91	1,114,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	780,346.64	100%	30%	31/10/2022	16/12/2022	m2	7000	15414	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO		
										334,434.27	334,434.27	0.00	0.00	0.00	0.00											
16	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2022/OP/AD/FI/001	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - FCO. J. MUJICA.	TANGANCÍCUARO					R		199,499.89	199,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100%	100%	24/02/2022	10/03/2022	m3	42	15414	OBRA TERMINADA		
										199,499.54	199,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00											
17	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/003	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - PATAMBAN.	TANGANCÍCUARO					R		199,499.89	199,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100%	100%	28/03/2022	11/04/2022	m3	42	15414	OBRA TERMINADA		
										199,499.54	199,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00											
18	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/002	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARIO EN EL TRAMO CARRETERO ETUCUARIO - LA COFRADÍA.	ETUCUARIO					R		85,499.84	85,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	100%	100%	11/03/2022	25/03/2022	m3	18	1323	OBRA TERMINADA		
										85,499.65	85,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00											
19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMECUARO.	TANGANCÍCUARO		C					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.14	100%	100%	24/02/2022	21/12/2022	m2	1500	15414	OBRA TERMINADA		
										1,499,755.86	1,499,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00											
20	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2022/OP/AD/FI/011	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	TANGANCÍCUARO					R		453,118.80	453,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	08/08/2022	08/10/2022	m2	1848	15414	OBRA TERMINADA		
										453,118.80	453,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00											
21	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/FI/IR/003	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ.	TANGANCÍCUARO		C					692,448.86	692,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	11/07/2022	08/09/2022	pza	35	15414	OBRA TERMINADA		
										692,448.86	692,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00											
22	AYTTO/TANGANCÍCUARO/04/2022/OP/AD/FI/IR/009	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE EN EL PARQUE.	VALLE DE GUADALUPE		C					159,790.85	159,790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07	100%	100%	29/04/2022	09/05/2022	pza	8	543	OBRA TERMINADA		
										159,586.78	159,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00											
23	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/AD/FI/010	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.	PATAMBAN	A						148,056.65	148,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/07/2022	29/07/2022	pza	5	3856	OBRA TERMINADA		
										148,056.65	148,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00											
24	AYTTO/TANGANCICUARO/11/2022/OP/FI/IR/010	CONSTRUCCIÓN DEREDE DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO.	LAGO DE CAMÉCUARO		C					3,649,203.12	3,649,203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,442.18	50%	30%	21/11/2022	31/12/2022	Red	1	35256	OBRA EN PROCESO		
										1,094,760.94	1,094,760.94	0.00	0.00	0.00	0.00											

0000

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2022 AL 31/DICIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
25	AYTTO/TANGANCICUARO/09/2022/OP/FIII/IR/007	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN EL TRAMO DAMASO CARDENAS - PATAMBAN.	DAMASO CARDENAS						R		539,136.70	539,136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	377,395.69	85%	30%	10/10/22	08/12/2022	km	5	806	OBRA EN PROCESO
											161,741.01	161,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00									
32	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.	DAMASO CARDENAS		C						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.80	100%	100%	06/10/2022	21/10/2022	m2	140	806	OBRA TERMINADA
											65,733.20	65,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00									
33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		C						240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,374.45	100%	100%	28/06/2022	02/07/2022	m2	400	3856	OBRA TERMINADA
											251,374.45	251,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00									
34	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	TENGUECHO		C						180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,694.83	100%	100%	08/11/2022	29/11/2022	m2	300	1202	OBRA TERMINADA
											149,305.17	149,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00									
35	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA		C						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,960.86	100%	100%	02/06/2022	07/06/2022	m2	140	516	OBRA TERMINADA
											92,960.86	92,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00									
36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		C						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.66	100%	100%	04/07/2022	08/07/2022	m2	140	604	OBRA TERMINADA
											78,802.34	78,802.34	0.00	0.00	0.00	0.00									
37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS		C						60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,102.01	100%	100%	08/06/2022	11/06/2022	m2	100	23	OBRA TERMINADA
											12,897.99	12,897.99	0.00	0.00	0.00	0.00									
38	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.	DAMASO CARDENAS		C						66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,502.40	100%	100%	10/12/2022	30/12/2022	m2	220	806	OBRA TERMINADA
											69,502.40	69,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00									
39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		C						120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.20	100%	100%	22/09/2022	02/12/2022	m2	400	3856	OBRA TERMINADA
											117,128.80	117,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00									
40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	TENGUECHO		C						120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,005.20	100%	100%	03/10/2022	16/11/2022	m2	400	1202	OBRA TERMINADA
											98,994.80	98,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00									
41	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	ARANZA		C						66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,247.60	100%	100%	22/08/2022	09/09/2022	m2	220	516	OBRA TERMINADA
											53,752.40	53,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00									
42	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		C						66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,247.60	100%	100%	19/09/2022	30/09/2022	m2	220	604	OBRA TERMINADA
											48,752.40	48,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00									

90000

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/OCTUBRE/2022 AL 31/DICIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS		C					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,775.20	100%	100%	12/09/2022	16/09/2022	m2	200	23	OBRA TERMINADA		
										17,224.80	17,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00											
44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.	TENGUECHO		C					350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,063.52	100%	100%	03/10/2022	31/12/2022	m2	170	1202	OBRA TERMINADA		
										299,936.48	299,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00											
45	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/FAEISPUM/IR/001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO COLONIA ARBOLEDAS - CAMELINAS - RÍO DUERO.	TANGANCÍCUARO		C					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	251.56	100%	100%	11/07/2022	18/11/2022	m2	200	15414	OBRA TERMINADA		
										3,499,748.44	0.00	3,499,748.44	0.00	0.00	0.00											
46	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/FAEISPUM/IR/002	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, CALLE MICHOACÁN 1er ETAPA.	TANGANCICUARO		C					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	752.42	100%	100%	11/07/2022	02/12/2022	m2	75	35256	OBRA TERMINADA		
										3,299,247.58	0.00	3,299,247.58	0.00	0.00	0.00											
47	AYTTO/TANGANCICUARO/07/2022/OP/FAEISPUM/04	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, CALLE NAYARIT.	TANGANCICUARO		C					1,197,364.00	0.00	1,197,364.00	0.00	0.00	0.00	598,278.53	50%	50%	01/08/2022		m2	170	1202	OBRA EN PROCESO		
										599,085.47	0.00	599,085.47	0.00	0.00	0.00											
48	AYTTO/TANGANCICUARO/09/2022/OP/FORTAPAZ/IR/001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.	TANGANCICUARO	A						1,166,520.09	0.00	1,166,520.09	0.00	0.00	0.00	615,808.79	60%	47%	20/09/2022	31/12/2022	m2	170	1202	OBRA EN PROCESO		
										550,711.30	0.00	550,711.30	0.00	0.00	0.00											


GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00007