

Informe Trimestral del avance Físico – Financiero Año 2022 Tercer Trimestre “Ramo 33”



INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/JULIO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
1	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.	PATAMBAN		C					249,384.27	249,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100%	100%	31/03/2022	30/04/2022	ml	120	3856	OBRA TERMINADA	
										249,384.26	249,384.26	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2022/OP/AD/FI/012	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE S/NOMBRE POR EL DEPOSITO DE AGUA.	ETUCUARO		C					229,985.80	229,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	160,990.06	60%	30%	08/08/2022	24/09/2022	ml	100	1323	OBRA EN PROCESO	
										68,995.74	68,995.74	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS EN LA COLONIA NUEVA.	DAMASO CARDENAS		C					251,306.11	251,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	95.87	100%	100%	28/03/2022	26/04/2022	ml	120	806	OBRA TERMINADA	
										251,210.24	251,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE SOBRE MANANTIAL.	SAN JOSÉ DE GRACIA	A						120,583.74	120,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	03/03/2022	31/03/2022	ml	20	821	OBRA TERMINADA	
										120,583.74	120,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N6. 72.	PATAMBAN		C					69,589.22	69,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28,678.61	100%	100%	04/04/2022	07/06/2022	ml	130	3856	OBRA TERMINADA	
										40,910.61	40,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/006	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN CALLE FRAY JUAN DE SAHAGÚN.	TENGUECHO				M			143,619.96	143,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/03/2022	26/04/2022	Equipo	1	1202	OBRA TERMINADA	
										143,619.96	143,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00										
7	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2022/OP/AD/FI/013	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE S/NOMBRE POR EL DEPOSITO DEL AGUA	ETUCUARO	A						66,895.40	66,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,895.40	60%	0%	08/08/2022	24/09/2022	ml	100	1323	OBRA EN PROCESO	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
8	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA EN EL CERRO DE LA COMUNIDAD.	ARANZA				M			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0%	0%	-	-	ml	900	516	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
9	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO.	LAGO DE CAMÉCUARO		C					2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0%	0%	-	-	ml	110	35256	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CALLEJÓN ANTONIO DE MENDOZA.	TANGANCÍCUARO		C					234,606.11	234,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.20	100%	100%	04/04/2022	04/06/2022	m2	139	15414	OBRA TERMINADA	
										226,642.91	226,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	AYTTO/TANGANCÍCUARO/05/2022/OP/IR/FI/001	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO (NICOLAS BRAVO A IGNACIO ZARAGOZA).	TANGANCÍCUARO				R			1,995,442.39	1,995,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,717.69	100%	100%	16/06/2022	13/09/2022	m2	2200	15414	OBRA TERMINADA	
										2,004,160.08	2,004,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00										
12	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN LA CALLE DE LA TELE-SECUNDARIA.	TENGUECHO		C					938,984.39	938,984.39	0.00	0.00	0.00	0.00	938,984.39	0%	0%	-	-	m2	864	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

700000

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/JULIO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
13	AYTTO/TANGANCICUARO/05/2022/OP/IR/FI/002	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS.	TIERRAS BLANCAS		C					1,343,146.41	1,343,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	940,202.49	100%	30%	16/06/2022	13/09/2022	m2	1227	697	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO		
										402,943.92	402,943.92	0.00	0.00	0.00	0.00											
14	AYTTO/TANGANCICUARO/09/2022/OP/FI/IR/004	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO EN LA CALLE PRINCIPAL (CAMINO REAL).	NOROTO		C					1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,574.89	40%	30%	20/09/2022	03/11/2022	m2	1136	384	OBRA EN PROCESO		
										329,425.11	329,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00											
15	SIN NÚMERO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO (SLURÍN) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN.	TANGANCÍCUARO						R	1,115,500.00	1,115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,500.00	0%	0%			m2	7000	15414	OBRA SIN EMPEZAR		
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
16	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2022/OP/AD/FI/001	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - FCO. J. MUJICA.	TANGANCÍCUARO						R	199,499.89	199,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100%	100%	24/02/2022	10/03/2022	m3	42	15414	OBRA TERMINADA		
										199,499.54	199,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00											
17	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/003	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - PATAMBAN.	TANGANCÍCUARO						R	199,499.89	199,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100%	100%	28/03/2022	11/04/2022	m3	42	15414	OBRA TERMINADA		
										199,499.54	199,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00											
18	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/002	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO EN EL TRAMO CARRETERO ETUCUARO - LA COFRADÍA.	ETUCUARO						R	85,499.84	85,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	100%	100%	11/03/2022	25/03/2022	m3	18	1323	OBRA TERMINADA		
										85,499.65	85,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00											
19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMECUARO.	TANGANCÍCUARO		C					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,173.17	20%	38%	24/02/2022	Proceso	m2	1500	15414	OBRA EN PROCESO		
										575,826.83	575,826.83	0.00	0.00	0.00	0.00											
20	AYTTO/TANGANCICUARO/08/2022/OP/AD/FI/011	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	TANGANCÍCUARO						R	453,118.80	453,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	08/08/2022	08/10/2022	m2	1848	15414	OBRA TERMINADA		
										453,118.80	453,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00											
21	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/FI/IR/003	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ.	TANGANCÍCUARO		C					692,448.86	692,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	484,714.20	100%	30%	11/07/2022	08/09/2022	pza	35	15414	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO		
										207,734.66	207,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00											
22	AYTTO/TANGANCÍCUARO/04/2022/OP/AD/FI/009	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE EN EL PARQUE.	VALLE DE GUADALUPE		C					159,790.85	159,790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07	100%	100%	29/04/2022	09/05/2022	pza	8	543	OBRA TERMINADA		
										159,586.78	159,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00											
23	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/AD/FI/010	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.	PATAMBAN	A						148,056.65	148,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	148,056.65	100%	0%	01/07/2022	29/07/2022	pza	5	3856	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO		
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
24	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DEREDE DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO.	LAGO DE CAMÉCUARO		C					1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0%	0%	-	-	Red	1	35256	OBRA SIN EMPEZAR		
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

000005

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/JULIO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I		TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
25	SIN NÚMERO	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN EL TRAMO DAMASO CARDENAS - PATAMBAN.	DAMASO CARDENAS						R		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0%	0%	-	-	km	5	806	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.	DAMASO CARDENAS		C						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0%	0%	-	-	m2	140	806	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
34	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		C						240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,098.45	100%	105%	28/06/2022	02/07/2022	m2	400	3856	OBRA TERMINADA	
											250,098.45	250,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00										
35	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	TENGUECHO		C						180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0%	0%	-	-	m2	300	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA		C						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,239.14	100%	85%	02/06/2022	07/06/2022	m2	140	516	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO	
											69,760.86	69,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00										
37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		C						84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.66	100%	100%	04/07/2022	08/07/2022	m2	140	604	OBRA TERMINADA	
											78,802.34	78,802.34	0.00	0.00	0.00	0.00										
38	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS		C						60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,002.01	100%	80%	08/06/2022	11/06/2022	m2	100	23	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO	
											9,997.99	9,997.99	0.00	0.00	0.00	0.00										
39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.	DAMASO CARDENAS		C						66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0%	0%	-	-	m2	220	806	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN		C						120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,478.40	0%	5%	22/09/2022	Proceso	m2	400	3856	OBRA EN PROCESO	
											5,521.60	5,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00										
41	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	TENGUECHO		C						120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0%	0%	-	-	m2	400	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
42	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	ARANZA		C						66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,478.40	100%	9%	22/08/2022	09/09/2022	m2	220	516	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO	
											5,521.60	5,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00										
43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		C						66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	100%	0%	19/09/2022	30/09/2022	m2	220	604	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

900006

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/JULIO/2022 AL 30/SEPTIEMBRE/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIRO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS		C					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100%	0%	12/09/2022	16/09/2022	m2	200	23	OBRA TERMINADA A FALTA PAGO		
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
45	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.	TENGUECHO		C					250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0%	0%	-	-	m2	170	1202	OBRA SIN EMPEZAR		
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
46	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/FAEISPUM/IR/001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO COLONIA ARBOLEDAS - CAMELINAS - RÍO DUERO.	TANGANCÍCUARO		C					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,914,956.71	77%	60%	11/07/2022	08/09/2022	m2	200	15414	OBRA EN PROCESO		
										1,585,043.29	0.00	1,585,043.29	0.00	0.00	0.00											
47	AYTTO/TANGANCICUARO/06/2022/OP/FAEISPUM/IR/002	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, CALLE MICHOACÁN 1er ETAPA.	TANGANCICUARO		C					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,323,804.41	70%	60%	11/07/2022	08/10/2022	m2	75	35256	OBRA EN PROCESO		
										1,976,195.59	0.00	1,976,195.59	0.00	0.00	0.00											
48	AYTTO/TANGANCICUARO/07/2022/OP/FAEISPUM/04	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, CALLE NAYARIT.	TANGANCICUARO		C					1,197,364.00	0.00	1,197,364.00	0.00	0.00	0.00	838,169.03	50%	30%	01/08/2022	29/10/2022	m2	170	1202	OBRA EN PROCESO		
										359,194.97	0.00	359,194.97	0.00	0.00	0.00											
	AYTTO/TANGANCICUARO/09/2022/OP/FORTAPAZ/IR/001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.	TANGANCICUARO	A						1,166,520.09	0.00	1,166,520.09	0.00	0.00	0.00	852,270.93	5%	30%	20/09/2022	31/12/2022	m2	170	1202	OBRA EN PROCESO		
										314,249.16	0.00	314,249.16	0.00	0.00	0.00											

DR. DAVID MELGÓZ MONTAÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

C. MARGARITA ABRELLANO CONTRERAS

SINDICO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

BI Mtr. L. C. P. GUSTAVO GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 2024

CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

ARO, SERGIO MAGANA GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

000007