

ANEXO 2. Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada, se deberán relacionar según el avance del trimestre que corresponda, conforme a lo siguiente:

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022)



MUNICIPIO: TANGANCICUARO, MICHOACÁN

DE _01_ DE _JULIO_ AL _30_ DE _SEPTIEMBRE_ DEL AÑO _2022_

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (moneda contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD / UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado) (16)	MONTO TOTAL (aprobado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (aprobado) (19)	APORTACIONES (aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (aprobado) (22)
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VACASO	TANGANCICUARO	PATAMBAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	195 m	3558	520	Fill	61308	OBRAS PUBLICAS	520 - 5564	NO	No 20 - 31/12/2021	\$255,000.00				\$	255,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE SANCHEZ POR EL DEPOSITO DE AGUA	TANGANCICUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	150 m	1323	520	Fill	61308	OBRAS PUBLICAS	520 - 8237	NO	No 44 - 30/09/2022	\$229,965.80				\$	229,965.80
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS EN LA COLONA NUEVA	TANGANCICUARO	DAMASO CARDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	141 m	809	520	Fill	61308	OBRAS PUBLICAS	520 - 5927	NO	No 20 - 31/12/2021	\$255,000.00				\$	255,000.00
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE SOBRE EL MANANTIAL	TANGANCICUARO	SAN JOSÉ DE GRACIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	16 m	821	520	Fill	61308	OBRAS PUBLICAS	520 - 5547	NO	No 20 - 31/12/2021	\$255,000.00				\$	255,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 72	TANGANCICUARO	PATAMBAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	90 m	3459	520	Fill	61308	OBRAS PUBLICAS	520 - 5922	NO	No 20 - 31/12/2021	\$40,000.00				\$	40,000.00
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENEGUECHO EN CALLE FRAY JUAN DE SANTIAGO	TANGANCICUARO	TENEGUECHO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1 EQUIPO	1202	520	Fill	61308	OBRAS PUBLICAS	520 - 5557	NO	No 20 - 31/12/2021	\$150,000.00				\$	150,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL CALLEJÓN ANTONIO DE MENDOZA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	138 m2	15414	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 8311	NO	No 20 - 31/12/2021	\$237,525.00				\$	237,525.00
REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO TIRADO NICOLAS BRAVO A JONAS ZARAGOZA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R / CONTRATO)	OBRA	2200 m2	15414	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 8301	NO	No 20 - 31/12/2021	\$2,000,000.00				\$	2,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS	TANGANCICUARO	TIERRAS BLANCAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R / CONTRATO)	OBRA	1227 m2	897	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 8242	NO	No 20 - 31/12/2021	\$1,200,000.00				\$	1,200,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE MOROTO EN LA CALLE PRINCIPAL (CAMINO REAL)	TANGANCICUARO	MOROTO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R / CONTRATO)	OBRA	1156 m2	384	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 2130	NO	No 20 - 31/12/2021	\$1,100,000.00				\$	1,100,000.00
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCICUARO - FCO. J. MUJICA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	35.82 m3	15414	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 1825	NO	No 24 - 31/01/2022	\$199,500.00				\$	199,500.00
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCICUARO - PATAMBAN	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	35.82 m3	15414	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 2055	NO	No 24 - 31/01/2022	\$199,500.00				\$	199,500.00
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO EN EL TRAMO CARRETERO ETUCUARO - LA COFRADIA	TANGANCICUARO	ETUCUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	11.84 m3	1323	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 2058	NO	No 24 - 31/01/2022	\$5,500.00				\$	5,500.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAZO DE CAEMEQUARO	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 m2	35259	520	Fill	61593	OBRAS PUBLICAS	520 - 1808	NO	No 20 - 31/12/2021	\$1,500,000.00				\$	1,500,000.00
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	1848 m2	15414	520	Fill	61294	OBRAS PUBLICAS	520 - 8297	NO	No 20 - 31/12/2021	\$453,118.80				\$	453,118.80
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL AJADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R / CONTRATO)	OBRA	35 pta	15414	520	Fill	61404	OBRAS PUBLICAS	520 - 8236	NO	No 20 - 31/12/2021	\$700,000.00				\$	700,000.00

600000

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE EN EL PARQUE	TANGANCICUARO	VALLE DE GUADALUPE	ADJUDICACIÓN DIRECTA (CONTRATO)	OBRA	8 pza	540	520	FII	61404	OBRAS PUBLICAS	520-8303	NO	No 20 - 31/12/2021	\$20,000.00				\$	20,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	TANGANCICUARO	PATAMBAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	400 m2	3859	520	FII	61109	DESARROLLO SOCIAL	520-8300	NO	No 20 - 31/12/2021	\$240,000.00				\$	240,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	TANGANCICUARO	ARANZA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	140 m2	516	520	FII	61109	DESARROLLO SOCIAL	520-8283	NO	No 20 - 31/12/2021	\$84,000.00				\$	84,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS	TANGANCICUARO	LOS LOBOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	140 m2	604	520	FII	61109	DESARROLLO SOCIAL	520-8283	NO	No 20 - 31/12/2021	\$84,000.00				\$	84,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS	TANGANCICUARO	LAS CAÑAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 m2	23	520	FII	61109	DESARROLLO SOCIAL	520-5554	NO	No 20 - 31/12/2021	\$60,000.00				\$	60,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	TANGANCICUARO	PATAMBAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	400 m2	3859	520	FII	61109	DESARROLLO SOCIAL	520-8292	NO	No 20 - 31/12/2021	\$120,000.00				\$	120,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	TANGANCICUARO	ARANZA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	220 m2	516	520	FII	61109	DESARROLLO SOCIAL	520-8350	NO	No 20 - 31/12/2021	\$96,000.00				\$	96,000.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO COLONIA APISOLEDA - CAMELINAS - RIO DUEÑO	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R/ CONTRATO)	OBRA	250 ml	15414	611	FAEISPLM	61305	OBRAS PUBLICAS	611-8281	NO	No 20 - 31/12/2021	\$3,500,000.00				\$	3,500,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, CALLE MICHOACAN 1er ETAPA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R/ CONTRATO)	OBRA	3300 m2	15414	611	FAEISPLM	61305	OBRAS PUBLICAS	611-856	NO	No 20 - 31/12/2021	\$3,300,000.00				\$	3,300,000.00	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, CALLE NAVARIT	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R/ CONTRATO)	OBRA	1038 m2	15414	611	FAEISPLM	61305	OBRAS PUBLICAS	611-8240	NO	No 20 - 31/12/2021	\$1,197,364.00				\$	1,197,364.00	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	TANGANCICUARO	TANGANCICUARO	INVITACIÓN RESTRINGIDA (R/ CONTRATO)	OBRA	Varias	35256	600	PORTAPAZ		OBRAS PUBLICAS		NO	No 33 - 27/04/22	\$1,198,520.09				\$	1,198,520.09	
														\$0.00						
SUMA (23)														\$18,998,013.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,834,129.60	\$9,163,884.09	

NOTAS: (24)



Presidencia Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



Tesorería Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



Síndico Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Si yo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Materia para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus reformas, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

Gustavo...

Margarita Arellano

000010

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022)



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado) (16)	MONTO TOTAL (modificado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) (18)	PARTICIPACIONES (modificado) (19)	APORTACIONES (modificado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) (21)	RECURSOS ESTATALES (modificado) (22)	MONTO TOTAL (comprometido) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) (18)	PARTICIPACIONES (comprometido) (19)	APORTACIONES (comprometido) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) (21)	RECURSOS ESTATALES (comprometido) (22)	MONTO TOTAL (devengado) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado) (18)	PARTICIPACIONES (devengado) (19)	APORTACIONES (devengado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) (21)	RECURSOS ESTATALES (devengado) (22)
No. 20 - 31/1/2021	\$255,000.00				\$ 255,000.00		\$249,384.27				\$ 249,384.27		\$249,384.27				\$ 249,384.27	
No. 44 - 30/06/2022	\$229,985.80				\$ 229,985.80		\$229,985.80				\$ 229,985.80		\$229,985.80				\$ 229,985.80	
No. 20 - 31/1/2021	\$255,000.00				\$ 255,000.00		\$251,306.11				\$ 251,306.11		\$251,306.11				\$ 251,306.11	
No. 20 - 31/1/2021	\$255,000.00				\$ 255,000.00		\$120,583.74				\$ 120,583.74		\$120,583.74				\$ 120,583.74	
No. 24 - 31/01/2022	\$89,589.22				\$89,589.22		\$89,589.22				\$ 89,589.22		\$89,589.22				\$ 89,589.22	
No. 20 - 31/1/2021	\$150,000.00				\$ 150,000.00		\$143,619.96				\$ 143,619.96		\$143,619.96				\$ 143,619.96	
No. 20 - 31/1/2021	\$237,525.00				\$ 237,525.00		\$234,606.11				\$ 234,606.11		\$234,606.11				\$ 234,606.11	
No. 20 - 31/1/2021	\$2,000,000.00				\$ 2,000,000.00		\$1,995,442.39				\$ 1,995,442.39		\$1,995,442.39				\$ 1,995,442.39	
No. 20 - 31/1/2021	\$1,200,000.00				\$ 1,200,000.00		\$1,343,146.41				\$ 1,343,146.41		\$1,343,146.41				\$ 1,343,146.41	
No. 20 - 31/1/2021	\$1,100,000.00				\$ 1,100,000.00		\$1,088,083.74				\$ 1,088,083.74		\$1,088,083.74				\$ 1,088,083.74	
No. 24 - 31/01/2022	\$199,500.00				\$ 199,500.00		\$199,499.89				\$ 199,499.89		\$199,499.89				\$ 199,499.89	
No. 24 - 31/01/2022	\$199,500.00				\$ 199,500.00		\$199,499.89				\$ 199,499.89		\$199,499.89				\$ 199,499.89	
No. 24 - 31/01/2022	\$85,500.00				\$ 85,500.00		\$85,499.84				\$ 85,499.84		\$85,499.84				\$ 85,499.84	
No. 20 - 31/1/2021	\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00		\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00		\$1,500,000.00				\$ 1,500,000.00	
No. 20 - 31/1/2021	\$453,118.80				\$ 453,118.80		\$453,118.80				\$ 453,118.80		\$453,118.80				\$ 453,118.80	
No. 20 - 31/1/2021	\$700,000.00				\$ 700,000.00		\$692,448.88				\$ 692,448.88		\$692,448.88				\$ 692,448.88	

No. 24 - 31/12/22	\$160,000.00				\$ 160,000.00	\$160,000.00				\$ 160,000.00	\$159,700.85				\$ 159,700.85	
No. 20 - 31/12/21	\$240,000.00				\$ 240,000.00	\$240,000.00				\$ 240,000.00	\$240,000.00				\$ 240,000.00	
No. 20 - 31/12/21	\$84,000.00				\$ 84,000.00	\$84,000.00				\$ 84,000.00	\$84,000.00				\$ 84,000.00	
No. 20 - 31/12/21	\$84,000.00				\$ 84,000.00	\$84,000.00				\$ 84,000.00	\$84,000.00				\$ 84,000.00	
No. 20 - 31/12/21	\$80,000.00				\$ 80,000.00	\$80,000.00				\$ 80,000.00	\$80,000.00				\$ 80,000.00	
No. 20 - 31/12/21	\$120,000.00				\$ 120,000.00	\$120,000.00				\$ 120,000.00	\$120,000.00				\$ 120,000.00	
No. 20 - 31/12/21	\$68,000.00				\$ 68,000.00	\$68,000.00				\$ 68,000.00	\$68,000.00				\$ 68,000.00	
No. 20 - 31/12/21	\$3,500,000.00				\$ 3,500,000.00	\$2,688,128.41				\$ 2,688,128.41	\$2,688,128.41				\$ 2,688,128.41	
No. 20 - 31/12/21	\$3,300,000.00				\$ 3,300,000.00	\$3,287,318.85				\$ 3,287,318.85	\$3,287,318.85				\$ 3,287,318.85	
No. 20 - 31/12/21	\$1,197,364.00				\$ 1,197,364.00	\$1,197,318.55				\$ 1,197,318.55	\$1,197,318.55				\$ 1,197,318.55	
No. 28 - 27/04/22	\$1,188,520.00				\$ 1,188,520.00	\$1,047,497.19				\$ 1,047,497.19	\$1,047,497.19				\$ 1,047,497.19	
	\$0.00					\$0.00					\$0.00					
SUMA (23)	\$18,867,602.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703,718.82	\$9,163,884.09	\$17,900,072.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,679,815.63	\$8,220,257.80	\$17,899,863.68	\$0.00	\$0.00	\$8,220,257.80

NOTAS: (24)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL
David Megoza Montañez



CONTRALORÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.
CONTRALOR MUNICIPAL
Lic. Miguel Ángel Bravo Guerrero



TERCERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.
TESORERO MUNICIPAL
B1 Mtr. L.C. Prudencio García



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magoza García



SÍNDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.
SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al programa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán.
B. El llenado de este formato debe realizarse en el formato de la Ley de Obra Pública.
C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

000012

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2022)



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER OBRAS "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio) (18)	PARTICIPACIONES (ejercicio) (19)	APORTACIONES (ejercicio) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio) (21)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio) (22)	MONTO TOTAL (pago) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pago) (18)	PARTICIPACIONES (pago) (19)	APORTACIONES (pago) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pago) (21)	RECURSOS ESTATALES (pago) (22)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer) (16)	MONTO TOTAL (por ejercer) (17)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer) (18)	PARTICIPACIONES (por ejercer) (19)	APORTACIONES (por ejercer) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer) (21)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer) (22)
\$249,384.26				\$ 249,384.26		\$249,384.26				\$ 249,384.26		No. 20 - 31/12/21	\$5,615.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,615.74	\$ -
\$68,995.74				\$ 68,995.74		\$68,995.74				\$ 68,995.74		No. 44 - 30/09/2022	\$180,990.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,990.06	\$ -
\$251,210.24				\$ 251,210.24		\$251,210.24				\$ 251,210.24		No. 20 - 31/12/21	\$3,789.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,789.78	\$ -
\$120,583.74				\$ 120,583.74		\$120,583.74				\$ 120,583.74		No. 20 - 31/12/21	\$134,418.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,418.26	\$ -
\$40,910.61				\$ 40,910.61		\$40,910.61				\$ 40,910.61		No. 24 - 31/01/2022	\$28,678.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,678.61	\$ -
\$143,619.96				\$ 143,619.96		\$143,619.96				\$ 143,619.96		No. 20 - 31/12/21	\$6,380.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,380.04	\$ -
\$226,642.91				\$ 226,642.91		\$226,642.91				\$ 226,642.91		No. 20 - 31/12/21	\$10,682.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,682.09	\$ -
\$2,004,160.08				\$ 2,004,160.08		\$2,004,160.08				\$ 2,004,160.08		No. 20 - 31/12/21	\$4,160.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160.08	\$ -
\$402,843.92				\$ 402,843.92		\$402,843.92				\$ 402,843.92		No. 20 - 31/12/2021	\$797,056.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797,056.08	\$ -
\$329,425.11				\$ 329,425.11		\$329,425.11				\$ 329,425.11		No. 20 - 31/12/2021					\$ 770,574.89	
\$199,409.54				\$ 199,409.54		\$199,409.54				\$ 199,409.54		No. 24 - 31/01/2022	\$0.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.48	\$ -
\$199,409.54				\$ 199,409.54		\$199,409.54				\$ 199,409.54		No. 24 - 31/01/2022	\$0.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.48	\$ -
\$65,409.65				\$ 65,409.65		\$65,409.65				\$ 65,409.65		No. 24 - 31/01/2022	\$0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.35	\$ -
\$575,682.83				\$ 575,682.83		\$575,682.83				\$ 575,682.83		No. 20 - 31/12/21	\$924,137.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 924,137.17	\$ -
\$453,118.80				\$ 453,118.80		\$453,118.80				\$ 453,118.80		No. 20 - 31/12/21	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$207,734.66				\$ 207,734.66		\$207,734.66				\$ 207,734.66		No. 20 - 31/12/21	\$492,295.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,295.34	\$ -

000013

\$159,568.78				\$	159,568.78	\$159,568.78				\$	159,568.78	No. 24 - 31/01/2022	\$413.22	\$	-	\$	-	\$	413.22	\$	-
\$250,008.45				\$	250,008.45	\$250,008.45				\$	250,008.45	No. 20 - 31/12/21	- \$19,008.45	\$	-	\$	-	\$	10,008.45	\$	-
\$69,760.68				\$	69,760.68	\$69,760.68				\$	69,760.68	No. 20 - 31/12/21	\$14,229.14	\$	-	\$	-	\$	14,229.14	\$	-
\$78,602.34				\$	78,602.34	\$78,602.34				\$	78,602.34	No. 20 - 31/12/21	\$5,197.66	\$	-	\$	-	\$	5,197.66	\$	-
\$9,997.99				\$	9,997.99	\$9,997.99				\$	9,997.99	No. 20 - 31/12/21	\$50,602.01	\$	-	\$	-	\$	50,602.01	\$	-
\$5,521.60				\$	5,521.60	\$5,521.60				\$	5,521.60	No. 20 - 31/12/21	\$114,478.40	\$	-	\$	-	\$	114,478.40	\$	-
\$5,521.60				\$	5,521.60	\$5,521.60				\$	5,521.60	No. 20 - 31/12/21	\$60,478.40	\$	-	\$	-	\$	60,478.40	\$	-
\$1,585,043.29				\$	1,585,043.29	\$1,585,043.29				\$	1,585,043.29	No. 20 - 31/12/21	\$1,914,966.71	\$	-	\$	-	\$	1,914,966.71	\$	-
\$1,978,195.59				\$	1,978,195.59	\$1,978,195.59				\$	1,978,195.59	No. 20 - 31/12/21	\$1,323,804.41	\$	-	\$	-	\$	1,323,804.41	\$	-
\$359,194.97				\$	359,194.97	\$359,194.97				\$	359,194.97	No. 20 - 31/12/21	\$638,169.03	\$	-	\$	-	\$	638,169.03	\$	-
\$314,249.15				\$	314,249.15	\$314,249.15				\$	314,249.15	No. 20 - 27/04/22	\$652,270.93	\$	-	\$	-	\$	652,270.93	\$	-
\$0.00						\$0.00							\$0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$19,373,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138,361.21	\$4,234,683.01	\$19,373,064.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138,361.21	\$4,234,683.01	SUMA (23)	\$7,723,963.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565,337.61	\$4,929,221.08		

NOTAS: (24)



PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez



TESORERÍA MUNICIPAL
Sr. Mtro. Luis...




DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Sergio Magaña Galicia



SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras




GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024




GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Bajo protesta de no haber cometido errores, los datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ESPECIFICACIONES

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2º de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuando no se encuentren registrados en el capítulo 6000, incluyendo los montos contables considerados en la Cuenta Pública.

B. El presente documento es de uso interno y no debe ser publicado ni difundido.

C. Se recomienda que para el presente formato Anexo 2 se incluya el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

000014