

"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
1	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI11/008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.	PATAMBAN		C					249,384.27	249,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	249,384.27	0%	0%	31/03/2022	30/04/2022	ml	120	3856	OBRA EN PROCESO	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE PIPILA.	ETUCUARO		C					229,985.80	229,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	229,985.80	0%	0%	-	-	ml	110	1323	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI11/005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS EN LA COLONIA NUEVA.	DAMASO CARDENAS		C					251,306.11	251,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	251,306.11	15%	0%	28/03/2022	26/04/2022	ml	120	806	OBRA EN PROCESO	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI11/004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE SOBRE MANANTIAL.	SAN JOSÉ DE GRACIA	A						120,583.74	120,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	120,583.74	100%	0%	03/03/2022	31/03/2022	ml	20	821	OBRA TERMINADA	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N6. 72.	PATAMBAN		C					69,589.22	69,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69,589.22	0%	0%	06/04/2022	Proceso	ml	130	3856	OBRA EN PROCESO	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI11/006	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN CALLE FRAY JUAN DE SAHAGÚN.	TENGUECHO				M			143,619.96	143,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	143,619.96	30%	0%	28/03/2022	26/04/2022	Equipo	1	1202	OBRA EN PROCESO	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
7	SIN NÚMERO	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE PIPILA.	ETUCUARO	A						66,895.40	66,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,895.40	0%	0%	-	-	ml	110	1323	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
8	SIN NÚMERO	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA DEL CARCAMO DE BOMBEO A LA LINEA PNCIPAL.	ARANZA				M			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0%	0%	-	-	ml	1500	516	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
9	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI11/007	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRAO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN EL CALLEJÓN ANTONIO DE MENDOZA.	TANGANCICUARO		C					234,606.11	234,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	234,606.11	0%	0%	04/04/2022	04/06/2022	m2	139	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	SIN NÚMERO	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO (NÓCLAS BRAVO A IGNACIO ZARAGOZA).	TANGANCICUARO					R		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%	-	-	m2	2200	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN LA CALLE DE LA TELE-SECUNDARIA.	TENGUECHO		C					820,410.78	820,410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	820,410.78	0%	0%	-	-	m2	864	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I		TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
12	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS.	TIERRAS BLANCAS		C						1,350,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,350,000.00	0%	0%	-	-	m2	1227	697	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
13	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO EN LA CALLE PRINCIPAL (CAMINO REAL).	NOROTO		C						1,250,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,250,000.00	0%	0%	-	-	m2	1136	384	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
14	SIN NÚMERO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO (SLURÍN) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN.	TANGANCÍCUARO					R			1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,500.00	0%	0%	-	-	m2	7000	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
15	AYTTO/TANGANCICUARO/02/2022/OP/AD/FI/001	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - FCO. J. MUJICA.	TANGANCÍCUARO					R			199,499.89	199,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	139,649.92	100%	30%	24/02/2022	10/03/2022	m3	42	15414	OBRA TERMINADA	
										59,849.97	59,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00											
16	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/003	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - PATAMBAN.	TANGANCÍCUARO					R			199,499.89	199,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	139,649.92	30%	30%	28/03/2022	11/04/2022	m3	42	15414	OBRA EN PROCESO	
										59,849.97	59,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00											
17	AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/002	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO EN EL TRAMO CARRETERO ETUCUARO - LA COFRADÍA.	ETUCUARO					R			85,499.84	85,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	59,849.90	100%	30%	11/03/2022	25/03/2022	m3	18	1323	OBRA TERMINADA	
										25,649.94	25,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00											
18	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL PARQUE LAGO DE CAMECUARO.	TANGANCÍCUARO		C						500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0%	0%	-	-	m2	50	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMECUARO.	TANGANCÍCUARO		C						1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,181.26	0%	24%	24/02/2022	Proceso	m2	1500	15414	OBRA EN PROCESO	
										360,818.74	360,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00											
20	SIN NÚMERO	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	TANGANCÍCUARO					R			453,118.80	453,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	453,118.80	0%	0%	-	-	m2	1848	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
21	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ.	TANGANCÍCUARO		C						700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0%	0%	-	-	pza	35	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE EN EL PARQUE.	VALLE DE GUADALUPE		C						160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0%	0%	-	-	pza	8	543	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS			
23	SIN NÚMERO	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.	PATAMBAN	A							150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%	0%	-	-	pza	5	3856	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
24	SIN NÚMERO	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO.	TANGANCÍCUARO					M			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
25	SIN NÚMERO	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN EL TRAMO DAMASO CARDENAS - PATAMBAN.	DAMASO CARDENAS						R		750,000.00	550,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	750,000.00	0%	0%	-	-	km	5	806	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.	DAMASO CARDENAS			C					84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0%	0%	-	-	m2	140	806	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
34	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN			C					240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0%	0%	-	-	m2	400	3856	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
35	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	TENGUECHO			C					180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0%	0%	-	-	m2	300	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA	ARANZA			C					84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0%	0%	-	-	m2	140	516	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS			C					84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0%	0%	-	-	m2	140	604	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
38	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS			C					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0%	0%	-	-	m2	100	23	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
39	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.	DAMASO CARDENAS			C					66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0%	0%	-	-	m2	220	806	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	PATAMBAN			C					120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0%	0%	-	-	m2	400	3856	OBRA SIN EMPEZAR	
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ENERO/2022 AL 31/MARZO/2022

NO.	FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						INVERSION APROBADA / EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				A	C	E	M	R	I	TOTAL	MUNICIPAL (FISM)	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	CUENTA CORRIENTE	TOTAL	FISICO	FINACI RO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
41	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	TENGUECHO		C					120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0%	0%	-	-	m2	400	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
42	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.	ARANZA		C					66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0%	0%	-	-	m2	220	516	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	LOS LOBOS		C					66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0%	0%	-	-	m2	220	604	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	LAS CAÑAS		C					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0%	0%	-	-	m2	200	23	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
45	SIN NÚMERO	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CENTRO DE SALUD.	TANGANCÍCUARO	A						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%	-	-	m2	200	15414	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
46	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMÉCUARO.	LAGO DE CAMÉCUARO		C					750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0%	0%	-	-	m2	75	35256	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
47	SIN NÚMERO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.	TENGUECHO		C					250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0%	0%	-	-	m2	170	1202	OBRA SIN EMPEZAR	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



DR. DAVID MELO CALAMONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



C. MARGARITA ARRELLANO CONTRERAS
SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



ARQ. SERGIO MACUA PARGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



Mtro. L. C. P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024