

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022

"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ABRIL/2022 AL 30/JUNIO/2022

| NO. | FOLIO DE OBRA                             | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                                                                                                                                                              | LOCALIDAD          | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |              | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |         |         |               |                  | SALDO |        | AVANCES    |            | FECHAS  |                  | METAS TOTALES |                  |  | OBSERVACIONES |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|--------------|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------|------------------|-------|--------|------------|------------|---------|------------------|---------------|------------------|--|---------------|
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    | A                      | C | E | M | R | I            | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL | FISICO | FINACIERO  | INICIO     | TERMINO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD      | BENEFICIARIOS    |  |               |
| 1   | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FIH/008 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.                                                          | PATAMBAN           |                        | C |   |   |   | 249,384.27   | 249,384.27                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.01             | 100%  | 100%   | 31/03/2022 | 30/04/2022 | ml      | 120              | 3856          | OBRA TERMINADA   |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 249,384.26   | 249,384.26                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 2   | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE S/NOMBRE POR EL DEPOSITO DE AGUA.                                      | ETUCUARO           |                        | C |   |   |   | 229,985.80   | 229,985.80                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 229,985.80       | 0%    | 0%     | -          | -          | ml      | 100              | 1323          | OBRA SIN EMPEZAR |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 0.00         | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 3   | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FIH/005 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS EN LA COLONIA NUEVA.                                                        | DAMASO CARDENAS    |                        | C |   |   |   | 251,306.11   | 251,306.11                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 95.87            | 100%  | 100%   | 28/03/2022 | 26/04/2022 | ml      | 120              | 806           | OBRA TERMINADA   |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 251,210.24   | 251,210.24                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 4   | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FIH/004 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN SAN JOSÉ DE GRACIA EN LA CALLE SOBRE MANANTIAL.                                                            | SAN JOSÉ DE GRACIA | A                      |   |   |   |   | 120,583.74   | 120,583.74                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 100%  | 100%   | 03/03/2022 | 31/03/2022 | ml      | 20               | 821           | OBRA TERMINADA   |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 120,583.74   | 120,583.74                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 5   | ADIMINISTRACIÓN DIRECTA                   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA ESCUELA SECUANDARIA TÉCNICA NÚ. 72.                                                  | PATAMBAN           |                        | C |   |   |   | 40,910.61    | 40,910.61                     | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 20,445.38        | 100%  | 50%    | 04/04/2022 | 07/06/2022 | ml      | 130              | 3856          | OBRA TERMINADA   |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 20,465.23    | 20,465.23                     | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 6   | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FIH/006 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN CALLE FRAY JUAN DE SAHAGÚN.                                                     | TENGUECHO          |                        |   | M |   |   | 143,619.96   | 143,619.96                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 100%  | 100%   | 28/03/2022 | 26/04/2022 | Equipo  | 1                | 1202          | OBRA TERMINADA   |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 143,619.96   | 143,619.96                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 7   | SIN NÚMERO                                | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE S/NOMBRE POR EL DEPOSITO DEL AGUA                                          | ETUCUARO           | A                      |   |   |   |   | 66,895.40    | 66,895.40                     | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 66,895.40        | 0%    | 0%     | -          | -          | ml      | 100              | 1323          | OBRA SIN EMPEZAR |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 0.00         | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 8   | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA EN EL CERRO DE LA COMUNIDAD.                                       | ARANZA             |                        |   | M |   |   | 450,000.00   | 450,000.00                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 450,000.00       | 0%    | 0%     | -          | -          | ml      | 900              | 516           | OBRA SIN EMPEZAR |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 0.00         | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 9   | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FIH/007 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRAO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CALLEJÓN ANTONIO DE MENDOZA.                                      | TANGANCÍCUARO      |                        | C |   |   |   | 234,606.11   | 234,606.11                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 234,606.11       | 100%  | 0%     | 04/04/2022 | 04/06/2022 | m2      | 139              | 15414         | OBRA TERMINADA   |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 0.00         | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 10  | AYTTO/TANGANCÍCUARO/05/2022/OP/IR/FIH/001 | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA - PEDRO MORENO (NÓLAS BRAVO A IGNACIO ZARAGOZA). | TANGANCÍCUARO      |                        |   |   | R |   | 1,995,442.39 | 1,995,442.39                  | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 1,995,442.39     | 15%   | 0%     | 16/06/2022 | 13/09/2022 | m2      | 2200             | 15414         | OBRA EN PROCESO  |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 0.00         | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |
| 11  | SIN NÚMERO                                | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN LA CALLE DE LA TELE-SECUNDARIA.                                                      | TENGUECHO          |                        | C |   |   |   | 820,410.78   | 820,410.78                    | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 820,410.78       | 0%    | 0%     | -          | -          | m2      | 864              | 1202          | OBRA SIN EMPEZAR |  |               |
|     |                                           |                                                                                                                                                                                           |                    |                        |   |   |   |   | 0.00         | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          |                  |       |        |            |            |         |                  |               |                  |  |               |



## "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ABRIL/2022 AL 30/JUNIO/2022

| NO. | FOLIO DE OBRA                            | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                                                                                                                                                                | LOCALIDAD          | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |         |         |               |                  | SALDO        |       | AVANCES   |            | FECHAS     |                  | METAS TOTALES |               |                  | OBSERVACIONES |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------|------------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL        | FISCO | FINACIERO | INICIO     | TERMINO    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD      | BENEFICIARIOS |                  |               |
| 12  | AYTTO/TANGANCÍCUARO/05/2022/OP/IR/FI/002 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS, EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS.                                         | TIERRAS BLANCAS    |                        | C |   |   |   |   | 1,343,146.41                  | 1,343,146.41     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 1,343,146.41 | 10%   | 0%        | 16/06/2022 | 13/09/2022 | m2               | 1227          | 697           | OBRA EN PROCESO  |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 13  | SIN NÚMERO                               | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE NOROTO EN LA CALLE PRINCIPAL (CAMINO REAL).                                                         | NOROTO             |                        | C |   |   |   |   | 1,250,000.00                  | 1,100,000.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 150,000.00       | 1,250,000.00 | 0%    | 0%        | -          | -          | m2               | 1136          | 384           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 14  | SIN NÚMERO                               | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO (SLURÍN) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN.                                        | TANGANCÍCUARO      |                        |   |   |   |   | R | 1,015,500.00                  | 1,015,500.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 1,015,500.00 | 0%    | 0%        | -          | -          | m2               | 7000          | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 15  | AYTTO/TANGANCICUARO/02/2022/OP/AD/FI/001 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - FCO. J. MUJICA.                        | TANGANCÍCUARO      |                        |   |   |   |   | R | 199,499.89                    | 199,499.89       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.35         | 100%  | 100%      | 24/02/2022 | 10/03/2022 | m3               | 42            | 15414         | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 199,499.54                    | 199,499.54       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 16  | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/003 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL TRAMO CARRETERO TANGANCÍCUARO - PATAMBAN.                              | TANGANCÍCUARO      |                        |   |   |   |   | R | 199,499.89                    | 199,499.89       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.35         | 100%  | 100%      | 28/03/2022 | 11/04/2022 | m3               | 42            | 15414         | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 199,499.54                    | 199,499.54       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 17  | AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FI/002 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO EN EL TRAMO CARRETERO ETUCUARO - LA COFRADÍA.                                     | ETUCUARO           |                        |   |   |   |   | R | 85,499.84                     | 85,499.84        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 0.19         | 100%  | 100%      | 11/03/2022 | 25/03/2022 | m3               | 18            | 1323          | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 85,499.65                     | 85,499.65        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 18  | SIN NÚMERO                               | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL PARQUE LAGO DE CAEMEQUARO.                                                              | TANGANCÍCUARO      |                        | C |   |   |   |   | 500,000.00                    | 500,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 500,000.00   | 0%    | 0%        | -          | -          | m2               | 50            | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 19  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAEMEQUARO. | TANGANCÍCUARO      |                        | C |   |   |   |   | 1,500,000.00                  | 1,500,000.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 941,421.20   | 0%    | 28%       | 24/02/2022 | Proceso    | m2               | 1500          | 15414         | OBRA EN PROCESO  |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 558,578.80                    | 558,578.80       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 20  | SIN NÚMERO                               | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.                                                       | TANGANCÍCUARO      |                        |   |   |   |   | R | 453,118.80                    | 453,118.80       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 453,118.80   | 0%    | 0%        | -          | -          | m2               | 1848          | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 21  | SIN NÚMERO                               | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL ANDADOR DEL CERRITO DE LA CRUZ.                                                  | TANGANCÍCUARO      |                        | C |   |   |   |   | 700,000.00                    | 700,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 700,000.00   | 0%    | 0%        | -          | -          | pza              | 35            | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 22  | AYTTO/TANGANCÍCUARO/04/202/OP/AD/FI/009  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE EN EL PARQUE.                                                                    | VALLE DE GUADALUPE |                        | C |   |   |   |   | 159,790.85                    | 159,790.85       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 159,790.85   | 100%  | 0%        | 29/04/2022 | 09/05/2022 | pza              | 8             | 543           | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |       |           |            |            |                  |               |               |                  |               |

ESTADO: MICHOACÁN  
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

| NO. | FOLIO DE OBRA          | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                                                                                                              | LOCALIDAD       | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |         |         |               |                  | SALDO      |        | AVANCES   |            | FECHAS     |                  | METAS TOTALES |               |                  | OBSERVACIONES |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|     |                        |                                                                                                                                           |                 | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL      | FISICO | FINACIERO | INICIO     | TERMINO    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD      | BENEFICIARIOS |                  |               |
| 23  | SIN NÚMERO             | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAN EN LA CALLE LEONA VICARIO.                   | PATAMBAN        | A                      |   |   |   |   |   | 148,056.65                    | 148,056.65       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 148,056.65 | 0%     | 0%        | -          | -          | pza              | 5             | 3856          | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 24  | SIN NÚMERO             | MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO.                                     | TANGANCÍCUARO   |                        |   |   | M |   |   | 500,000.00                    | 500,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 500,000.00 | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 100           | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 25  | SIN NÚMERO             | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN EL TRAMO DAMASO CARDENAS - PATAMBAN. | DAMASO CARDENAS |                        |   |   |   | R |   | 750,000.00                    | 550,000.00       | 0.00    | 0.00    | 200,000.00    | 0.00             | 750,000.00 | 0%     | 0%        | -          | -          | km               | 5             | 806           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 33  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.                                         | DAMASO CARDENAS |                        | C |   |   |   |   | 84,000.00                     | 84,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 84,000.00  | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 140           | 806           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 34  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.                                                | PATAMBAN        |                        | C |   |   |   |   | 240,000.00                    | 240,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 240,000.00 | 100%   | 0%        | 28/06/2022 | 02/07/2022 | m2               | 400           | 3856          | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 35  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.                                               | TENGUECHO       |                        | C |   |   |   |   | 180,000.00                    | 180,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 180,000.00 | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 300           | 1202          | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 36  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA                                                   | ARANZA          |                        | C |   |   |   |   | 84,000.00                     | 84,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 84,000.00  | 100%   | 0%        | 02/06/2022 | 07/06/2022 | m2               | 140           | 516           | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 37  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.                                                     | LOS LOBOS       |                        | C |   |   |   |   | 84,000.00                     | 84,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 84,000.00  | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 140           | 604           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 38  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.                                                     | LAS CAÑAS       |                        | C |   |   |   |   | 60,000.00                     | 60,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 60,000.00  | 100%   | 0%        | 08/06/2022 | 11/06/2022 | m2               | 100           | 23            | OBRA TERMINADA   |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 39  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.                                          | DAMASO CARDENAS |                        | C |   |   |   |   | 66,000.00                     | 66,000.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 66,000.00  | 0%     | 0%        | -          | -          | m2               | 220           | 806           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                                           |                 |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             |            |        |           |            |            |                  |               |               |                  |               |
| 40  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.                                                 | PATAMBAN        |                        | C |   |   |   |   | 120,000.00                    | 120,000.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 120,000.00 | 0%     | 0%        |            |            |                  |               |               |                  |               |



INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO AÑO 2022  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN  
MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO

FECHA: DEL 01/ABRIL/2022 AL 30/JUNIO/2022

| NO. | FOLIO DE OBRA          | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                                                                                              | LOCALIDAD         | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |   |   |   |   | INVERSION APROBADA / EJERCIDA |                  |                       |         |               |                  | SALDO        |        | AVANCES   |        | FECHAS  |                  | METAS TOTALES |               |                  | OBSERVACIONES |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------|---------------|------------------|--------------|--------|-----------|--------|---------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|     |                        |                                                                                                                           |                   | A                      | C | E | M | R | I | TOTAL                         | MUNICIPAL (FISM) | ESTATAL               | FEDERAL | BENEFICIARIOS | CUENTA CORRIENTE | TOTAL        | FISICO | FINACIERO | INICIO | TERMINO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD      | BENEFICIARIOS |                  |               |
| 41  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.                                | TENGUECHO         |                        | C |   |   |   |   | 120,000.00                    | 120,000.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 120,000.00   | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 400           | 1202          | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |
| 42  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA.                                   | ARANZA            |                        | C |   |   |   |   | 66,000.00                     | 66,000.00        | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 66,000.00    | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 220           | 516           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |
| 43  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.                                | LOS LOBOS         |                        | C |   |   |   |   | 66,000.00                     | 66,000.00        | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 66,000.00    | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 220           | 604           | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |
| 44  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.                                | LAS CAÑAS         |                        | C |   |   |   |   | 60,000.00                     | 60,000.00        | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 60,000.00    | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 200           | 23            | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |
| 45  | SIN NÚMERO             | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL CENTRO DE SALUD.   | TANGANCÍCUARO     | A                      |   |   |   |   |   | 2,000,000.00                  | 2,000,000.00     | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 2,000,000.00 | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 200           | 15414         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |
| 46  | SIN NÚMERO             | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL LAGO DE CAMECUARO. | LAGO DE CAMECUARO |                        | C |   |   |   |   | 750,000.00                    | 750,000.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 750,000.00   | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 75            | 35256         | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |
| 47  | SIN NÚMERO             | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.       | TENGUECHO         |                        | C |   |   |   |   | 250,000.00                    | 250,000.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00          | 0.00             | 250,000.00   | 0%     | 0%        | -      | -       | m2               | 170           | 1202          | OBRA SIN EMPEZAR |               |
|     |                        |                                                                                                                           |                   |                        |   |   |   |   |   | 0.00                          | 0.00             | TRAMITACIÓN MUNICIPAL |         | 0.00          | 0.00             |              |        |           |        |         |                  |               |               |                  |               |



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
TESORERO MUNICIPAL