

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-dic-20

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO	TANGANCICUARO		C	459,554.31	0.00	0.00	459,554.31	0.00	0.00	-50,087.11	81%	81%	01/02/2020	01/12/2020	2	1	7	TERMINADO
					509,641.42	0.00	0.00	509,641.42	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AR/FI/009	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	1,597,648.96	0.00	0.00	1,597,648.96	0.00	0.00	136,969.81	100%	0%	30/09/2020	31/12/2020	OBRA	1	649	OBRA EN PROCESO
					1,460,679.15	0.00	0.00	1,460,679.15	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/03/2020	24/04/2020	OBRA	1	255	OBRA TERMINADA
					380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00									
CEAC/APAUR/OBRA/CM-3-006/2020	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (SEGUNDA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO		C	4,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	80%	80%			OBRA	1	15069	OBRA EN PROCESO
					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/002	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN		C	398,999.63	0.00	0.00	398,999.63	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1	582	OBRA TERMINADA
					398,999.63	0.00	0.00	398,999.63	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/003	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	388,830.01	0.00	0.00	388,830.01	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1	1277	OBRA TERMINADA
					388,830.01	0.00	0.00	388,830.01	0.00	0.00									


C. RAFAEL MIGUEL MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. MA. TERESA RAYA TAPIA
SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


LI. ROBERTO GARCIA DEBBIA
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-dic-20

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

ESTADO: MICHOCÁN MUNICIPIO: TANGANCICUARO																				
FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FÍSICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/AD/F/III/004	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOMAS DE NOROTO	LOMAS DE NOROTO		C	248,875.01	0.00	0.00	248,875.01	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1	356	OBRA TERMINADA	
					248,875.01	0.00	0.00	248,875.01	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN, EN CALLE PRINCIPAL	SAUZ DE GUZMAN		C	1,308,268.84	0.00	0.00	1,308,268.84	0.00	0.00	429.16	100%	100%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1	582	OBRA TERMINADA	
					1,307,839.68	0.00	0.00	1,307,839.68	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, EN CALLE HIDALGO	VALLE DE GUADALUPE		C	2,128,931.88	0.00	0.00	2,128,931.88	0.00	0.00	50.74	100%	100%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1	625	OBRA TERMINADA	
					2,128,931.14	0.00	0.00	2,128,931.14	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/003	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	784,302.96	0.00	0.00	784,302.96	0.00	0.00	406,517.17	100%	48%	16/07/2020	13/10/2020	OBRA	1	15068	OBRA EN PROCESO	
					377,785.79	0.00	0.00	377,785.79	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA	NUEVO SAUZ		C	558,922.29	0.00	0.00	558,922.29	0.00	0.00	0.01	100%	100%	13/05/2020	10/08/2020	OBRA	1	187	OBRA TERMINADA	
					558,922.28	0.00	0.00	558,922.28	0.00	0.00										
ADMINISTRACION	REHABILITACION DE CAMINOS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO Y SELLO) MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, TRAMO NOGALES-ETUCUARO, TRAMO PROLONGACION JUAREZ-FRANCISCO J. MUJICA Y VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ETUCUARO		C	298,004.00	0.00	0.00	298,004.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/10/2020	31/10/2020	OBRA	1	1263	OBRA TERMINADA	
					298,004.00	0.00	0.00	298,004.00	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE PATAMBAN EN UNIDAD DEPORTIVA	PATAMBAN		C	1,299,993.42	0.00	0.00	1,299,993.42	0.00	0.00	899,993.42	100%	38%	18/11/2020	29/12/2020	OBRA	1	3602	OBRA EN PROCESO	
					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD RUIZ CORTINEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO.	RUIZ CORTINEZ		C	2,248,445.29	0.00	0.00	2,248,445.29	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1	1277	OBRA TERMINADA	
					2,248,445.29	0.00	0.00	1,926,697.68	0.00	0.00										
ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN TODAS LAS LOCALIDADES	TANGANCICUARO	ADM		218,600.00	0.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	30/09/2020	OBRA	1	15068	OBRA TERMINADA	
					218,600.00	0.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/F/III/007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOS LOBOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA".	LOS LOBOS		C	948,136.15	0.00	0.00	948,136.15	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/07/2020	19/10/2020	OBRA	1	477	OBRA TERMINADA	
					948,136.15	0.00	0.00	948,136.15	0.00	0.00										

C. RAFAEL VARGAS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARCELO ZAPATA
SINDICO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C. JOSE BLANCO RUIZ
CONTADOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

LI. ROBERTO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-dic-20

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO


MUNICIPIO: TANGANCICUARO																			
FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	

AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/II/006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO".	RINCON DEL TEPETATE		C	299,851.88	0.00	0.00	299,851.88	0.00	0.00	0.00	100%	100%	20/07/2020	17/09/2020	OBRA	1	59	OBRA TERMINADA
					299,851.88	0.00	0.00	299,851.88	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FI/III/008	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENGÜECHO, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	TENGÜECHO		C	646,587.76	0.00	0.00	646,587.76	0.00	0.00	0.00	100%	100%	16/07/2020	12/10/2020	OBRA	1	1028	OBRA TERMINADA
					646,587.76	0.00	0.00	646,587.76	0.00	0.00									
ADMINISTRACION	REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO COL. LOMA LINDA PLAZA PRINCIPAL	TANGANCICUARO	ADM		655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	209,320.02	100%	56%	31/NOV/2020	31/12/2020	OBRA	1	15068	OBRA EN PROCESO
					445,679.98	0.00	0.00	445,679.98	0.00	0.00									
	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE LUIS MORA	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		NO SE EJECUTO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	EQUIPAMIENTO DE MANANTIAL CUPATZIRO PARA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	TANGANCICUARO		C	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0%	0%			OBRA	1		NO SE EJECUTO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		NO SE EJECUTO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	TANGANCICUARO		C	15,721,852.00	0.00	15,721,852.00	0.00	0.00	0.00	15,721,852.00	0%	0%			OBRA	1		NO SE EJECUTO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 8 KM DE LOS TRAMOS CARRETEROS (E.C. CARRETERA FEDERAL MORELIA GUADALAJARA) LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS Y EL TRAMO DE EL (E.C. LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS) BUENA VISTA-TIERRAS BLANCAS	TANGANCICUARO		C	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%			OBRA	1		OBRA TRMINADA
					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00									


C. RAFAEL M. GOZA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. MAC GULESA LAVAPAPA
SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


RAY. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


R. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

MUNICIPIO: TANGANCICUARO

ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020



INSTRUCTIVO																									
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020																									
NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y consecuencia con el anexo 6						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y consecuencia con el anexo 6						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y consecuencia con el anexo 6						
					SI	NO	MONTIO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO	TANGANCICUARO	CONTRATO	7	OBRAS PUBLICAS		x	459,554.31	509,641.42	-	-	-	-	509,641.42	509,641.42	-	-	-	-	50,087.11	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS	CONTRATO	649	OBRAS PUBLICAS		x	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	1,460,879.15	1,460,879.15	-	-	-	-	139,320.85	139,320.85	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA	CONTRATO	265	OBRAS PUBLICAS		x	380,277.79	380,277.79	-	-	-	-	380,277.79	380,277.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (SEGUNDA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO	CONTRATO	15068	OBRAS PUBLICAS		x	4,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN	CONTRATO	582	OBRAS PUBLICAS		x	398,999.63	398,999.63	-	-	-	-	398,999.63	398,999.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ	CONTRATO	1277	OBRAS PUBLICAS		x	388,830.01	388,830.01	-	-	-	-	388,830.01	388,830.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOMAS DE NOROTO	LOMAS DE NOROTO	CONTRATO	356	OBRAS PUBLICAS		x	248,875.01	248,875.01	-	-	-	-	248,875.01	248,875.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN, EN CALLE PRINCIPAL	SAUZ DE GUZMAN	CONTRATO	582	OBRAS PUBLICAS		x	1,308,268.84	1,308,268.84	-	-	-	-	1,307,839.68	1,307,839.68	-	-	-	-	429.16	429.16	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, EN CALLE HIDALGO	VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO	625	OBRAS PUBLICAS		x	2,128,931.88	2,128,931.88	-	-	-	-	2,128,931.14	2,128,931.14	-	-	-	-	0.74	0.74	-	-	-	-	-
REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, CALLE RUBEN C. NAVARRO	RUBEN C. NAVARRO	CONTRATO	15086	OBRAS PUBLICAS		x	784,302.96	784,302.96	-	-	-	-	377,785.79	377,785.79	-	-	-	-	406,517.17	406,517.17	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA	NUEVO SAUZ	CONTRATO	187	OBRAS PUBLICAS		x	558,922.29	558,922.29	-	-	-	-	558,922.29	558,922.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



MUNICIPIO:
DE ENERO A DICIEMBRE 2020

TANGANCICUARO, MICH.

INSTRUCTIVO

#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	UR (10)	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11)							MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIÓN DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)								
						NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
1	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO	TANGANCICUARO	GASTOS REIRECTOS	325	OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 463,310.04	\$ 463,310.04												
2	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS	CONTRATO	611	OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00												
3	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA	CONTRATO	611	OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00					ACTA 52 PUNTO 6	12/03/2020	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00				
4	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (SEGUNDA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO	CONTRATO	611	OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 9,000,000.00	\$ 2,250,000.00		\$ 2,250,000.00	\$ 4,500,000.00		ACTA 60 PUNTO 8	15/07/2020	\$ 2,000,000.00	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 1,000,000.00	
	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (TERCERA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO	CONTRATO	611	OBRAS PUBLICAS	ACTA 60 PUNTO 8	15/07/2020	\$ 4,000,000.00	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00									
5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE AULAS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO DE ARISTA, EN EL PLANTEL CECYTEM	TANGANCICUARO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 67 PUNTO 7	28/09/2020	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00				\$ 5,000,000.00								
6	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00												
7	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00												
8	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOMAS DE NOROTO	LOMAS DE NOROTO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00												
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN, EN CALLE PRINCIPAL	SAUZ DE GUZMAN	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					ACTA 54 PUNTO 6	15/04/2020	\$ 1,308,268.84	\$ 1,308,268.84				

[Firmas manuscritas]

10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, EN CALLE HIDALGO	VALLE DE GUADALUPE	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00					ACTA 67 PUNTO 7	28/09/2020	\$ 2,128,931.68	\$ 2,128,931.68				
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN CALLE MARIANO ESCOBEDO (SEGUNDA ETAPA)	TANGANCICUARO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00					ACTA 64 PUNTO 8	15/04/2020	CANCELADA					
11	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 64 PUNTO 8	15/04/2020	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00					ACTA 67 PUNTO 7	28/09/2020	\$ 784,302.96	\$ 784,302.96				
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA	NUEVO SAUZ	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00												
	CONSTRUCCION DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE ARANZA, EN PLAZA PRINCIPAL	ARANZA	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00					ACTA 64 PUNTO 8	15/04/2020	CANCELADA					
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE ETUQUARO EN LA CALLE HIDALGO	ETUQUARO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00					ACTA 67 PUNTO 7	28/09/2020	CANCELADA					
	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COLONIA LOMA UNDA, EN LA CALLE LUIS MORA	TANGANCICUARO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 1,868,337.90	\$ 1,868,337.90					ACTA 64 PUNTO 8	15/04/2020	CANCELADA					
13	REHABILITACION DE CAMINOS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO Y SELLO) MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, TRAMO CAMINO NOGALES-ETUQUARO, TRAMO PROLONGACION JUAREZ- FRANCISCO J. MURCIA Y VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	TANGANCICUARO	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 67 PUNTO 7	28/09/2020	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00												
	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL 7), MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE PATAMBAN	PATAMBAN	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00					ACTA 89 PUNTO 8	28-10-20	CAMBIO DE NOMBRE					
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD RUIZ CORTINEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO.	RUIZ CORTINEZ	CONTRATO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 64 PUNTO 8	15/04/2020	\$ 1,927,667.06	\$ 1,927,667.06					ACTA 67 PUNTO 7	28/09/2020	\$ 2,248,445.30	\$ 2,248,445.30				
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (CONVENIO CON C.F.E), MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, VARIAS LOCALIDADES	TANGANCICUARO	CONVENIO		OBRAS PUBLICAS	ACTA 47 PUNTO 8	31/12/2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					ACTA 64 PUNTO 8	15/04/2020	CANCELADA					

