

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 31-mar-20

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO


FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO".	RINCON DEL TEPETATE		C	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENGÜECHO, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	TENGÜECHO		C	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE LUIS MORA	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	EQUIPAMIENTO DE MANANTIAL CUPATZIRO PARA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	TANGANCICUARO		C	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	TANGANCICUARO		C	15,721,852.00	0.00	15,721,852.00	0.00	0.00	0.00	15,721,852.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 8 KM DE LOS TRAMOS CARRETEROS (E.C. CARRETERA FEDERAL MORELIA GUADALAJARA) LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS Y EL TRAMO DE EL (E.C. LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS) BUENA VISTA-TIERRAS BLANCAS	TANGANCICUARO		C	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%			OBRA	1		OBRA TERMINADA
					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00									



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



ARQ. JOSE RAMON...
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 31-mar-20

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO	TANGANCICUARO		C	463,310.04	0.00	0.00	463,310.04	0.00	0.00	370,647.96	20%	20%	01/02/2020	01/12/2020	2	1	7	EN PROCESO	
					92,662.08	0.00	0.00	92,662.08	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	100%	100%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (SEGUNDA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO		C	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN		C	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

