

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 30-jun-20

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO	TANGANCICUARO		C	463,310.04	0.00	0.00	463,310.04	0.00	0.00	231,654.84	40%	40%	01/02/2020	01/12/2020	2	1	7	EN PROCESO	
					231,655.20	0.00	0.00	231,655.20	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/03/2020	24/04/2020	OBRA	1		OBRA TERMINADA	
					380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (SEGUNDA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO		C	9,000,000.00	4,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN		C	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	74,571.28	75%	81%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					325,428.72	0.00	0.00	325,428.72	0.00	0.00										
	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	121,025.95	50%	69%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					268,974.05	0.00	0.00	268,974.05	0.00	0.00										


RAFAEL MUÑOZ MÉRCADEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. M. TERESA RAYATANI
SINDICA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. JESÚS ANTONIO RIVERA
CONTADOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


ARQ. JOSÉ MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


LI. ROBERTO GARCÍA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 30-Jun-20

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIEROS	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOMAS DE NOROTO	LOMAS DE NOROTO		C	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	60,367.47	50%	76%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	189,632.53	0.00	0.00	189,632.53	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN, EN CALLE PRINCIPAL	SAUZ DE GUZMAN		C	1,308,268.84	0.00	0.00	1,308,268.84	0.00	0.00	1,308,268.84	0%	0%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, EN CALLE HIDALGO	VALLE DE GUADALUPE		C	1,307,947.20	0.00	0.00	1,307,947.20	0.00	0.00	1,307,947.20	0%	0%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA	NUEVO SAUZ		C	558,922.29	0.00	0.00	558,922.29	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/05/2020	10/08/2020	OBRA	1		OBRA TERMINADA
				C	558,922.29	0.00	0.00	558,922.29	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE HIDALGO	ETUCUARO		C	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL 7), MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD RUIZ CORTINEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO.	RUIZ CORTINEZ		C	1,926,697.68	0.00	0.00	1,926,697.68	0.00	0.00	1,926,697.68	0%	0%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1		OBRA EN PROCESO
				C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN TODAS LAS LOCALIDADES	TANGANCICUARO	A		219,234.06	0.00	0.00	219,234.06	0.00	0.00	219,234.06	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN TODAS LAS LOCALIDADES	LOS LOBOS			950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-jun-20

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA.CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO".	RINCON DEL TEPETATE		C	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENGUECHO, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	TENGUECHO		C	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE LUIS MORA	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	EQUIPAMIENTO DE MANANTIAL CUPATZIRO PARA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	TANGANCICUARO		C	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	TANGANCICUARO		C	15,721,852.00	0.00	15,721,852.00	0.00	0.00	0.00	15,721,852.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 8 KM DE LOS TRAMOS CARRETEROS (E.C. CARRETERA FEDERAL MORELIA GUADALAJARA) LAS ADJUNTAS-GOMEZ FARIAS Y EL TRAMO DE EL (E.C. LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS) BUENA VISTA-TIERRAS BLANCAS	TANGANCICUARO		C	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%			OBRA	1		OBRA TERMINADA	
					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00										


GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C.P. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL


GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021