

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA


ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 30-sep-20

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS		
	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO	TANGANCICUARO		C	459,554.31	0.00	0.00	459,554.31	0.00	0.00	88,905.99	81%	81%	01/02/2020	01/12/2020	2	1	7	EN PROCESO	
					370,648.32	0.00	0.00	370,648.32	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FI/II/009	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DAMASO CARDENAS	DAMASO CARDENAS		C	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0%	0%	30/09/2020	31/12/2020	OBRA	1	649	OBRA EN PROCESO	
					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/II/001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	FRANCISCO J. MUJICA		C	380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/03/2020	24/04/2020	OBRA	1	255	OBRA TERMINADA	
					380,277.79	0.00	0.00	380,277.79	0.00	0.00										
	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (SEGUNDA ETAPA) EN TANGANCICUARO, MICHOACAN.	TANGANCICUARO		C	4,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0%	0%			OBRA	1	15068	OBRA EN PROCESO	
					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/II/002	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN	SAUZ DE GUZMAN		C	398,999.63	0.00	0.00	398,999.63	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1	582	OBRA TERMINADA	
					398,999.63	0.00	0.00	398,999.63	0.00	0.00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FI/II/003	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	388,830.01	0.00	0.00	388,830.01	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1	1277	OBRA TERMINADA	
					388,830.01	0.00	0.00	388,830.01	0.00	0.00										


C. RAFAEL MELGONZA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


D. P. MARIA TERESA RAYA TAPIA
SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


D. JOSE BLANCO RUIZ
CONTADOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


ARQ. JOSE RAMON SANCHEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


LI. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FECHA: 30-sep-20

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/AD/FIII/004	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOMAS DE NOROTO	LOMAS DE NOROTO		C	248,875.01	0.00	0.00	248,875.01	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	01/08/2020	OBRA	1	356	OBRA TERMINADA
					248,875.01	0.00	0.00	248,875.01	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD SAUZ DE GUZMAN, EN CALLE PRINCIPAL	SAUZ DE GUZMAN		C	1,308,268.84	0.00	0.00	1,308,268.84	0.00	0.00	345,078.23	90%	74%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1	582	OBRA EN PROCESO
					963,190.61	0.00	0.00	963,190.61	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, EN CALLE HIDALGO	VALLE DE GUADALUPE		C	1,307,947.20	0.00	0.00	1,307,947.20	0.00	0.00	43,494.46	100%	97%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1	625	OBRA EN PROCESO
					1,264,452.74	0.00	0.00	1,264,452.74	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/003	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	392,099.65	54%	30%	16/07/2020	13/10/2020	OBRA	1	15068	OBRA EN PROCESO
					167,900.35	0.00	0.00	167,900.35	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD NUEVO SAUZ, EN CALLE PRIMAVERA	NUEVO SAUZ		C	558,922.29	0.00	0.00	558,922.29	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/05/2020	10/08/2020	OBRA	1	187	OBRA TERMINADA
					558,922.29	0.00	0.00	558,922.29	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/AD/FIII/005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE ETUCUARO EN LA CALLE HIDALGO	ETUCUARO		C	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%	0%			OBRA	1	1263	OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/005	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL 7), MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%			OBRA	1	3602	OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD RUIZ CORTINEZ, CALLE FRANCISCO L. MADERO.	RUIZ CORTINEZ		C	1,926,697.68	0.00	0.00	1,926,697.68	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/06/2020	21/09/2020	OBRA	1	1277	OBRA TERMINADA
					1,926,697.68	0.00	0.00	1,926,697.68	0.00	0.00									
	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO EN TODAS LAS LOCALIDADES	TANGANCICUARO	A		218,600.00	0.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/06/2020	30/09/2020	OBRA	1	15068	OBRA TERMINADA
					218,600.00	0.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUAR O/2020/OP/IR/FIII/007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD LOS LOBOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	LOS LOBOS			948,136.15	0.00	0.00	948,136.15	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/07/2020	19/10/2020	OBRA	1	477	OBRA TERMINADA
					948,136.15	0.00	0.00	948,136.15	0.00	0.00									

C. RAFAEL MUÑOZ MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

DR. MARCELO A. TAPIA
SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

DR. JOSE BLANCO ROIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ARQ. JOSE RAMON OLIVERA AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

LI. ROBERTO CARLOS ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-sep-20

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO		AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/F/III/005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO".	RINCON DEL TEPETATE		C	299,851.88	0.00	0.00	299,851.88	0.00	0.00	0.00	100%	100%	20/07/2020	17/09/2020	OBRA	1	59	OBRA TERMINADA
					299,851.88	0.00	0.00	299,851.88	0.00	0.00									
AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/F/III/008	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENGÜECHO, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	TENGÜECHO		C	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	264,048.16	45%	59%	16/07/2020	12/10/2020	OBRA	1	102B	OBRA EN PROCESO
					385,951.84	0.00	0.00	385,951.84	0.00	0.00									
	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE LUIS MORA	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	EQUIPAMIENTO DE MANANTIAL CUPATZIRO PARA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	TANGANCICUARO		C	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA EL CERRITO	TANGANCICUARO		C	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	TANGANCICUARO		C	15,721,852.00	0.00	15,721,852.00	0.00	0.00	0.00	15,721,852.00	0%	0%			OBRA	1		OBRA EN PROCESO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 8 KM DE LOS TRAMOS CARRETEROS (E.C. CARRETERA FEDERAL MORELIA GUADALAJARA) LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS Y EL TRAMO DE EL (E.C. LAS ADJUNTAS GOMEZ FARIAS) BUENA VISTA-TIERRAS BLANCAS	TANGANCICUARO		C	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%			OBRA	1		OBRA TERMINADA
					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00									

C. RAFAEL MELGOZA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C.P. RAFAEL MELGOZA MERCADO
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C.P. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ARQ. JOSE RAMON AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

LI. ROBERTO GARCIA ESTEBAN
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021