

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 31-dic-19

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FÍSICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIO	
											TOTAL						AD	CIARO \$	
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/001	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, 'TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	1,845,828.47	0.00	0.00	1,845,828.47	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/02/2019	22/05/2019	OBRA	1	465	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y RED DE AGUA POTABLE, 'TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	1,227,762.50	0.00	0.00	1,227,762.50	0.00	0.00	0.00	100%	100%	05/03/2019	03/06/2019	OBRA	1	650	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/002	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, 'TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO		C	1,690,851.17	0.00	0.00	1,690,851.17	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/02/209	28/05/2019	OBRA	1	1835	OBRA TERMINADA
	ESTUFAS ECOLOGICAS	TANGANCICUARO	A		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.37	100%	100%	15/03/2018	15/04/2018	PZAS	40	300	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/004	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES INCLUYE MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)	TANGANCICUARO		C	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/01/2019	28/02/2019	OBRA	1	300	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/004	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN	TANGANCICUARO		C	448,959.01	0.00	0.00	449,959.01	0.00	0.00	-0.01	100%	100%	23/03/2019	19/04/2019	OBRA	1	240	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/005	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	647,548.19	0.00	0.00	647,548.19	0.00	0.00	0.00	100%	100%	29/03/2019	28/05/2019	OBRA	1	2500	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/006	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE ADOLOFO RUIZ CORTINEZ DE TANGANCICUARO MICHOACAN	TANGANCICUARO		C	327,430.75	0.00	0.00	327,430.75	0.00	0.00	0.00	100%	100%	16/04/2019	17/05/2019	OBRA	1	650	OBRA TERMINADA
ACTVO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU/007	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TENERIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	TANGANCICUARO		C	649,780.16	0.00	0.00	649,780.16	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/05/2019	12/07/2019	OBRA	1	1500	OBRA TERMINADA
CONVENIENIDAD	ELECTRIFICACION EN LA COL. PUEBLO NUEVO DEL VALLE DE GUADALUPE, FRACC. LOMA ESMERALDA DE TANGANCICUARO Y VARIAS CALLES EN PATAMBAN	TANGANCICUARO		C	904,923.15	0.00	0.00	904,923.15	0.00	0.00	0.01	75%				OBRA	1	5000	

ESTADISTICA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION APROBADA/EJECUIDA								SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES		OBSERVACIONES	
				A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINACIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/AD/FI/008	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	ARANZA	C		499,405.85	0.00	0.00	499,405.85	0.00	0.00	0.00	100%	100%	06/06/2019	06/08/2019	OBRA	1	335	OBRA TERMINADA	
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/AD/FI/009	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE MARTINES DE URUAPAN EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO DE TANGANCICUARO	ETUCUARO	C		449,794.55	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	-0.01	100%	100%	12/06/2019	31/07/2019	OBRA	1	1197	OBRA TERMINADA	
					449,794.56	0.00	0.00	449,794.56	0.00	0.00										
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/AD/FI/010	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, "LAZARO CARDENAS" EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	BUENA VISTA	C		649,602.97	0.00	0.00	649,602.97	0.00	0.00	0.00	100%	100%	17/06/2019	17/08/2019	OBRA	1	312	OBRA TERMINADA	
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/011	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	PATAMBAN	C		1,098,998.68	0.00	0.00	1,098,998.68	0.00	0.00	0.00	100%	100%	18/06/2019	16/06/2019	OBRA	1	3280	OBRA TERMINADA	
					1,098,998.68	0.00	0.00	1,098,998.68	0.00	0.00										
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/012	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES	TANGANCICUARO	A		499,999.44	0.00	0.00	499,999.44	0.00	0.00	0.00	100%	100%	15/05/2019	30/08/2019	PZAS	100	550	TERMINADA	
					499,999.44	0.00	0.00	499,999.44	0.00	0.00										
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/013	PROGRAMA DE OLLAS DE AGUA	TANGANCICUARO	C		1,649,000.00	0.00	0.00	1,098,998.64	550,000.00	0.00	0.00	100%	100%	13/06/2018	16/07/2018	OBRA	1	500	OBRA TERMINADA	
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	C		107,123.39	0.00	0.00	107,123.39	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/06/2019	23/08/2019	OBRA	1	1200	OBRA TERMINADA	
					107,123.39	0.00	0.00	107,123.39	0.00	0.00										
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	C		948,093.97	0.00	0.00	948,093.97	0.00	0.00	0.00	100%	100%	09/07/2019	30/08/2019	OBRA	1	2500	OBRA TERMINADA	
					948,093.97	0.00	0.00	948,093.97	0.00	0.00										
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	TANGANCICUARO	C		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	17/07/2019	20/09/2019	OBRA	1	2000	OBRA TERMINADA	
ACTTO/TANGANCICUARO/2019/07/FI/017	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO PRIMER ETAPA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN	TANGANCICUARO	C		2,570,084.47	1,285,042.24	642,521.11	642,521.11	0.00	0.00	0.00	100%	100%	09/08/2019	31/12/2019	OBRA	1	4500	OBRA TERMINADA	
					2,570,084.47	1,285,042.24	642,521.11	642,521.11	0.00	0.00										
ADMINISTRACION	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL (ALUMBRADO) EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	PATAMBAN	AD		414,579.83	0.00	0.00	414,579.83	0.00	0.00	71.83	100%	100%	24/09/2019	15/11/2019	OBRA	1	3280	OBRA TERMINADA	
					504,667.28	0.00	0.00	504,667.28	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/08/2019	31/07/2019	ARRENDAMIENTO	1	7	TERMINADO	
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE RELACIONAN Y COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y GPS	TANGANCICUARO	A		504,667.28	0.00	0.00	504,667.28	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/08/2019	31/07/2019	ARRENDAMIENTO	1	7	TERMINADO	
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA ADMINISTRACION	TANGANCICUARO	A		306,991.00	0.00	0.00	306,991.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	01/08/2019	31/07/2019	ADQUISICION	1	7	TERMINADO	

C. RAFAEL MENDOZA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C. JOSE BLANCO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C. JOSE BLANCO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

DR. JOSE RAMON JIMENEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

DR. JOSE RAMON JIMENEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ACTO/TANGANCICUARO/2019/ OP/TERMINADOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO, ENTRE LAS CALLES CARLOS SALAZAR Y MIGUEL HIDALGO	TANGANCICUARO	C	2,233,868.87	0.00	2,233,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	25/02/2019	25/05/2019	OBRA	1	1835	OBRA TERMINADA
				2,233,868.87	0.00	2,233,868.87	0.00	0.00	0.00									
ACTO/TANGANCICUARO//FAE/ SPUM2019(000)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CARLOS SALAZAR ENTRE RUBEN C. NAVARRO Y CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO	TANGANCICUARO	C	1,737,200.00	0.00	1,737,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	05/08/2019	05/11/2019	OBRA	1	4500	OBRA TERMINADA
				1,737,200.00	0.00	1,737,200.00	0.00	0.00	0.00									
ACTO/TANGANCICUARO//FAE/ SPUM2019(000)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL LAGO DE CAMECUARO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACAN	TANGANCICUARO	C	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	16/05/2019	13/08/2019	OBRA	1	10000	OBRA TERMINADA
				1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00									
ACTO/TANGANCICUARO//FAE/ SPUM2019(000)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA EL CERITO	TANGANCICUARO	C	1,994,194.89	0.00	1,994,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/08/2019	22/11/2019	OBRA	1	2500	OBRA TERMINADA
				1,994,194.89	0.00	1,994,194.89	0.00	0.00	0.00									


C. RAYEL MENDOZA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. JUAN TERESA GARCIA
SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


C.P. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


ANO. JOSE RAMON CORTES AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021


L. ROBERTO CORTES ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021