

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS: R. PROPIOS.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL DEL MES	TOTAL ACUMULADO
	EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	1,488,055.43	284,391.80
	ORIGEN DE RECURSOS		
0000	IMPUESTOS	8,072.64	27,867.96
0001	PERMUTAS	88,018.12	37,436.38
0002	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,000.00	1,000.00
0003	CONTRIBUCION	5,585.38	1,417.40
0004	PARTICIPACIONES DE RECURSOS PROPIOS Y EXTRANJEROS	2,888,187.00	8,700,000.00
0005	SERVICIOS FINANCIEROS	88,000.00	88,000.00
0006	CUENTAS DE APORTACIONES DE DEBITO Y TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALES	1,000.00	1,000.00
0007	RECURSOS PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,000.00	1,000.00
0008	TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00
0009	INGRESO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	1,000,000.00	1,000,000.00
0010	RENTAS PRESUPUESTALES DE PERIODO ANTERIOR	1,000.00	1,000.00
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	2,152,508.36	35,000,624.08
	APLICACION DE RECURSOS:		
0001	SUBSIDIOS Y OTROS	1,000,000.00	1,000,000.00
0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00
0003	RENTAS Y OTROS	1,000,000.00	1,000,000.00
0004	CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	1,000,000.00
0005	RENTAS POR ALQUILER DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00
0006	RENTAS POR ALQUILER DE BIENES MUEBLES	1,000,000.00	1,000,000.00
0007	RENTAS POR ALQUILER DE SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
0008	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000.00	1,000,000.00
0009	RENTAS POR ALQUILER DE SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
0010	RENTAS POR ALQUILER DE BIENES MUEBLES	1,000,000.00	1,000,000.00
0011	RENTAS POR ALQUILER DE SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
	TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	6,000,108.24	44,329,304.46
	EXISTENCIA SALDO FINAL	352,369.62	352,369.62
	INTEGRACION DEL SALDO FINAL		
0001	RENTAS		352,369.62
0002	RENTAS POR ALQUILER DE BIENES MUEBLES		352,369.62
0003	RENTAS POR ALQUILER DE SERVICIOS		352,369.62
0004	RENTAS POR ALQUILER DE BIENES MUEBLES		352,369.62
0005	RENTAS POR ALQUILER DE SERVICIOS		352,369.62
	SALDO FINAL		352,369.62



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS: R. FONDO III.

CORRESPONDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

[illegible]

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

~~2012 + 2013~~

2012 - 2015

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



2012 - 2015



2012-2015

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO FINAL

[illegible]

LC RAMIRO LOPEZ MEDINA
TESORERO MUNICIPAL


[Handwritten signature]
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
RAMO 33- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TRIMESTRE: 4TO TRIMESTRE

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL (SECC)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA/EFECTUADA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACION		
				A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		RECURSOS	OTROS	FISICO	MONETARIO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	MONEDAS
SE - 01	4206-6201-0001-0001	ANDADORES HACIA LA COLONIA ANTORCHA CON GUARNICIONES DE 1.20 M DE ANCHO	TANCANCICUARO	A		774,610.61	0.00	0.00	774,610.61	0.00	0.00	138,723.33	100%	82%	30/04/2012	15/09/2012	M2	884.04	1550	
A)						615,898.28	0.00	0.00	615,898.28	0.00	0.00									
SE - 01	4206-6201-0001-0003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELZARIO DOMINGUEZ	TANCANCICUARO	C		584,260.19	0.00	0.00	584,260.19	0.00	0.00	10,266.60	100%	98%	05/06/2012	20/07/2012	M2	813.11	1500	
A)						573,973.59	0.00	0.00	521,593.04	52,380.55	0.00									
SE - 01	4206-6201-0001-0002	ANDADORES DE ADOQUIN HACIA LA COLONIA CAMELINAS	TANCANCICUARO	A		772,603.18	0.00	0.00	772,603.18	0.00	0.00	171,773.49	100%	78%	06/08/2012	13/10/2012	M2	837.33	1350	
A)						620,829.85	0.00	0.00	620,829.85	0.00	0.00									
SE - 01	4206-6201-0001-0004	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA	TANCANCICUARO	C		261,994.29	0.00	0.00	261,994.29	0.00	0.00	0.46	100%	100%	15/05/2012	22/06/2012	M2	364.49	350	
A)						261,903.83	0.00	0.00	234,447.57	27,556.26	0.00									
SE - 01	4206-6501-0001-0020	CONSTRUCCION DE AJUA EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	TANCANCICUARO	C		255,772.70	0.00	0.00	255,772.70	0.00	0.00	2,078.22	100%	99%	27/08/2012	29/10/2012	AJUA	1	863	
A)						253,614.68	0.00	0.00	253,614.68	0.00	0.00									
SE - 01	4206-6201-0001-0005	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA	TANCANCICUARO	C		1,344,897.74	0.00	0.00	1,344,897.74	0.00	0.00	1,267.50	100%	100%	17/09/2012	24/11/2012	M2	1856.57	2000	
A)						1,333,629.94	0.00	0.00	1,216,168.58	127,461.04	0.00									
SE - 01	4206-6201-0009-0006	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES CIRCUNDANTES DE LA PLAZA	RUIZ CONTINEZ	A		776,510.22	0.00	0.00	776,510.22	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/09/2012	29/12/2012	M2	2310.39	928	
A)						776,510.22	0.00	0.00	776,510.22	0.00	0.00									
SE - 01	4206-6201-0012-0007	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA	A		571,166.48	0.00	0.00	571,166.48	0.00	0.00	0.00	100%	100%	05/11/2012	31/12/2012	M2	1406.41	563	
A)						571,166.48	0.00	0.00	571,166.48	0.00	0.00									
SE - 01	4206-6203-0009-0001	LINEA DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	RUIZ CONTINEZ	C		408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	869.43	100%	100%	25/10/2012	19/11/2012	M2	600	350	
A)						407,130.57	0.00	0.00	407,130.57	0.00	0.00									
SE - 01	4206-6203-0009-0001	LINEA DE DRENAJE EN CALLE DR. MIGUEL SILVA NORTE	TANCANCICUARO	C		66,751.48	0.00	0.00	66,751.48	0.00	0.00	33,887.85	100%	49%	16/11/2012	23/11/2012	ML	90	500	
A)						32,864.63	0.00	0.00	26,298.63	6,580.00	0.00									
SE - 01	4206-6103-0020-0005	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COLONIA LA CANTERA	TANCANCICUARO	C		101,859.50	0.00	0.00	101,859.50	0.00	0.00	73.13	100%	100%	17/12/2012	31/12/2012	FOSA	1	500	
A)						100,985.39	0.00	0.00	100,985.39	0.00	0.00									
SUMA DE LO APROBADO HOY						5,917,463.33	0.00	0.00	5,917,463.33	0.00	0.00									
SUMA DE LO EFECTUADO HOY						5,344,309.99	0.00	0.00	5,344,309.99	0.00	0.00									





MICHOCÁN
TANCANCIJARO

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO
RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TRIMESTRE: 4TO TRIMESTRE

PARTIDA PRESUPUESTAL (SECM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION APROBADA/ EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	MUNICIPALES	OTROS	FISCO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Moneda Nacional	
4206-6201-0024-0010	PAYMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL NUEVO SAUZ	NUEVO SAUZ	C		68,664.00	0.00	0.00	68,664.00	0.00	0.00	100%	01/11/2012	15/11/2012	M2	80	460	
4206-6201-0011-0007	PAYMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR	TANCANCIJARO	C		910,760.90	0.00	0.00	910,760.90	0.00	0.00	100%	05/11/2012	14/12/2012	M2	1278.68	3150	
4206-6201-0020-0001	ALUMBRADO EN ACCESO A COLONIA MARTINEZ DE ANTORCHA	TANCANCIJARO	C		910,755.57	0.00	0.00	855,471.53	55,284.04	0.00	0.00	15/11/2012	30/12/2012	ML	280	2350	
4206-6201-0009-0002	ALUMBRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ	C		95,415.00	0.00	0.00	95,415.00	0.00	0.00	90%	04/12/2012	24/12/2012	ML	155	850	
4206-6201-0009-0004	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	RUIZ CORTINEZ	C		118,447.25	0.00	0.00	118,447.25	0.00	0.00	100%	17/12/2012	31/12/2012	ML	150	350	
4206-6801-0001-0002	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA	VARIAS LOCALIDADES	C		88,939.21	0.00	0.00	88,939.21	0.00	0.00	100%	17/04/2012	08/06/2012	HRS	440	40	
4206-6801-0001-0006	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOECHA	VARIAS LOCALIDADES	C		251,218.00	0.00	0.00	125,669.20	125,669.20	0.00	95%	17/05/2012	08/11/2012	HRS	50	62	
4206-6501-0017-004	REFORMAZAMIENTO CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ALVARO OREGON	FECA J. MICHICA	A		47,500.00	0.00	0.00	21,504.00	26,000.00	0.00	100%	02/05/2012	06/07/2012	ML	190	30	
4206-6501-0001-007	CONST. TECHADO DEL PATIO CIVICO EN 2DA. ETAPA ESC. PRIM. RENOVACION VEP.	TANCANCIJARO	A		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100%	04/05/2012	21/05/2012	M2	20	80	
4206-6501-0001-008	CONST. TECHADO DEL PATIO CIVICO EN 2DA. ETAPA ESC. PRIM. RENOVACION MAT.	TANCANCIJARO	A		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100%	04/05/2012	21/05/2012	M2	20.00	204	
4206-6501-0002-0015	REMODELACION DE SANITARIOS EN ALBERQUE LAZARO CARDENAS	PATAMBAN	A		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	100%	14/05/2012	03/07/2012	M2	45	49	

SUMA APROBADO HOJA 2	1,619,902.52	0.00	1,469,402.52	150,000.00	0.00	0.00
SUMA EJERCIDO HOJA 2	1,599,524.00	0.00	1,396,665.12	202,858.88	0.00	0.00
SUMA ACUMULADO APROBADO	7,537.34	0.00	7,387,365.87	150,000.00	0.00	0.00
SUMA ACUMULADO EJERCIDO	7,159.00	0.00	6,741,174.93	150,000.00	0.00	0.00



2012 - 2015

2012 - 2015

2012 - 2015

2012 - 2015

2012 - 2015

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
 RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TRIMESTRE: 4TO TRIMESTRE

TANGANCICUARO		LOCALIDAD	INVERSION APROBADA/EJECUCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES		CERRA				
CLAVE PROG. SUBPROG. PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)		NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	MODALIDAD DE EJECUCION		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	RECONSTRUCCION		FISICO	FINANCIERO	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR EN PESOS
				A	C						RECONSTRUCCION	OTROS								
4206-6501-0009-0017		CONST. DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA ESTY 6 791	RIOZ COHINETE	A		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	100%	100%	17/05/2012	21/06/2012	M2	20	65		
4206-6501-0009-002		CONST. TECHADO DEL PATIO CIVICO EN 2DA ETAPA DEL I/N ROBERT OWEN	VALLE DE OPE	A		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100%	100%	11/05/2012	03/07/2012	ML	220	26		
4206-6501-0010-0003		CONST. TECHADO DEL PATIO CIVICO EN 1ERA ETAPA EN J/N JOSE MARIA HEREDIA Y HEREDIA	TERRAS BLANCAS	A		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100%	100%	02/05/2012	02/07/2012	ML	165	21		
4206-6501-0015-0018		ARREGLO DE FACHADA Y PISO FIRME EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	LOS LOBOS	A		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	100%	100%	21/05/2012	04/07/2012	M2	65	62		
4206-6501-0008-0016		CONST. TECHADO DEL PATIO CIVICO EN 1ERA ETAPA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	VALLE DE OPE	A		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100%	100%	17/05/2012	02/07/2012	M2	90	71		
4206-6501-0014-0005		COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, FONTANERIA Y ENJABRE DE LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	BUENA VISTA	A		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100%	100%	07/05/2012	04/07/2012	M2	18	60		
4206-6501-0016-0012		CONST. DE TECHADO EN PATIO CIVICO EN 2DA ETAPA EN ESC. PRIM. MA. ANTONIA NAVA	LOMAS DE NOROCCO	A		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	100%	100%	09/05/2012	04/07/2012	ML	24	58		
4206-6501-0002-0014		ADQUISICION Y COLOCACION DE HEREDIA EN EL DESATUNADOR EN LA ESCUELA SEC. TEC. FORESTAL	PATAMBA	A		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100%	100%	25/05/2012	03/07/2012	PIEZAS	5	180		
4206-6501-0001-0010		CONST. DE TECHADO EN PATIO CIVICO EN 2DA ETAPA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS MAT.	TANGANCICUARO	A		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100%	100%	07/05/2012	23/05/2012	ML	46	358		
4206-6501-0003-011		CONST. DE TECHADO EN PATIO CIVICO EN 2DA ETAPA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS VEP.	TANGANCICUARO	A		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100%	100%	09/05/2012	23/05/2012	ML	46	146		
4206-6501-0026-014		CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NUEVA LUZ	TANGANCICUARO	A		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100%	100%	14/05/2012	10/07/2012	ML	20	200		

SUMA APROBADA HOJA 3
 SUMA EJECUCION HOJA 3
 SUMA ACUMULADO APROBADO
 SUMA ACUMULADO EJECUCION

2012 - 2015
 2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL
 TANGANCICUARO
 2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL
 TANGANCICUARO
 2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL
 TANGANCICUARO
 2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL
 TANGANCICUARO
 2012 - 2015

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TRIMESTRE 4 TO TRIMESTRE

[illegible]

DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL



2012-2013

2012-2015

2012 - 2015



2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

5012-20

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FECHA: DICIEMBRE 2012

CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013

TANGANCICUARO		NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION		LOCALIDAD		INICIALIDAD DE EJERCICIO		INVERSION ALICIONADA EJERCICIO		SALDO		AVANCE		RECIBE		METAS 2013		OBSERVACIONES	

SUMA DE LA HOJA (APROBADO) 12,521,274.00 884,750.00 0.00
SUMA DE LA HOJA (REJERIDO) 0.00 0.00 0.00 14,591,877.00 811,523.00 0.00
SUMA TOTAL (APROBADO) 12,521,274.00 884,750.00 0.00 14,591,877.00 811,523.00 0.00
SUMA TOTAL (REJERIDO) 0.00 0.00 0.00 14,591,877.00 811,523.00 0.00

26
PRESIDENTE MUNICIPAL

26
DIRECTOR DE OBRAS
TESORERO MUNICIPAL



2012 - 2015

2012 - 2015

2015