


FECHA: 30-jun-19

| FOLIO DE OBRA                           | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                                                                                                                                                                                            | LOCALIDAD          | MODALIDAD AD DE EJECUCION |   | INVERSION APROBADA/EJERCIDA |         |              |                 |               |           | SALDO      | AVANCES |            | FECHAS     |            | METAS TOTALES    |             | OBSERVACIONES |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                    | A                         | C | TOTAL                       | FEDERAL | ESTATAL      | MUNICIPAL (FSM) | BENEFICIARIOS | CTA. CTE. |            | FISICO  | FINACI ERO | INICIO     | TERMINO    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD AD |               | BENEFICIARIOS |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/FEBRERO/2015 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, EN LA CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO, ENTRE LAS CALLES CARLOS SALAZAR Y MIGUEL HIDALGO                                                                | TANGANCICUARO      |                           | C | 2,233,868.87                | 0.00    | 2,233,868.87 | 0.00            | 0.00          | 0.00      | 86,484.65  | 70%     | 30%        | 25/02/2019 | 25/05/2019 | OBRA             | 1           | 1835          | OBRA EN PRO   |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/001      | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ           | RUIZ CORTINEZ      |                           | C | 1,845,828.48                | 0.00    | 0.00         | 1,845,828.48    | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 80%     | 100%       | 22/02/2019 | 22/05/2019 | OBRA             | 1           | 465           | OBRA EN PRO   |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/008      | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE | VALLE DE GUADALUPE |                           | C | 1,227,762.50                | 0.00    | 0.00         | 1,227,762.50    | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 100%    | 100%       | 05/03/2019 | 03/06/2019 | OBRA             | 1           | 650           | OBRA EN PRO   |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/002      | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO  | TANGANCICUARO      |                           | C | 1,690,856.21                | 0.00    | 0.00         | 1,690,856.21    | 0.00          | 0.00      | 338,521.01 | 50%     | 100%       | 28/02/2009 | 28/05/2019 | OBRA             | 1           | 1835          | OBRA EN PRO   |
|                                         | ESTUFAS ECOLOGICAS                                                                                                                                                                                                      | TANGANCICUARO      | A                         |   | 249,381.44                  | 0.00    | 0.00         | 249,381.44      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 100%    | 100%       | 15/03/2018 | 15/04/2018 | OBRA             | 1           | 300           | OBRA TERM     |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/004      | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSTECAS (CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES INCLUYE MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)                                                                                         | TANGANCICUARO      |                           | C | 300,000.00                  | 0.00    | 0.00         | 300,000.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 100%    | 100%       | 23/01/2019 | 28/02/2019 | OBRA             | 1           | 300           | OBRA TERM     |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/004      | REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN                                                                                                                                                 | TANGANCICUARO      |                           | C | 449,959.00                  | 0.00    | 0.00         | 449,959.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 100%    | 100%       | 23/03/2019 | 19/04/2019 | OBRA             | 1           | 240           | OBRA TERM     |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/008      | REHABILITACION DE DRENAJE FLUVIAL EN LA CALLE RUBEN C. NAVARRO                                                                                                                                                          | TANGANCICUARO      |                           | C | 647,548.19                  | 0.00    | 0.00         | 647,548.19      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 100%    | 100%       | 29/03/2019 | 28/05/2019 | OBRA             | 1           | 2500          | OBRA TERM     |
| ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PII/009      | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE TANGANCICUARO, MICHOACAN                                                                                        | TANGANCICUARO      |                           | C | 647,548.19                  | 0.00    | 0.00         | 647,548.19      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 100%    | 100%       | 16/04/2019 | 15/05/2019 | OBRA             | 1           | 650           | OBRA TERM     |

GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021ARQ. JOSÉ RAMÓN  
DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPACIONES



| FOLIO DE OBRA                      | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION                                                                                                                      | LOCALIDAD     | MODALIDAD AD DE EJECUCION |              | INVERSION APROBADA/EJECIDA |         |              |                  |               |           | SALDO      | AVANCES    |        | FECHAS     |            | METAS TOTALES |                  | OBSERVACION |             |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------|--------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                    |                                                                                                                                                   |               | A                         | C            | TOTAL                      | FEDERAL | ESTATAL      | MUNICIPAL (FISM) | BENEFICIARIOS | CTA. CTE. |            | TOTAL      | FISICO | FINACI ERO | INICIO     | TERMINO       | UNIDAD DE MEDIDA |             | CANTIDAD    | BENEFICIARIOS |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/007 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TENERIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL                                                                | TANGANCICUARO |                           | C            | 649,780.16                 | 0.00    | 0.00         | 649,780.16       | 0.00          | 0.00      |            | 454,846.12 | 100%   | 30%        | 22/05/2019 | 12/07/2019    | OBRA             | 1           | 1500        | OBRA EN PRO   |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/008 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO                 | ARANZA        | C                         | 499,616.72   | 0.00                       | 0.00    | 499,616.72   | 0.00             | 0.00          |           | 349,731.71 | 100%       | 30%    | 06/06/2019 | 06/08/2019 | OBRA          | 1                | 335         | OBRA EN PRO |               |
|                                    |                                                                                                                                                   |               |                           | 149,885.01   | 0.00                       | 0.00    | 149,885.01   | 0.00             | 0.00          |           |            |            |        |            |            |               |                  |             |             |               |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/009 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO DE TANGANCICUARO | ETUCUARO      | C                         | 449,794.55   | 0.00                       | 0.00    | 450,000.00   | 0.00             | 0.00          |           | -0.01      | 100%       | 100%   | 12/06/2019 | 31/07/2019 | OBRA          | 1                | 1197        | OBRA TERMIN |               |
|                                    |                                                                                                                                                   |               |                           | 449,794.56   | 0.00                       | 0.00    | 449,794.56   | 0.00             | 0.00          |           |            |            |        |            |            |               |                  |             |             |               |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/010 | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "LAZARO CARDENAS" EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN  | BUENA VISTA   | C                         | 649,602.97   | 0.00                       | 0.00    | 649,602.97   | 0.00             | 0.00          |           | 457,234.05 | 100%       | 30%    | 17/06/2019 | 17/08/2019 | OBRA          | 1                | 312         | OBRA EN PRO |               |
|                                    |                                                                                                                                                   |               |                           | 192,368.92   | 0.00                       | 0.00    | 192,368.92   | 0.00             | 0.00          |           |            |            |        |            |            |               |                  |             |             |               |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/011 | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN                                   | PATAMBAN      | C                         | 1,098,998.68 | 0.00                       | 0.00    | 1,098,998.68 | 0.00             | 0.00          |           | 769,299.07 | 100%       | 30%    | 18/06/2019 | 16/06/2019 | OBRA          | 1                | 3280        | OBRA EN PRO |               |
|                                    |                                                                                                                                                   |               |                           | 329,699.61   | 0.00                       | 0.00    | 329,699.61   | 0.00             | 0.00          |           |            |            |        |            |            |               |                  |             |             |               |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/012 | PROGRAMA DE OLLAS DE AGUA                                                                                                                         | TANGANCICUARO | C                         | 1,649,000.00 | 0.00                       | 0.00    | 1,100,000.00 | 550,000.00       | 0.00          |           | 600,516.00 | 75%        | 80%    | 13/06/2018 | 16/07/2018 | OBRA          | 1                | 500         | OBRA EN PRO |               |
|                                    |                                                                                                                                                   |               |                           | 1,048,484.00 | 0.00                       | 0.00    | 1,048,484.00 | 553,784.00       | 0.00          |           |            |            |        |            |            |               |                  |             |             |               |
| ACTO/TANGANCICUARO/2019/07/211/013 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COLONIA LOMA LINDA                                                       | TANGANCICUARO | C                         | 109,443.38   | 0.00                       | 0.00    | 109,443.38   | 0.00             | 0.00          |           | 2,319.99   | 85%        | 85%    | 24/06/2019 | 23/08/2019 | OBRA          | 1                | 1200        | OBRA EN PRO |               |
|                                    |                                                                                                                                                   |               |                           | 107,123.39   | 0.00                       | 0.00    | 107,123.39   | 0.00             | 0.00          |           |            |            |        |            |            |               |                  |             |             |               |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

SINDACATURA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

ARQ. JOSE MANUEL GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS