

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"FONDO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-sep-19

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD AD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJECIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
			A	C	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	FISICO		FINANCIERO	INICIO	TERMINO			
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/001	DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CONTINEZ	RUIZ CONTINEZ	C		1,845,828.48	0.00	0.00	1,845,828.48	0.00	0.00	0.01	100%	100%	22/02/2019	22/05/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE	C		1,227,762.50	0.00	0.00	1,227,762.50	0.00	0.00	0.00	100%	100%	05/03/2019	03/06/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/004	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANANGACIQUARO	TANANGACIQUARO	C		1,890,956.21	0.00	0.00	1,690,956.21	0.00	0.00	338,521.01	100%	71%	28/02/2019	28/05/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/004	ESTUFAS ECOLOGICAS	TANANGACIQUARO	A		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.37	100%	100%	15/03/2018	15/04/2018	PZAS	40
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/004	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSSECHAS (CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES INCLUTE MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)	TANANGACIQUARO	C		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/01/2019	28/02/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/004	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GIZMAN	TANANGACIQUARO	C		449,959.00	0.00	0.00	449,959.00	0.00	0.00	-0.01	100%	100%	23/03/2019	19/04/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/005	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANANGACIQUARO	C		647,548.19	0.00	0.00	647,548.19	0.00	0.00	0.00	100%	100%	29/03/2019	28/05/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/005	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE DOMINGO ROZ COURTINEZ DE TANANGACIQUARO MICHOACAN	TANANGACIQUARO	C		327,430.75	0.00	0.00	327,430.75	0.00	0.00	0.00	100%	100%	16/04/2019	17/05/2019	OBRA	1
ATTO/TANANGACIQUARO/2019/07/FI/007	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TENERIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANANGACIQUARO	C		649,780.16	0.00	0.00	649,780.16	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/05/2019	12/07/2019	OBRA	1
CONVENIDO	REESTRUCTURACION EN LA COL. PUEBLO NUEVO DEL VALLE DE GUADALUPE, FOLIO 1, LOMA ESMERALDA DE TANANGACIQUARO Y VARIAS CALLES EN PATAMBAN	TANANGACIQUARO	C		904,923.14	0.00	0.00	904,923.14	0.00	0.00	0.00	75%	100%	09/05/2019	09/08/2019	OBRA	1



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

Lt. ROBI
TTS

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJECIDA					SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA			
			A	C	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO				
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/AB/FI/009	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BERRITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	ARANZA	C		499,616.72	0.00	0.00	499,616.72	0.00	0.00	210.87	100%	100%	06/06/2019	06/08/2019	OBRA	1	3
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/AB/FI/009	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DISCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN EN LA COMUNIDAD DE ETUQUARO DE TANGANCICUARO	ETUQUARO	C		449,794.55	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	-0.01	100%	100%	12/06/2019	31/07/2019	OBRA	1	1
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/AB/FI/010	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "LAZARO CARDENAS" EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	BUENA VISTA	C		649,602.97	0.00	0.00	649,602.97	0.00	0.00	0.00	100%	100%	17/06/2019	17/08/2019	OBRA	1	3
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/PI/011	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	PATAMBAN	C		682,469.61	0.00	0.00	682,469.61	0.00	0.00	416,529.07	100%	100%	18/06/2019	16/06/2019	OBRA	1	3
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/PI/012	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES	TANGANCICUARO	A		499,999.44	0.00	0.00	499,999.44	0.00	0.00	0.00	100%	100%	15/05/2019	30/08/2019	PZAS	100	5
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/PI/013	PROGRAMA DE OLLAS DE AGUA	TANGANCICUARO	C		1,649,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	100%	100%	13/06/2018	16/07/2018	OBRA	1	5
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/PI/013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	C		107,123.39	0.00	0.00	107,123.39	0.00	0.00	0.00	100%	100%	24/06/2019	23/08/2019	OBRA	1	1
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/PI/014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	C		948,093.97	0.00	0.00	948,093.97	0.00	0.00	0.00	100%	100%	09/07/2019	30/08/2019	OBRA	1	2
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/PI/015	CONSTRUCCION DE TECHOS FINES	TANGANCICUARO	C		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	560,000.00	100%	100%	17/07/2019	20/09/2019	OBRA	1	2
ATTO/TANGANCICUARO/2919/Prudicial/001	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO/RIBERA ETAPA1, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACAN	TANGANCICUARO	C		2,570,084.47	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1,799,059.12	20%	30%	09/08/2019	31/12/2019	OBRA	1	4
ADMINISTRACION	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL (ALUMBRADO) EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	PATAMBAN	AD		414,579.83	0.00	0.00	414,579.83	0.00	0.00	314,579.83	24%	24%	24/09/2019	15/11/2019	OBRA	1	3
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN) Y COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y GPS	TANGANCICUARO	A		504,704.88	0.00	0.00	504,704.88	0.00	0.00	365,711.76	30%	30%	01/01/2019	31/12/2019	ARRENDAMIENTO	1	
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	TANGANCICUARO	A		336,493.89	0.00	0.00	336,493.89	0.00	0.00	28,577.83	60%	60%	01/06/2019	18/12/2019	ADQUISICION	1	



GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ARQ. JOSÉ RAÚL TRUJILLO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

IL. ROBERTO TESO

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
 RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30-sep-19

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES				
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PRESUPUESTOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO, ENTRE LAS CALLES CARLOS SALAZAR Y MIGUEL HIDALGO	TANGANCICUARO	C		2,233,868.87	0.00	2,233,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	25/02/2019	25/05/2019	OBRA	1	14
ATTO/TANGANCICUARO/PAB	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CARLOS SALAZAR ENTRE RUBEN C. NAVARRO Y CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO	TANGANCICUARO	C		1,737,200.00	0.00	1,737,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%	30%	05/08/2019	05/11/2019	OBRA	1	42
ATTO/TANGANCICUARO/PAB	COSTRUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL LAGO DE CAMECUARO, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACAN	TANGANCICUARO	C		1,448,459.45	0.00	1,448,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85%	30%	16/05/2019	13/08/2019	OBRA	1	10
ATTO/TANGANCICUARO/PAB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA EL CERRILLO	TANGANCICUARO	C		1,994,194.89	0.00	1,994,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25%	30%	26/08/2019	22/11/2019	OBRA	1	22


 C. RAUL...
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021


 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021


 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021


 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

ARO/...
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 L. ROBE...
 TSK